DocuSign Envelope ID: 65ABC489-FCCC-42FD-B1CB-FA0E087C4307

Cartagena de Indias D.T.H y C, 02 de Mayo de 2023

CUC-138-SOC

Señores
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante legal
Interventor

Referencia: CONTRATO No. 2118 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I. lote 1"

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE REFERENCIA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S., se permite solicitar la suspensión del contrato de referencia por 15 días calendarios debido a las siguientes dificultades presentadas en la ejecución del contrato:

1. Que mediante oficio No 2023119100333451 la secretaria de infraestructura asigno a nuestra empresa la construcción de la calle 4 No 20 -90 (avenida Kennedy) entre av20 y 21.

2. Que el área metropolitana en el año 2021 realizo los estudios y diseños correspondientes a la avenida Kennedy.

3. Que dichos diseños se nos fueron allegados por la secretaria de infraestructura mediante oficio No 2023119100348061, en atención a solicitud realizada mediante oficio CUC-134-SOC.

4. Luego de revisada y comparada con datos de campo dicha información se elevaron una serie de observaciones manifestadas en oficio **CUC-136-SOC.**

DocuSign Envelope ID: 65ABC489-FCCC-42FD-B1CB-FA0E087C4307

5. Que dichas observaciones fueron atendidas medianamente en documento llamado concepto técnico entregado por el especialista en vías Fernando Jaimes Tarazona el día 26 de Abril.
6. Que el día 27 de abril se realiza comité técnico con la participación de la secretaria de infraestructura, interventoría y área metropolitana, se analiza el contenido y soportes del documento allegado por el especialista el día 26 de abril, determinándose la necesidad de realizar el análisis detallado de los diseños que permitan determinar la pertinencia de realizar ajustes a los mismos, dado las condiciones naturales del terreno, agravado con el deterioro al que ha sido sometido por las lluvias durante largos periodos de tiempo y a la sustitución de la red de alcantarillado pluvial el cual genero la inclusión de estructuras de concretos especiales que afectan la topografía de la vía.

DocuSigned by:

Atentamente,

DF19BE44DEE545E...

NATALIA M. CHARRIS SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

(+057) 311 3409040 – 301 5674222
administracion@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Brr. El Bosque Tv54 N° 21 A – 104 Ed. Empresarial de Negocios Bosque ejecutivo P9 Of.903
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia