| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | LICITACION PUBLICA |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Otrosí de adición al contrato N° 190-CNT2209-144 cutyo objeto es "Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia" |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE:** | Construcciones y Desarrollos de Ingeniería CONDEIN S.A.S. |
| **NOMBRE DEL TÉCNICO (A):** | León Darío Arias Cuberos |
| **DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):** | 7.5 meses |
| **PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:** | MENSUAL |

**PROGRAMACIÓN FÍSICA**

| | Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 8 | |
| **META/ PRODUCTO A OBTENER:** | | | 100,0% | | | | | | | | | | | 0 |
| **Alcance 1** | Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia en lo concerniente a Plomería, Mampostería, pisos, Pintura, Carpintería en madera y metálica, Impermeabilización total o sectorizada, y las adecuaciones en la infraestructura de los inmuebles corporativos que sean requeridas. | 100% | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | -1 |
| **Actividad 1.1** | Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia en lo concerniente a Plomería, Mampostería, pisos, Pintura, Carpintería en madera y metálica, Impermeabilización total o sectorizada, y las adecuaciones en la infraestructura de los inmuebles corporativos que sean requeridas. | 100% | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | -1 |
| **Subactividad 1.1.1** | Realizar el Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia en lo concerniente a Plomería, Mampostería, pisos, Pintura, Carpintería en madera y metálica, Impermeabilización total o sectorizada, y las adecuaciones en la infraestructura de los inmuebles corporativos que sean requeridas. | 100% | 100,0% | | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0 |
| | | | | | **TOTAL** | **12,0%** | **12,0%** | **12,0%** | **12,0%** | **12,0%** | **12,0%** | **12,0%** | **16,0%** | |
| | | | | | **ACUMULADO** | **12,00%** | **24,00%** | **36,00%** | **48,00%** | **60,00%** | **72,00%** | **84,00%** | **100,00%** | |

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticip

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL**

| Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Período 8 |
| $ 600.000.000 | $ 600.000.000 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 72.000.000,00 | $ 96.000.000,00 |
| | Porcentaje (%) | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 16,00% |
| | Porcentaje Acumulado (%) | 12,00% | 24,00% | 36,00% | 48,00% | 60,00% | 72,00% | 84,00% | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto. | **Valores ya ejecutados** | $ - | $ - | $ 55.755.285,00 | $ 131.167.159,00 | $ 256.015.595,00 | $ - | $ - | $ - |
| | Porcentaje (%) PGAR | 0% | 0% | 9% | 22% | 43% | 0% | 0% | 0% |
| | Porcentaje Acumulado (%) PGAR | 0% | 0% | 9% | 31% | 74% | 74% | 74% | 74% |

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA**

| Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Período 1** | **Período 2** | **Período 3** | **Período 4** | **Período 5** | **Período 6** | **Período 7** | **Período 8** | **Total Valores** |
| $ 800.000.000 | $ 200.000.000 | $ 800.000.000 | **Valores ya ejecutados** | $ - | $ - | $ 55.755.285,00 | $ 131.167.159,00 | $ 256.015.595,00 | $ - | $ - | $ - | **$ 442.938.039,00** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 16,4% | 32,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 7% | 23% | 55% | 55% | 55% | 55% | |
| | | | **Valores por ejecutar** | | | | | | $ 120.000.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 157.061.961,00 | **$ 357.061.961,00** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% | 10,0% | 19,6% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 45% | |
| | | **PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL** | | 0% | 0% | 7% | 23% | 55% | 70% | 80% | 100% | **100%** |

$ 800.000.000,00

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT