Bogotá D.C. 9 de febrero de 2023

CIA-E-DT-0067-23

Señores
GEODINÁMICA INGENIERÍA S.A.S

Referencia: ***CONTRATO DE CONSULTORÍA FDLE-CMA-402-2022; "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ".***

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO 07-23-GDING-PROY187

Reciban un cordial saludo:
Mediante el presente oficio, se atiende a comunicado 07-23-GDING-PROY187-Declaratoria de posible incumplimiento al contrato 402 de 2022, donde damos respuesta a cada una de las observaciones correspondientes de:

- A la suscripción del acta de inicio, el Consultor debía entregar un cronograma que incluyera todas las actividades necesarias para el avance y entrega de cada uno de los productos exigidos para el cumplimiento del objeto contractual, tal como se aprecia en el siguiente fragmento del anexo.
  RTA: El cronograma de actividades fue entregado a la interventoría mediante oficio CIA-E-DT-0059-23 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES con fecha 1 de febrero de 2023 del cual hasta la fecha no se ha obtenido respuesta
- El Consultor ha incumplido en la entrega mensual al FDLE los soportes que evidencien la ejecución e implementación de las actividades y obligaciones en materia ambiental, forestal y de seguridad y salud ocupacional.
  RTA: Se está gestionando la información
- El CONSORCIO INCOL-ALEPH ha incumplido con la obligación de entregar al FDLE cinco días después de firmada el acta de inicio, el Programa de Salud Ocupacional con el cronograma de actividades en materia de seguridad y Salud Ocupacional
  RTA: Se atiende observación, se adjunta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del CONSORCIO INCOL – ALEPH para el proyecto de Engativá, con el cronograma de actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- El Consultor incumplió los compromisos adquiridos en el comité del 19 de enero de

Calle 93b # 18 - 45, Oficina 201
Bogotá D.C, Colombia
+(571) 3904091

2023, que se detallan a continuación:

5	Enviar a Interventoría el cronograma ajustado incluyendo las visitas a los 114 CIVs	Consultoría	26-01-2023
6	Enviar a Interventoría, la metodología de tránsito	Consultoría	23-01-2023
8	Enviar a Interventoría un informe, mediante el cual se pueda verificar que los equipos de topografía de la Consultoría cumplen con la norma NS 030 de la EAAB.	Consultoría	26-01-2023

RTA:

- Se envió a través de oficio CIA-E-DT-0064-23 el día 8 de febrero de 2023
- La metologia fue enviada mediante oficio CIA-E-DT-0062-23 METOLOGIA DE SUELOS, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS con fecha 8 de febrero de 2023.
- El informe GPS fue enviado mediante oficio CIA-E-DT-0066-23 INFORME GPS con fecha de 9 de febrero

Cordialmente,

JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INCOL – ALEPH

Calle 93b # 18 - 45, Oficina 201
Bogotá D.C, Colombia
+(571) 3904091