Bogotá D.C., marzo 29 de 2023

**INP- SDHT-1009- 2022- 188**

Señores
**BUILDING SAS**
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022.

**Asunto:** SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACION., COMPROMISO DEL COMITÉ REALIZADO EL DÍA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2023 AL CONTRATO DE OBRA 994-2022.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones esta interventoría. Revisando la trazabilidad de ejecución del proyecto en mención y como se presenta en el cuadro siguiente se solicita presentar de forma inmediata un plan de contingencia donde se explique y exprese la solución a los atrasos y el no cumplimiento de los compromisos pactados y en la reprogramación presentada.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $ 3.582.000.000,00 | $ 2.653.606.606,55 | $ 928.393.393,45 |
| 68,86% | 55,35% | -13,51% |

Como se observa en el cuadro anterior se presenta una dilación del (-13,51%), el cual nos indica que se pose una inversión por debajo de la programada donde nos evidencia un incumplimiento a la ejecución del contrato.

A continuación, se presenta el cuadro de consolidado general donde se indica el estado en que se encuentra el proyecto.

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**INPLAYCOCONTRATO928@gmail.com**
**Bogotá D.C. – Colombia**

## CONSOLIDADO GENERAL

| | VIVIENDAS | % EJECUCION |
|---|---|---|
| PROGRAMADO | 199 | 68,86% |
| APERTURAS | 172 | 55,35% |
| **ATRASOS** | **27** | **13,51%** |
| EN EJECUCION | 47 | |
| **TOTAL, DE ENTREGAS** | **125** | |

Como se aprecia en el cuadro anterior se presentan según programación 199 viviendas a la fecha que deben encontrarse en ejecución y entregadas., por lo que se observa que se encuentran aperturadas y entregadas 172 mejoramientos el cual se observa una falta de ejecución de cumplimiento referente a la programación de 27 mejoramientos.

Por lo que se solicita presentar un plan de contingencia el cual deberá ser ajustado a la realidad y recordar que este plan es integral donde se debe anexar la información presentada del personal a ingresar si es necesario y las acciones correspondientes a las situaciones que se presentan en terreno.

Queremos mencionar que en conjunto al plan de contingencia es necesario entregar una nueva *reprogramación* la cual deberá contener todos los MV ya culminados y aquellos en ejecución dentro del periodo estipulado al contrato de obra hasta 14 de mayo.

**Se presenta relación de MV:**
**Azul:** Entregadas
**Rosados:** En ejecución
**Blanco:** No tienen apertura, tampoco trabajos.

Se solicita ajustar dicha información y radicarla en medio físico a más tardar el día 30 de marzo con la documentación requerida

2 Reprogramaciones Legibles ORIGINAL Y COPIA En Medio Físico Y Digital
2 Flujo De Caja En Medio Digital Y Físico
1 Plan De Contingencia En Medio Físico Esta Información Debe Ser Incluida En Medio Digital.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

**GONZALO LIÉVANO HOYOS**
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

**Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201**
**Teléfono 6181167 Telefax 6180878**
**Email inplayco@yahoo.com.mx**
**INPLAYCOCONTRATO928@gmail.com**
**Bogotá D.C. – Colombia**

| Nombre de tarea | Comienzo | Fin |
|---|---|---|
| C1-MVBF_1196 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1197 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1166 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1167 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1149 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1155 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1187 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1427 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1130 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1128 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1141 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1110 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1108 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1124 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1111 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1118 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1117 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1073 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1072 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0948 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0964 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0966 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0984 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1083 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1061 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1052 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1068 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0924 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1343 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1338 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1358 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1354 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0841 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0975 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1084 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1080 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1048 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_0979 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1098 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| MVBF_1045 | mar 13/09/22 | vie 18/11/22 |
| C2-MVBF_1200 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1191 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1302 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1303 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1264 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1270 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1302 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1280 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |

| | | |
|---|---|---|
| MVBF_950 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1148 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_952 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_990 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_719 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_0987 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_0727 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1096 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1362 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1321 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1339 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1311 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_835 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_853 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1213 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1050 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1001 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_1076 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_536 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_531 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_589 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| MVBF_588 | vie 18/11/22 | jue 15/12/22 |
| C3-MVBF_1195 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1198 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1201 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1121 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_780 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_767 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_730 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_737 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_745 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_113 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_232 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1220 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1228 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1330 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1324 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1315 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_0925 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_894 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1329 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1337 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_805 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_840 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_854 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_938 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1081 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1000 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_1013 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |

| | | |
|---|---|---|
| MVBF_677 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_650 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| MVBF_683 | vie 16/12/22 | mié 1/03/23 |
| C4-MVBF_983 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_0758 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_749 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_107 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_096 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_223 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_117 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_1240 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_820 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_837 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_972 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_1347 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_669 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_631 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_660 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_058 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_1465 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_094 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_106 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_0294 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_649 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_54 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_66 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_760 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_761 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_1462 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MVBF_1455 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| **ALFONSO LÓPEZ- USME** | **jue 2/03/23** | **mié 15/03/23** |
| MV_03061 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_02928 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03086 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03101 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03171 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03288 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03290 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03201 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03067 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03189 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03300 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| MV_03187 | jue 2/03/23 | mié 15/03/23 |
| **BELLA FLOR- CIUDAD BOLÍVAR** | **jue 16/03/23** | **mar 4/04/23** |
| ETAPA 1- MVBF_1078 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1007 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |

| | | |
|---|---|---|
| MVBF_675 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0715 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_676 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0558 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_530 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0595 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0657 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_645 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0622 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_585 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_552 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0482 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_495 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_549 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0540 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_567 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_605 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0592 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0570 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1314 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1306 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1276 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1255 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1234 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1307 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_808 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_850 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1496 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0225 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_149 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0183 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_235 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_236 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_287 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0286 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_312 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1363 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_953 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0946 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_145 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_241 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_172 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0985 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0731 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0741 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0694 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1424 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1464 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0789 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |

| | | |
|---|---|---|
| MVBF_791 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0736 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0753 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_0770 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_106 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_027 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_022 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_47 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_46 | jue 16/03/23 | mar 4/04/23 |
| MVBF_1295 | No existe en programacion | |
| MV_02940 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03103 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MVBF_679 | No existe en programacion | |
| MVBF_0793 | No existe en programacion | |
| MV_03062 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_02931 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_02942 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_02952 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03095 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03098 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03188 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03268 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03190 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03352 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |
| MV_03797 | mié 5/04/23 | mié 26/04/23 |