Bogotá D.C., abril 5 de 2023

INP- SDHT- 2022- 195
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores:
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra Calle 50 # 27A-41
oficina 303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022.

ASUNTO: COMUNICADO DE RESPUESTA AL 994-2022-156-BUILDING SAS *RECESO DE LABORES EN LA EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA BELLAFLOR Y BUILDING SAS, CONTRATO DE OBRA No. 994 de 2022 POR DIAS SANTOS DE SEMANA MAYOR.*

Cordial saludo

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones esta interventoría, se le solicita de manera inmediata incluir en su plan de contingencia., las acciones a tomar para revertir la situación manifestada en el comunicado 994-2022-156-BUILDING SAS ya que les puede desencadenar atraso en la programación por lo que estas acciones deben sustentarse en el próximo comité.

Esta información será allegada a la entidad para que tenga conocimiento de la situación presentada por lo manifestado por los beneficiarios de los mejoramientos intervenidos, ya que han manifestado la no conformidad con la continuidad de la ejecución de actividades en la Semana Santa, por cuanto muchos de ellos saldrán de la ciudad y otros, por sus creencias religiosas.

Situación que debió ser prevista desde el momento que se le asigno la prorroga que incluía este periodo de tiempo.

Se anexa listado de las viviendas donde se informan que no se realizaran labores por lo que esta interventoría manifiesta que se debe tener en cuenta que aún hay mejoramientos intervenir.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

VIVIENDAS SIN EJECUCION POR SEMANA SANTA			
ÍTEM	ETIQUETA	MV	AVANCE
1	119	MVBF_0793	20%
2	188	MVBF_096	90%
3	150	MVBF_0837	90%
4	137	MVBF_631	60%
5	139	MVBF_660	95%
6	140	MVBF_645	40%
7	106	MVBF_1465	80%
8	174	MVBF_106	95%
9	103	MVBF_1424	10%
10	105	MVBF_1464	10%
11	116	MVBF_0789	65%
12	117	MVBF_791	15%
13	175	MVBF_1496	80%
14	196	MVBF_236	60%
15	176	MVBF_0225	70%
16	146	MVBF_808	10%
17	54	MVBF_1255	10%
18	75	MVBF_1007	60%
19	79	MVBF_0679	80%
20	121	MVBF_0760	90%
21	123	MVBF_0761	90%

Agradezco su amable atención, me suscribo atentamente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

C.C SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON
Subdirector de Barrios
ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN
Supervisión

Se anexa Comunicado BUILDING SAS

Bucaramanga, 05 de abril de 2023

994-2022-156-BUILDING SAS

Señores,
INPLAYCO
ING. GONZALO LIÉVANO HOYOS
Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No. 994 de 2022, cuyo objeto es "Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaria Distrital del Hábitat Grupo 2-2022.

ASUNTO: OFICIO COMUNICACIÓN A INP-SDHT: RECESO DE LABORES EN LA EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA BELLAFLOR Y BUILDING SAS, CONTRATO DE OBRA No. 994 de 2022 POR DIAS SANTOS DE SEMANA MAYOR.

Cordial saludo.

Por medio de este, informamos que, durante la presente semana, los beneficiarios de los mejoramientos intervenidos, han manifestado la no conformidad con la continuidad de la ejecución de actividades en la Semana Santa, por cuanto muchos de ellos saldrán de la ciudad y otros, por sus creencias religiosas no permiten el ingreso durante los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril de 2023.

Por lo anterior, nosotros como contratistas no podemos realizar las actividades programadas, por lo cual durante los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril no serán laborados.

A continuación, relacionamos los predios a la fecha en ejecución Grupo 2, los cuales se continuarán ejecutando a partir del lunes 10 de abril:

Building SAS

VIVIENDAS SIN EJECUCION POR SEMANA SANTA			
ÍTEM	**ETIQUETA**	**MV**	**AVANCE**
1	**119**	MVBF_0793	**20%**
2	**188**	MVBF_096	**90%**
3	**150**	MVBF_0837	**90%**
4	**137**	MVBF_631	**60%**
5	**139**	MVBF_660	**95%**
6	**140**	MVBF_645	**40%**
7	**106**	MVBF_1465	**80%**
8	**174**	MVBF_106	**95%**
9	**103**	MVBF_1424	**10%**
10	**105**	MVBF_1464	**10%**
11	**116**	MVBF_0789	**65%**
12	**117**	MVBF_791	**15%**
13	**175**	MVBF_1496	**80%**
14	**196**	MVBF_236	**60%**
15	**176**	MVBF_0225	**70%**
16	**146**	MVBF_808	**10%**
17	**54**	MVBF_1255	**10%**
18	**75**	MVBF_1007	**60%**
19	**79**	MVBF_0679	**80%**
20	**121**	MVBF_0760	**90%**
21	**123**	MVBF_0761	**90%**

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,



OSCAR MAURICIO BUTRÓN GELVEZ
Representante Legal BUILDING SAS