CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

INFORME MENSUAL DE OBRA No.3

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 DE 2022

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

R/L CAMILO ERNESTO DÍAZ CARRILLO

PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”

ACUATODOS S.A. E.S.P.

YOPAL, CASANARE

AÑO 2023

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS GENERADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 4

INTRODUCCIÓN 5

OBJETIVO GENERAL 6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

1.1 FICHA TÉCNICA 7

1.2 DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO 8

1.3 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES 8

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

3. ORGANIGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA 11

4. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 12

4.1 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA – SPGR 12

4.2 VALOR DEL PROYECTO 12

4.2.1 ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR 13

4.3 FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA 14

4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 16

4.5 AVANCE DEL ANTICIPO 16

4.5.1 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO 17

4.6 CUADRO DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO 17

5. AVANCE DEL PROYECTO 20

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 20

5.1.1 CAPÍTULO 2.0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 20

5.1.2 CAPÍTULO 4.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS 26

5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 32

5.3 EQUIPOS Y/O MAQUINARIA EN OBRA 32

5.4 MATERIAL UTILIZADO EN OBRA 32
5.5 BITÁCORA DE OBRA 33
5.6 ESTADO DEL TIEMPO 33
5.7 DIFICULTADES, INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 33
5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 34
5.9 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 34
5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 36
5.11 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 36
6. CONCLUSIONES 37
7. ANEXOS 38

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS GENERADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

<table>
<tr><td colspan="3">CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 DE 2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">“AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”</td></tr>
<tr><td colspan="3">INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 3 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">REVISION No. 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">APROBACION</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RESPONSABLE DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA</td><td>FIRMA</td><td></td></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td>LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN
RESIDENTE DE OBRA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RESPONSABLE DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DE INTERVENTORIA</td><td>FIRMA</td><td></td></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td>JAVIER VERGARA MARIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA</td></tr>
<tr><td>OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA</td><td colspan="2">VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN QUE SE PLASMA EN EL INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 3 DE OBRA.</td></tr>
</table>

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, suscribió contrato de obra pública No. 130.20.10.044 DE 2022 con la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P., cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Con el fin de informar el avance mensual No. 3 a la entidad contratante, el CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, presenta toda la información correspondiente a porcentajes de avance de obra, libro de obra en el cual se consignan los trabajos realizados del día a día durante el plazo de ejecución del proyecto, estado del tiempo y todo el proceso desarrollado en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2023.

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las actividades derivadas de la firma del Contrato de obra pública No. 130.20.10.044 DE 2022 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar las actividades constructivas de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios, documentos previos y pliegos de condiciones del contrato.
- ✓ Presentar y dar cumplimiento a la programación de obra presentada para el contrato.
- ✓ Presentar informe donde se muestre el avance de las actividades ejecutadas durante el periodo a reportar.
- ✓ Cumplir con las obligaciones emanadas de la firma del contrato y establecidas en la minuta.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TÉCNICA

CONTRATO	No. 130.20.10.044 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
ENTIDAD CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES
	SUB GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO - ACUATODOS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
	R/L. CAMILO ERNESTO DÍAZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA MIL MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($80.000.059.959,00).
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	CUARENTA MIL MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($40.000.029.979,50).
PLAZO DE EJECUCION	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER NORORIENTAL
	R.L EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL	
DIRECCION	DIAGONAL 9 No 6-42 - Yopal (Casanare)
TELÉFONO	3102964216
CORREO ELECTRÓNICO	csomacronororiental@gmail.com

1.2 DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO

Las garantías fueron generadas para el amparo de los riesgos derivados de la ejecución del contrato de obra pública No. 130.20.10.044 de 2022, cuyo contratista es el CONSORCIO MACRO NORORIENTAL. En este sentido, Seguros Mundial. expidió las pólizas CBO-100015973 y CBO-100003817; las cuales fueron aprobadas por la empresa ACUATODOS S.A. E.S.P.:

No. DE POLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CBO-100015973	Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	$ 8.000.005.995,90	13-feb-2023	27-jul-2024
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.		$ 40.000.029.979,00	13-feb-2023	27-jul-2024
	Prestaciones sociales		$ 4.000.002.997,95	13-feb-2023	27-ene-2027
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 16.000.011.991,80	27-ene-2024	27-ene-2029
CBO-100003817	Responsabilidad civil extracontractual		$ 4.000.002.997,00	13-feb-2023	27-ene-2024

1.3 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

ACTA No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	20-dic-2022	$ 80.000.059.959,00	Inicio 20 de diciembre de 2022. Terminación 19 de diciembre de 2023
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	21-dic-2022	$ 40.000.029.979,50	El valor del anticipo corresponde al 50% del valor del contrato en mención.
3	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	06-ene-2023		Se suspende el contrato por un término de (45) días.
4	ACTA DE REINICIO	13-feb-2023		Se fijó como nueva fecha de terminación del contrato el día 27 de enero de 2024.
---	---	---	---	---

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se pretende desarrollar en el área urbana del municipio de Yopal, Comuna VII Barrios Nororientales: Ciudadela Santa Marta, San Gerónimo 3, Llano Vargas, Bosques de Sirivana, Villa Lucia, Xiruma, Bosques de Guarataro, Bosques de Achagua, Xiruma II, Villa David, Las Américas, El Raudal, Las Villas, Getsemaní y Rivarca, en el sector que comprende desde la calle 40 hasta la calle55 y desde la carrera 30 hasta la Diagonal 50.

El proyecto objeto del contrato de obra No. 130.20.10.044 de 2022 está ubicado en el área urbana del municipio de Yopal, Comuna VII denominada “Juan Nepomuceno Moreno”, en el sector que comprende desde la calle 40 hasta la calle 55 y desde la carrera 30 hasta la Diagonal 50. Tal como se muestra en la siguiente ilustración.



Área de influencia del proyecto.


2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cuyo objeto contractual es la "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" cuenta con el código BPIN 2022005850029 apunta a garantizar el acceso a los servicios públicos, realizando conexiones y descargas a las redes públicas, de tal forma que se aprovecha la infraestructura existente y se garantice un adecuado sistema de recolección y evacuación de las aguas lluvias y de las aguas residuales, mediante la construcción de 2725.12 metros lineales de redes de acueducto en diámetros de 3 a 12 pulgadas, 8349.65 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario en diámetros de 8 a 36 pulgadas, 2688.10 metros lineales de la línea de impulsión en 16 pulgadas, además de la construcción de 94 pozos de inspección sanitarios en mampostería, 48 cámaras sanitarias en concreto, una estación de bombeo de aguas residuales con caseta eléctrica y cuarto de bombas, al igual que la construcción de las obras complementarias de 1.175 kilómetros de vía pavimentada, 1.09 kilómetros de ciclorruta, 1.175 kilómetros de obras de urbanismo, 2253.92 metros lineales de drenaje de la vía en diámetros de 12 a 63 pulgadas, 18 pozos de inspección del drenaje de la vía en mampostería, 20 cámaras de inspección del drenaje de la vía en concreto, 27 sumideros laterales en mampostería, 19 metros lineales de sumideros transversales en concreto y 0.93 kilómetros de alumbrado público, necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas proyectados.

El contrato de obra tiene un valor total (incluido AIU) de ochenta mil millones cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueva pesos m/cte. ($80.000.059.959,00) con un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses, las actividades que contempla el proyecto para materializar el objetivo del mismo son las que se relacionan a continuación:

1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA RED DE ACUEDUCTO
2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS
   PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
   IMPLEMENTACIÓN PAGA
   CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
   CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PÚBLICO

3. ORGANIGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA



4. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA – SPGR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA			SI	X	NO	
Código	**Imputación Presupuestal**	**Valor**	**Registro Presupuestal No.**			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA – SIN SITUACIÓN DE FONDOS	00AD400314002022005850029 AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANT. Y OBRAS COMPLEMENT. SECTORES CLL 40 YOPAL.	$ 40.000.029.979,50	2022000011			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA - SPGR	00AD-4003-1400-2022-00585-0029 "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	$ 40.000.029.979,50	1322			

4.2 VALOR DEL PROYECTO

Valor actual:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DE LA OBRA CIVIL (INCLUIDO AIU)	$ 79.767.043.965,72
PROGRAMA DE PLAN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	$ 82.475.318,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PMT	$ 129.345.357,00
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES ELECTRICAS (1%)	$ 16.028.120,00
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PÚBLICO (2%)	$ 5.167.198,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$80.000.059.959,00**

4.2.1 ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR

a) ANÁLISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL Personal Profesional, Técnico y de Administración						
REFERENCIA: SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS NO. ACUA-SPO-009-2022						
AMPLIACION DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
PROPONENTE: CONSORCIO MACRO NORORIENTAL						
CÁLCULO DE FACTOR PRESTACIONAL - SALARIO MÍNIMO						
Mensual	$	1.000.000,00	A	100,00%		
Subsidio de Transporte	$	117.172,00	B			
Total Mensual	$	1.117.172,00	C			
Anual (A/30*360)	$	12.000.000,00	D			
Subsidio de Transporte Anual	$	1.406.064,00				
Anual con Subsidio de Transporte	$	13.406.064,00	E			
SALARIO NOMINAL						
Salario Anual (360 días)	$	12.000.000,00				
Subsidio de Transporte	$	1.406.064,00				
PRESTACIONES SOCIALES						
Cesantías Anuales	$	13.406.064,00	8,33%	$	1.116.725,13	
Intereses de Cesantías	$	1.116.725,13	12,00%	$	134.007,02	
Prima - 30 días	$	13.406.064,00	8,33%	$	1.116.725,13	
Vacaciones - 15 días	$	12.000.000,00	4,17%	$	500.400,00	
SEGURIDAD SOCIAL						
PENSION	$	12.000.000,00	12,00%	$	1.440.000,00	
SALUD	$	12.000.000,00	0,00%	$	-	
RIESGOS PROFESIONALES ARL	$	12.000.000,00	6,96%	$	835.200,00	
APORTES PARAFISCALES						
SENA (Asumido por el CREE)	$	12.000.000,00	0,00%	$	-	
ICBF (Asumido por el CREE)	$	12.000.000,00	0,00%	$	-	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	$	12.000.000,00	4,00%	$	480.000,00	
FIC	$	12.000.000,00	2,50%	$	300.000,00	
DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL						
Dotación	$	12.000.000,00	6,00%	$	720.000,00	
Seguridad industrial (Basica + Bioseguridad)	$	12.000.000,00	7,71%	$	925.200,00	
FACTOR PRESTACIONAL - SALARIO MÍNIMO						
TOTAL			**172,00%**			

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
R/L CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
C.C. No. 7.182.173 de Tunja

AVAL. PAOLA ANDREA TORRES ALBARRACIN
C.C. 46.383.327 de Sogamoso
M.P. 185794-T
CONTADOR PUBLICO

4.3 FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES INCIALES			EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	EJECUTADO PRESENTE INFORME	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO
ITEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
1	**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO**	**$ 1.009.680.846,78**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
1.1	Redes de Acueducto	$ 1.009.680.846,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**$ 45.423.906.176,34**	**$ 2.099.618.301,68**	**$ 11.772.419.506,89**	**$ 13.872.037.808,57**
2.1	Colectores Red Alcantarillado Sanitario	$ 27.289.867.316,75	$ 2.099.618.301,68	$ 11.772.419.506,89	$ 13.872.037.808,57
2.2	Pozos de Inspección Alcantarillado Sanitario	$ 1.703.807.206,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.3	Cámaras de Inspección Alcantarillado Sanitario	$ 10.380.761.186,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4	Línea de Impulsión	$ 6.049.470.466,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO**	**$ 8.015.475.375,87**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
3.1	Estación de Bombeo	$ 7.010.876.674,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.2	Caseta Eléctrica	$ 144.610.168,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.3	Red de Media Tensión Aérea	$ 8.312.746,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.4	Red Media Tensión Subterránea	$ 8.967.738,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.5	Subestación Capsulada	$ 168.363.580,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.6	Cuarto Tableros de Distribución y Tableros Control Bombas	$ 272.144.084,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.7	Planta de Emergencia	$ 387.942.255,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3.8	Instalaciones Internas	$ 14.258.127,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**$ 25.317.981.566,73**	**$ 0,00**	**$ 4.805.601.944,08**	**$ 4.805.601.944,08**
4.1	Preliminares	$ 3.092.714.110,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.2	Estructura de Pavimento	$ 6.853.218.427,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CONDICIONES INCIALES			EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	EJECUTADO PRESENTE INFORME	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO
ITEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
4.3	Drenaje Vía	$ 10.694.118.881,57	$ 0,00	$ 4.805.601.944,08	$ 4.805.601.944,08
4.4	Transporte de Materiales	$ 1.378.035.452,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.5	Señalización	$ 92.727.850,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.6	Urbanismo	$ 1.968.901.592,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.7	Red de Media Tensión 13.2 Kv	$ 138.786.316,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.8	Sistema de Alumbrado Público	$ 1.067.668.617,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4.9	Subestación de Distribución	$ 31.810.318,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL CON AIU		**$ 79.767.043.965,72**	**$ 2.099.618.301,68**	**$ 16.578.021.450,97**	**$ 18.677.639.752,65**
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PMT		$ 129.345.357,00	$ 20.279.454,00	$ 19.687.047,00	$ 39.966.501,00
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL PAGA		$ 82.475.318,00	$ 10.341.190,00	$ 6.557.648,00	$ 16.898.838,00
CERTIFICACIOÓN RETIE		$ 16.028.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CERTIFICACIÓN RETILAP		$ 5.167.198,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
COSTO TOTAL OBRA		**$80.000.059.959,00**	**$ 2.130.238.945,68**	**$ 16.604.266.146,00**	**$ 18.734.505.092,00**
		100%	**2.66 %**	**20.76 %**	**23.42 %**

4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO


Se llevo a cabo aprobación del presente plan de inversión por parte de la empresa ACUATODOS S.A. E.S.P., equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Compra de materiales y equipos	$ 24.000.017.987,70	60.00 %
2	Transporte de materiales	$ 8.000.005.995,90	20.00 %
3	Alquiler de maquinaria y equipo	$ 4.000.002.997,95	10.00 %
4	Mano de Obra	$ 4.000.002.997,95	10.00 %
TOTAL		$ 40.000.029.979,50	100.00 %

4.5 AVANCE DEL ANTICIPO

A continuación, se visualiza mediante el grafico los desembolsos acumulados de las fiducias a fecha del presente informe:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ANTICIPO (50%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA
$80.000.059.959,00	**$ 40.000.029.979,50**	**$ 0,00**
100,00%	50,00%	0,00 %



Gráfica No.1 Avance financiero del anticipo

4.5.1 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO


Con corte al presente informe se ha generado el siguiente estado financiero de obra:

ACTA No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO
2	21-12-2022	Anticipo	$ 40.000.029.979,50	$ 0,00	$ 40.000.029.979,50
TOTAL			**$ 40.000.029.979,50**	**$ 0,00**	**$ 40.000.029.979,50**
%			50,00%	0,00%	50,00%

4.6 CUADRO DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO

En este numeral, se presenta el balance financiero general del proyecto a fecha del presente periodo, donde se puede evidenciar un valor ejecutado acumulado de $ 2.130.238.946,00 que corresponde a un 2,66% según suscripción de reprogramación con acta de reinicio (13-febrero-2023) del valor total del contrato que se ha ejecutado desde el acta de inicio hasta el corte de presente informe.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
$80.000.059.959,00	**$ 6.965.119.607,00**	**$ 18.734.505.092,00**
PORCENTAJES	8,71%	23,42%



Gráfica No.2 Avance financiero general del contrato

A continuación, se presenta el porcentaje mensual de obra programada y de obra ejecutada del presente periodo con suscripción de acta de inicio:


DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO
GENERAL DEL PROYECTO	CONDICIONES ACTUALIZADAS	$80.000.059.959,00	100,00%
	OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.965.119.607,00	8,71%
	OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 18.734.505.092,00	23,42%
	DIFERENCIA ATRASO ACUMULADO (-) MENOS (+) MAS	$ 11.769.385.485,00	14,71%
	OBRA POR EJECUTAR	$ 61.265.554.867,00	76,58%
MENSUAL	OBRA PROGRAMADA PRESENTE INFORME	$ 5.658.109.531,00	7,07%
	OBRA EJECUTADA PRESENTE INFORME	$ 16.604.266.146,00	20,76%
	DIFERENCIA PROGRAMADO -EJECUTADO MES (-) ATRASO (+) POR ENCIMA	$ 10.946.156.615,00	13,68%

De acuerdo con el balance del avance de obra, en el periodo de ejecución del presente informe, el proyecto presenta un porcentaje de obra ejecutada acumulada del 23,42% quedando un 76,58% por ejecutar y se muestra un avance superior a lo planeado del 8,71% de obra ejecutada acumulada respecto a la programado acumulado mediante programación de obra vigente.



Gráfica No.3 Avance de obra durante el presente periodo.

AVANCE GENERAL DE OBRA



Gráfica No.4 Avance general del contrato de hasta el presente informe.

5. AVANCE DEL PROYECTO

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A continuación, se realiza una descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo de reporte:

5.1.1 CAPÍTULO 2.0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Durante el presente periodo a reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades del capítulo:

2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
2.1	**COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIA**	**UND**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**43,14%**	**50,83%**
2.1.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	8349,65	3787,85	45,37%	84,65%
2.1.2	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga)	m³	26992,49	10253,38	37,99%	60,21%
2.1.3	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	272785,50	66834,31	24,50%	32,79%
2.1.4	Excavación manual en conglomerado	m³	1910,74	1339,11	70,08%	84,07%
2.1.5	Tubería 200 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	2004,65	2004,65	100,00%	100,00%
2.1.6	Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	115,70	115,70	100,00%	100,00%
2.1.7	Tubería 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e Instal.	m	30,00	0,00	0,00%	0,00%

2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
2.1.8	Tubería 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	168,60	0,00	0,00%	0,00%
2.1.9	Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	892,00	791,50	88,73%	88,73%
2.1.10	Tubería 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	3067,20	1072,50	34,97%	69,61%
2.1.11	Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e Instal.	m	2071,50	2021,00	97,56%	97,56%
2.1.12	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	11189,69	7839,03	70,06%	84,20%
2.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	259294,40	44725,08	17,25%	25,93%
2.1.14	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	39702,00	28713,00	72,32%	83,87%
2.1.15	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	42014,23	12710,47	30,25%	30,25%
2.1.16	Transporte de material pétreo (vía pavimentada)	m³-Km	336113,84	101683,76	30,25%	30,25%
2.1.17	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablestacado.	m²	64582,00	26143,50	40,48%	40,48%
2.1.18	Cámara de caída de 6" para tubo de llegada de 8".	und	15,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.19	Cámara de caída de 6" para tubo de llegada de 12".	und	1,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.20	Tubería 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	127,26	0,00	0,00%	0,00%

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ITEM 2.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO

Se realizó el replanteo y localización de los colectores de red alcantarillado sanitario a construir y de las estructuras existentes, en la que el contratista tuvo en cuenta cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto. Así mismo se realizaron chequeos por medio de la comisión de topografía de la interventoría.

ITEM 2.1.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN 0-2 M (ORUGA)

Durante la vigencia de reporte, se procedió a realizar de manera mecánica, la excavación de hasta 2 metros de profundidad de las secciones en donde según los alineamientos y diseños aprobados se instalarán los colectores del alcantarillado sanitario, cumpliendo con las dimensiones requeridas, y bajo la aprobación de la interventoría.

ITEM 2.1.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 6 M (ORUGA)

Durante la vigencia de reporte, se procedió a realizar de manera mecánica, la excavación de hasta 6 metros de profundidad en material conglomerado de las secciones en donde según los alineamientos y diseños aprobados se instalarán los colectores del alcantarillado sanitario, cumpliendo con las dimensiones requeridas, y bajo la aprobación de la interventoría.

ITEM 2.1.4 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

Se realizó la excavación manual en material conglomerado para la instalación de los colectores de la red de alcantarillado sanitario, cumpliendo con cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño, los anchos de excavación y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto y de acuerdo a las dimensiones requeridas.

ITEM 2.1.5 TUBERÍA 200 MM PEAD SN4 ALCANTARILLADO CORRUGADA (8"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 8”, de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico y las carteras de localización de los colectores de la red sanitaria.

ITEM 2.1.6 TUBERÍA 200 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (8"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 8", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico y las carteras de localización de los colectores de la red sanitaria.

ITEM 2.1.9 TUBERÍA 600 MM PEAD SN4 ALCANTARILLADO CORRUGADA (24"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 24", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico y las carteras de localización de los colectores de la red sanitaria.

ITEM 2.1.10 TUBERÍA 600 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (24"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 24", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico y las carteras de localización de los colectores de la red sanitaria.

ITEM 2.1.11 TUBERÍA 900 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (36"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 36", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico y las carteras de localización de los colectores de la red sanitaria.

ITEM 2.1.12 RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERÍA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2")

Previo a la instalación de la tubería, se efectuó el encamado de la tubería y el atraque con material base granular de 1 1/2", siguiendo las secciones establecidas, haciéndolo en capas hasta llegar a la compactación requerida, las cuales fueron corroboradas por medio de ensayos que fueron validados por la interventoría.

ITEM 2.1.13 RELLENO EN MATERIAL SELCCIONADO COMPACTADO

Posterior a la instalación de la tubería, se rellenaron las zanjas con material seleccionado de la excavación, compactándolo por capas hasta llegar al nivel definido en los diseños, chequeando las cotas y niveles a través de la comisión de topografía.

ITEM 2.1.14 BOLSA O SACO CON BASE GRANULAR DE 0.60 X 0.80

Una vez terminado el encamado con base granular para la instalación de la tubería, de manera simultánea se procedió a ubicar las bolsas sacos que contenían material granular, esto con el fin de garantizar un soporte y fijación de la tubería de la red pluvial, evitando desacoples por la vibración al compactar el material de relleno y así poder garantizar los alineamientos y pendientes estipuladas en los diseños del sistema.

ITEM 2.1.15 CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KMS – ITEM 2.1.16 TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (VÍA PAVIMENTADA)

Se realizó cargue y retiro mecánico de material pétreo sobrante de la excavación y de los cortes realizados para la reparación de las zonas intervenidas, estos trabajos se realizaron de forma mecánica con su respectivo retiro de material en volquetas.

ITEM 2.1.17 ENTIBADO TIPO 2: APUNTALAMIENTO COMBINADO METAL-MADERO TIPO TABLESTACADO.

Para la protección de las paredes de las zanjas y evitar la erosión del terreno por las compactaciones mecánicas realizadas en el terreno, se llevó a cabo el apuntalamiento vertical en madera, mediante la instalación de tableros continuos de madera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSORCIO MACRO NORORIENTAL













Dir: Diagonal 9 No 6 – 42 – Yopal Tel. 3102964216 email: csomacronororiental@gmail.com

5.1.2 CAPÍTULO 4.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante el presente periodo a reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades del capítulo:

4	OBRAS COMPLMENTARIAS				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
4.3	**DRENAJE VÍA**	**UND**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**44,94%**	**44,94%**
4.3.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	2253,92	1122,57	49,81%	49,81%
4.3.2	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga)	m³	6326,86	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	m³	13520,91	12599,92	93,19%	93,19%
4.3.4	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	9579,65	0,00	0,00%	0,00%
4.3.5	Excavación manual en conglomerado	m³	615,21	380,40	61,83%	61,83%
4.3.6	Tubería 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	225,13	0,00	0,00%	0,00%
4.3.7	Tubería 400 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	344,88	0,00	0,00%	0,00%
4.3.8	Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	97,20	0,00	0,00%	0,00%
4.3.9	Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	175,70	0,00	0,00%	0,00%
4.3.10	Tubería 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). Suministro e Instal.	m	758,54	701,97	92,54%	92,54%

4	OBRAS COMPLMENTARIAS				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
4.3.11	Tubería 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	273,39	226,67	82,91%	82,91%
4.3.12	Tubería 1400 mm PEAD SN8 estructurada (55"). Suministro e instal.	m	251,61	83,93	33,36%	33,36%
4.3.13	Tubería 1600 mm PEAD SN8 estructurada (63"). Suministro e instal.	m	127,47	110,00	86,29%	86,29%
4.3.14	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	4119,50	2657,60	64,51%	64,51%
4.3.15	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	25336,00	14290,00	56,40%	56,40%
4.3.16	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20 m	und	12,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.17	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 m Ø 2.00 m	und	5,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.18	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 m Ø 2.00 m	und	1,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.19	Sumidero lateral SL-250 en mampostería	und	27,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.20	Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con rejilla de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m	m	19,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.21	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	596,31	0,00	0,00%	0,00%
4.3.22	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	17,60	0,00	0,00%	0,00%
4.3.23	Dilatación en Cinta PVC-022	m	528,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.24	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	115973,46	0,00	0,00%	0,00%

4	OBRAS COMPLMENTARIAS				% EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN ACUMULADA
4.3.25	Base granular (INV. 330.1)	m³	70,60	0,00	0,00%	0,00%
4.3.26	Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - madera tipo tablestacado.	m²	2496,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.27	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)	und	38,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.28	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	7353,62	1337,60	18,19%	18,19%
4.3.29	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	15433,59	3702,06	23,99%	23,99%
4.3.30	Material crudo de rio T.max 6"	m³	6793,68	0,00	0,00%	0,00%
4.3.31	Filtro en tubería 800 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada (32") perforada con triturado de 1/2" - 3/4", geotextil y relleno atraque en base granular (1.20 x 1.20 x 17.45 m)	und	2,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.32	Caja de inspección 100 x 100	und	2,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.33	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	4,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.34	Rejilla removible en platina de 2 x 1/4” hueco de 3” para tapa box, drenaje, inspección y limpieza (inc. marco)	m²	7,86	0,00	0,00%	0,00%
4.3.35	Geotextil No Tejido 1600	m²	864,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.36	Piedra común	m³	277,63	0,00	0,00%	0,00%
4.3.37	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e instal.	m	1165,00	0,00	0,00%	0,00%

ITEM 4.3.1 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO

Se realizó el replanteo y localización de las tuberías de alcantarillado del drenaje de la vía y de las estructuras existentes, en las que se tuvo en cuenta cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto. Así mismo se realizaron chequeos por medio de la comisión de topografía de la interventoría.

ITEM 4.3.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 4 M (ORUGA)

Durante la vigencia de reporte, se procedió a realizar de manera mecánica, la excavación de hasta 4 metros de profundidad en material conglomerado de las secciones en donde según los alineamientos y diseños aprobados se instalará el drenaje de la vía, cumpliendo con las dimensiones requeridas, y bajo la aprobación de la interventoría.

ITEM 4.3.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO

Se realizó la excavación manual en material conglomerado para la instalación del drenaje de la vía, cumpliendo con cada uno de los alineamientos previstos en los planos de diseño, los anchos de excavación y las especificaciones técnicas aprobadas del proyecto y de acuerdo a las dimensiones requeridas.

ITEM 4.3.10 TUBERÍA 1000 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (40"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 40”, de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico del drenaje de la vía.

ITEM 4.3.11 TUBERÍA 1200 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (48"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 48”, de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y supervisión y acorde al levantamiento topográfico del drenaje de la vía.

ITEM 4.3.12 TUBERÍA 1400 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (55"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 55", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y acorde al levantamiento topográfico del drenaje de la vía.

ITEM 4.3.13 TUBERÍA 1600 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (63"). SUMINISTRO E INSTAL.

Posterior a la excavación manual y al establecimiento del encamado con base granular triturada, se llevó a cabo la instalación de la tubería de alcantarillado en polietileno de alta densidad de 63", de acuerdo con los parámetros técnicos previamente aprobados por la interventoría y acorde al levantamiento topográfico.

ITEM 4.3.14 RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERÍA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2")

Previo a la instalación de la tubería, se efectuó el encamado de la tubería y el atraque con material base granular de 1 1/2", siguiendo las secciones establecidas, haciéndolo en capas hasta llegar a la compactación requerida.

ITEM 4.3.15 BOLSA O SACO CON BASE GRANULAR DE 0.60 X 0.80

Una vez terminado el encamado con base granular para la instalación de la tubería, de manera simultánea se procedió a ubicar las bolsas sacos que contenían material granular, esto con el fin de garantizar un soporte y fijación de la tubería, evitando desacoples por la vibración al compactar el material de relleno y así poder garantizar los alineamientos y pendientes estipuladas en los diseños.

ITEM 4.3.28 RELLENO EN MATERIAL SELCCIONADO COMPACTADO

Posterior a la instalación de la tubería, se rellenaron las zanjas con material seleccionado de la excavación, compactándolo por capas hasta llegar al nivel definido en los diseños, chequeando las cotas y niveles a través de la comisión de topografía.

ITEM 4.3.29 CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KMS

Se realizó el cargue y retiro mecánico en volquetas del material pétreo sobrante de la excavación y de los cortes realizados para la reparación de las zonas intervenidas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo se tiene el siguiente cronograma de actividades:

- ✓ Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado
- ✓ Excavación mecánica en material común 0-2 m
- ✓ Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)
- ✓ Excavación a mano en material conglomerado
- ✓ Instalación de tubería
- ✓ Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado
- ✓ Relleno en material seleccionado de la excavación compactado

5.3 EQUIPOS Y/O MAQUINARIA EN OBRA

Durante el desarrollo de ejecución de las actividades del presente periodo de informe, se involucró el siguiente listado de equipos y/o maquinaria:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Estación total	1
Nivel de precisión	1
Prisma	2
Trípode	2
Radios	2
Mira de topografía	2
Retroexcavadora de orugas	16
Retroexcavadora de llantas	7
Volquetas	16
Vibrocompactador	1
Herramienta menor	

5.4 MATERIAL UTILIZADO EN OBRA

Durante el desarrollo de ejecución de las actividades del presente periodo de se requirió el uso de los siguientes materiales de obra;

- ✓ Base granular triturado 1 ½”
- ✓ Entibado combinado metal – madera
- ✓ Tubería PEAD

5.5 BITÁCORA DE OBRA

Se ingresó a la obra el libro foliado para la bitácora de obra, el cual se está diligenciando en conjunto con la interventoría; plasmando cada una de las situaciones presentadas en el día a día de la ejecución del proyecto. En el Periodo comprendido del presente informe, se hicieron las anotaciones respectivas en la bitácora de obra, de las cuales se anexarán las copias. *(Ver anexo).*

5.6 ESTADO DEL TIEMPO

MARZO DE 2023					
DIA	**FECHA**	**ESTADO**	**DIA**	**FECHA**	**ESTADO**
Miércoles	01-03-2023	LLUVIOSO	Viernes	17-03-2023	SOLEADO
Jueves	02-03-2023	LLUVIOSO	Sábado	18-03-2023	SOLEADO
Viernes	03-03-2023	SOLEADO	Domingo	19-03-2023	
Sábado	04-03-2023	SOLEADO	Lunes	20-03-2023	SOLEADO
Domingo	05-03-2023		Martes	21-03-2023	SOLEADO
Lunes	06-03-2023	SOLEADO	Miércoles	22-03-2023	SOLEADO
Martes	07-03-2023	SOLEADO	Jueves	23-03-2023	SOLEADO
Miércoles	08-03-2023	SOLEADO	Viernes	24-03-2023	SOLEADO
Jueves	09-03-2023	LLUVIOSO	Sábado	25-03-2023	SOLEADO
Viernes	10-03-2023	SOLEADO	Domingo	26-03-2023	
Sábado	11-03-2023	LLUVIOSO	Lunes	27-03-2023	SOLEADO
Domingo	12-03-2023		Martes	28-03-2023	SOLEADO
Lunes	13-03-2023	SOLEADO	Miércoles	29-03-2023	SOLEADO
Martes	14-03-2023	SOLEADO	Jueves	30-03-2023	SOLEADO
Miércoles	15-03-2023	SOLEADO	Viernes	31-03-2023	SOLEADO
Jueves	16-03-2023	SOLEADO			

5.7 DIFICULTADES, INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo, NO se presentaron dificultades que afectaran o entorpecieran el normal desarrollo de las obras.

5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN

En el presente periodo se presentaron las siguientes actas de reunión. *(Ver anexo).*

FECHA	OBJETO	COMPROMISOS/CONCLUSIONES
10-mar-2023	Socavación por excavación en EBAR Villa Lucía	Establecer compromisos frente a las posibles afectaciones a la EBAR, ocasionados por la el desarrollo de las obras.
---	---	---

5.9 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Durante las actividades desarrolladas del presente periodo, se contó con el personal que se describe en la siguiente tabla, en la cual se indica cargo y número de identificación de los mismos y los demás trabajadores se refleja en la nómina. *(Ver anexo).*

MARZO DE 2023			
No.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
1	DIAZ CARRILLO CAMILO ERNESTO	7.182.173	REPRESENTANTE LEGAL
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA
4	NARANJO MESA JESÚS	80.019.489	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
5	OROS PINTO HENRY DANIEL	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL
6	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7.392.071	SG-SST
7	MENDIVELSO ALVARADO JOHANA GEORGINA	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
8	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA
9	AGUDELO FIGUEREDO JOSE POLIDORO	1.118.535.712	AYUDANTE
10	ARROYO PEREZ FABIAN ANTONIO DE JESUS	5.342.927	AYUDANTE
11	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74.187.852	ESP. VÍAS
12	BAHAMON PERDOMO ELADIO	7.707.759	AYUDANTE
13	BARRERA ALFONSO WILLIAM ALEXANDER	1.118.558.236	AYUDANTE
14	BLANCO CALDERON JOLMAN EDILSON	1.024.575.923	AYUDANTE
15	CAÑAVERAL LONDOÑO MANUEL ANTONIO	14.891.186	AYUDANTE
16	CARREÑO MENESES FRANCISCO	1.007.680.165	AYUDANTE
17	CARREÑO MENESES VICENTE	1.003.087.623	AYUDANTE

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

MARZO DE 2023			
No.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
18	CARVAJAL SANCHEZ ANDRÉS FELIPE	1.118.532.673	AYUDANTE
19	CHAVEZ MONTAÑEZ LAURA TATIANA	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL
20	CORTES TORRES GIL ANTONIO	91.454.551	AYUDANTE
21	FONSECA LOMBANA YAZMIN	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL
22	GARCÍA ACEVEDO JHON SEBASTIAN	1.007.420.369	AYUDANTE
23	PAEZ GUANARO NELSON	1.006.636.368	AYUDANTE
24	GUANARO TARACHE YESICA YIRETH	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL
25	GUERRERO COSINERO ANDRES ALEXANDER	74.862.318	AYUDANTE
26	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1.047.364.187	CONDUCTOR
27	JIMENEZ HIGUERA RAFAEL ANDRÉS	1.118.563.957	AYUDANTE
28	MARTINEZ MARTINEZ RUBEN DARIO	1.118.569.837	AYUDANTE
29	NIÑO FRANCO CELMIRA	47.441.305	CONTROLADOR VIAL
30	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA
31	PESCA URIBE ALBA ZULAY	1.118.571.302	AUXILIAR
32	PIDIACHE YUNADO MARIA ERLINDA	47.438.019	CONTROLADOR VIAL
33	PINZON GARAY RAMON ELIAS	19.465.246	AYUDANTE
34	ROBLES RAMIREZ YOLMAN	1.118.532.796	AYUDANTE
35	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA
36	RODRIGUEZ CASTRO DEISCY DAYANNA	1.118.571.743	CONTROLADOR VIAL
37	RODRIGUEZ GARCIA LITZY VALERIA	1.007.449.762	AUXILIAR
38	RODRIGUEZ BAYONA LUIS ENRIQUE	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA
39	RODRIGUEZ FLOREZ LUIS EDUARDO	10.178.559	AYUDANTE
40	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	47.438.910	CONTROLADOR VIAL
41	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN
42	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE
43	TORRES RODRIGUEZ JUAN PABLO	74.858.906	AYUDANTE
44	URIANA URIANA GUILLERMO ANDRES	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA
45	VARGAS HERNANDEZ GERMAN	88.194.733	AYUDANTE
46	VARGAS RICO JOHN FREDY	74.858.641	AYUDANTE

MARZO DE 2023			
No.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
47	VEGA TIRADO CARLOS MARIO	15.046.526	AYUDANTE
48	VEGA LOPEZ EDILSON	1.193.564.753	AYUDANTE
49	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA
50	VELEZ CAMPIÑO JULIANA ISABEL	1.118.554.828	CONTROLADOR VIAL
--	---	---	---

5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Durante el presente periodo de ejecución se recibió la siguiente correspondencia:

FECHA DE OFICIO	ENVIADO POR	REFERENCIA/ASUNTO
09-03-2023	CONSORCIO INTER NORORIENTAL	REITERACIÓN A SOLICITUD INSTALACIÓN DE VALLA
---	---	---

Se relacionan los soportes de la correspondencia recibida. *(Ver anexo).*

5.11 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el presente periodo de ejecución se envió la siguiente correspondencia:

FECHA DE OFICIO	DIRIGIDO A	REFERENCIA/ASUNTO
---	---	---
---	---	---

Se relacionan los soportes de la correspondencia enviada. *(Ver anexo).*

6. CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra en ejecución y las actividades pactadas en el contrato de obra pública se están ejecutando según las especificaciones técnicas y diseños aprobados basados en la normativa vigente.

A la fecha de corte para este informe, el contrato de obra presenta un porcentaje de avance físico ejecutado acumulado del 23,42% según programación con acta de reinicio de fecha 13 de febrero de 2023, y en cuanto avance financiero se presenta un valor girado de $ 40.000.029.979,50 correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual fue entregado en calidad de anticipo, sin embargo, como no se han suscrito actas parciales, no se ha amortizado ningún porcentaje de dicho anticipo.

Elaboró: LUIS DARÍO GANTIVA GARZÓN
Ingeniero Residente de Obra
M.P. 25202 -74722 CND

7. ANEXOS

COPIA BITÁCORA DE OBRA

Dir: Diagonal 9 No 6 – 42 – Yopal Tel. 3102964216 email: csomacronororiental@gmail.com

NÓMINAS FIRMADAS

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT	DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
						BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
1	CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO	7.182.173	GERENTE	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
2	CHOCONTA JIMENEZ ADRIANA	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.250.000	30	1.250.000	140.606	0	0	0		1.390.606	50.000	50.000	100.000	1.290.606	
3	GANTIVA GARZON LUIS DARIO	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.800.000	30	1.800.000	140.606	0	0	0		1.940.606	72.000	72.000	144.000	1.796.606	
4	OROS PINTO HENRY DANIEL	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.200.000	30	1.200.000	140.606	0	0	0		1.340.606	48.000	48.000	96.000	1.244.606	
5	GARCIA LOPEZ IVAN GABRIEL	7.392.071	APOYO HSE	$ 1.200.000	30	1.200.000	140.606	0	0	0		1.340.606	48.000	48.000	96.000	1.244.606	
6	MENDIVELSO ALVARADO JOHANA GEORGINA	1.115.855.518	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.200.000	30	1.200.000	140.606	0	0	0		1.340.606	48.000	48.000	96.000	1.244.606	
7	FONSECA HERRERA JORGE ARIEL	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
8	NARANJO MESA JESUS	80.019.489	ESPECIALISTA EN GEOTECNICA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
9	BAEZ BAEZ CARLOS ANDRES	74.187.852	ESPECIALISTA ADICIONAL EN VIAS	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
10	AGUDELO FIGUEREDO JOSE POLIDORO	1.118.535.712	AYUDANTE	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
11	ARROYO PEREZ FABIAN ANTONIO DE JESUS	5.342.927	BODEGUERO	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
12	CHAVEZ MONTAÑEZ LAURA TATIANA	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
13	GUANARO PAEZ NELSON	1.006.636.368	AYUDANTE	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
14	JEREZ FORERO ESTEBAN DAVID	1.047.364.187	CONDUCTOR	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
15	MARTINEZ MARTINEZ RUBEN DARIO	1.118.569.837	AYUDANTE	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
16	NIÑO FRANCO CELMIRA	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
17	VEGA TIRADO CARLOS MARIO	15.046.526	AYUDANTE	$ 1.160.000	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
18	RODRIGUEZ GARZON CARLOS ALBERTO	1.118.558.519	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
19	RODRIGUEZ GARCIA LITZY VALERIA	1.007.449.762	AUXILIAR	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
20	RODRIGUEZ FLOREZ LUIS EDUARDO	10.178.559	AYUDANTE	$ 1.160.000	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
21	SUAREZ TORRES JOSE ROSELINO	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
22	URIANA URIANA GUILLERMO ANDRES	1.151.193.057	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT	DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
						BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
23	VELANDIA JAIRO ALBERTO	96.124.891	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
24	CORTES TORRES GIL ANTONIO	91.454.551	AYUDANTE	$ 1.160.000	1	38.667	4.687	0	0	0		43.354	1.547	1.547	3.093	40.260	
25	BAHAMON PERDOMO ELADIO	7.707.759	AYUDANTE	$ 1.160.000	16	618.667	74.990	0	0	0		693.657	24.747	24.747	49.493	644.163	
26	BARRERA ALFONSO WILLIAM ALEXANDER	1.118.558.236	AYUDANTE	$ 1.160.000	1	38.667	4.687	0	0	0		43.354	1.547	1.547	3.093	40.260	
27	BLANCO CALDERON JOLMAN EDILSON	1.024.575.923	AYUDANTE	$ 1.160.000	2	77.333	9.374	0	0	0		86.707	3.093	3.093	6.187	80.520	
28	CANAVERAL LONDOÑO MANUEL ANTONIO	14.891.186	AYUDANTE	$ 1.160.000	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
29	CARREÑO MENESES FRANCISCO	1.007.680.165	AYUDANTE	$ 1.160.000	23	889.333	107.798	0	0	0		997.131	35.573	35.573	71.147	925.985	
30	CARREÑO MENESES VICENTE	1.003.087.623	AYUDANTE	$ 1.160.000	14	541.333	65.616	0	0	0		606.949	21.653	21.653	43.307	563.643	
31	CARVAJAL SANCHEZ ANDRES FELIPE	1.118.532.673	AYUDANTE	$ 1.160.000	15	580.000	70.303	0	0	0		650.303	23.200	23.200	46.400	603.903	
32	FONSECA LOMBANA YAZMIN	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	22	850.667	103.111	0	0	0		953.778	34.027	34.027	68.053	885.724	
33	GARCIA ACEVEDO JHON SEBASTIAN	1.007.420.369	AYUDANTE	$ 1.160.000	22	850.667	103.111	0	0	0		953.778	34.027	34.027	68.053	885.724	
34	GUANARO TARACHE YESICA YIRETH	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	23	889.333	107.798	0	0	0		997.131	35.573	35.573	71.147	925.985	
35	GUERRERO COCINERO ANDRES ALEXANDER	74.862.318	AYUDANTE	$ 1.160.000	16	618.667	74.990	0	0	0		693.657	24.747	24.747	49.493	644.163	
36	JIMENEZ HIGUERA RAFAEL ANDRES	1.118.563.957	AYUDANTE	$ 1.160.000	5	193.333	23.434	0	0	0		216.768	7.733	7.733	15.467	201.301	
37	PEREZ GRANADOS MIGUEL MATEO	1.018.483.833	AUX ING	$ 1.160.000	16	618.667	74.990	0	0	0		693.657	24.747	24.747	49.493	644.163	
38	PESCA URIBE ZULAY ALBA	1.118.571.302	AUXILIAR	$ 1.160.000	3	116.000	14.061	0	0	0		130.061	4.640	4.640	9.280	120.781	
39	PIDIACHE YUNADO MARIA ERLINDA	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	21	812.000	98.424	0	0	0		910.424	32.480	32.480	64.960	845.464	
40	PINZON GARAY RAMON ELIAS	19.465.246	AYUDANTE	$ 1.160.000	2	77.333	9.374	0	0	0		86.707	3.093	3.093	6.187	80.520	
41	ROBLES RAMIREZ YOLMAN	1.118.532.796	AYUDANTE	$ 1.160.000	19	734.667	89.050	0	0	0		823.717	29.387	29.387	58.773	764.944	
42	RODRIGUEZ CASTRO DEISCY DAYANNA	1.118.571.743	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	3	116.000	14.061	0	0	0		130.061	4.640	4.640	9.280	120.781	
43	RODRIGUEZ BAYONA LUIS ENRIQUE	1.007.403.678	INSTALADOR DE TUBERÍA	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
44	RODRIGUEZ LUZ LEIDI	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	30	1.160.000	140.606	0	0	0		1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

NIT. 901.658.463-1

NÓMINA DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023

Nº	NOMBRE	C.C	CARGO	SUELDO BÁSICO	DT	DEVENGADO							DEDUCIDO			VALOR A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
						BÁSICO	AUX. TRANSP.	H. EXT. DIUR	H EXT. NOCT	DOM o FEST	PRIMA EXTRALEGAL	TOTAL	SALUD 4%	PENSIÓN 4%	VALOR DEDUCIDO		
45	SUARIQUE POLO JOSE SEBASTIAN	1.006.553.656	AYUDANTE	$ 1.160.000	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
46	TORRES RODRIGUEZ JUAN PABLO	74.858.906	AYUDANTE	$ 1.160.000	2	77.333	9.374	0	0	0		86.707	3.093	3.093	6.187	80.520	
47	VARGAS HERNANDEZ GERMAN	88.194.733	AYUDANTE	$ 1.160.000	17	657.333	79.677	0	0	0		737.010	26.293	26.293	52.587	684.423	
48	VARGAS RICO JHON FREDY	74.858.641	AYUDANTE	$ 1.160.000	14	541.333	65.616	0	0	0		606.949	21.653	21.653	43.307	563.643	
49	VEGA LOPEZ EDILSON	1.193.564.753	AYUDANTE	$ 1.160.000	15	580.000	70.303	0	0	0		650.303	23.200	23.200	46.400	603.903	
50	VELEZ CAMPIÑO JULIANA ISABEL	1.118.554.828	CONTROLADOR VIAL	$ 1.160.000	1	38.667	4.687	0	0	0		43.354	1.547	1.547	3.093	40.260	
TOTAL GENERAL						$ 40.715.333	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.547.493	#########	$ 1.628.613	$ 3.257.227	$ 42.290.266	

APORTES PARAFISCALES		PRESTACIONES SOCIALES				
Salud	3.460.803	Cesantias			8,33%	3.391.587
Pensión	4.885.840	Int. / Cesantias			1%	33.916
Riesgos Profesionales Clase V	2.833.787	Prima de servicios			8,33%	3.391.587
Riesgos Profesionales Clase I		Vacaciones			4,17%	1.697.829
Caja de Compensación	1.628.613					
SUBTOTAL	$ 12.809.044	SUBTOTAL				$ 8.514.920
TOTAL						$ 21.323.964

CAMILO ERNESTO DIAZ CARRILLO
CC. 7.182.173
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Consorcio Inter Nororiental

Yopal Casanare, 09 de marzo de 2023

Recibido
09/03/2023

Ingeniero:
CAMILO ERNESTO DÍAZ CARRILLO
R/L CONSORCIO MACRO NORORIENTAL
Diagonal 9 No. 6-42 Yopal – Casanare
Email: csomacronororiental@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Consultoría No. 046 de 2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: REITERACIÓN A SOLICITUD INSTALACIÓN DE VALLA

Mediante la presente, El CONSORCIO INTER NORORIENTAL en calidad de firma interventora del Contrato de Obra No. 130.20.10.044 de 2022, reitera la solicitud efectuada mediante oficio del 15 de febrero de 2023, según la cual se le instaba al CONSORCIO MACRO NORORIENTAL, dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la minuta contractual, específicamente al plasmado en la **Cláusula 8. Obligaciones Específicas del Contratista: "...28.** *Instalar una valla informativa de acuerdo con la información, medidas y modelo que será suministrado por ACUATODOS SA. E.S.P. a través de la Subgerencia Técnica y Operativa. Los costos relacionados con el suministro e instalación de esta valla se entienden incluidos, dentro de la Administración de la propuesta económica presentada..."*

De manera consecuente con lo anterior, se REQUIERE por segunda vez a la firma contratista que usted representa, respecto a la instalación de la Valla Informativa del proyecto en el Área de Influencia del mismo.

CONSORCIO INTER NORORIENTAL
R/L EDWAR A. BARRETO GUTIERREZ

ACTAS DE REUNIÓN

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

ACTA N° 1
10 | 03 | 2023
D D | M M | A A
Contrato | | de |

ACTA No 1 **DE COMITE DE**

SUMINISTRO ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐ **SERVICIO** ☐

I. PARTICIPANTES	CARGO
CAMILO E. DIAZ CARRILLO.	R/C. CSO MACRO - OBRA.
CAMILO RAMIREZ MORALES	SUBG TECNICO AGUATODOS
Nelson Rolando Vargas	BOF Apoyo Aguatodos
Jose Miguel Cadenas	Prof Apoyo CSO Interventoría
Vivian Daniela Rojas	Proy. Alcantarillado CE) EAAAY.
Camilo Castillo Pineda	Proy. OCB - DT. EAAY
Slaneth NIÑO DIAZ	Dir. Operativa EAAAY

II. OBJETO

Reunión de emergencia Socavación por excavación en la Estación de bombeo de Villa Lucia.

III. TEMAS TRATADOS

Viernes 10 de marzo del 2023 a las 9:00 am nos reunimos en el lugar de inicio de obra frente a la estación de bombeo Villa Lucia donde iniciaron labores de excavación sin Previa autorización por parte de la EAAAY, Se evidencia que la excavación iniciada generó Socavación afectando la integridad de las instalaciones de la estación de bombeo. En consecuencia por solicitud de Acuatodos como ejecutores y supervisores de la obra "ampliación de cobertura de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y obras complementarios sectores entre calle 40 y diag 45 entre carrera 30 y diagonal 50 de Yopal, departamento de casanare" No contrato 044 del 2022, Se continuaran las labores comprometiendose á restablecer cualquier daño ocasionado a la Estación de bombeo y lo que comprende la infraestructura de la misma

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

ACTA N°

D	D	M	M	A	A

Contrato | de

Se comprometen hacer obras de entibado para sostener la estructura y evitar deslizamientos, de igual manera se autoriza el corte de la viga del muro de cerramiento, corte de la malla electrosoldada con su estructura metalica y tubos galvanizado, tres lineas de alambre de cerramiento.

La EAAAY aclara que cualquier tipo de daño ocasionado debe ser reparada, deben prestar el servicio de vigilancia 24 horas, si se llega a presentar robos o daños dentro de la estación sera responsabilidad de los ejecutores de dicha obra

Dentro del Pozo de succión de la EDAR se encuentran sumergidos tres bombas con capacidad de 36hp (1) y (2) de 24 hp, (1) planta generadora, (1) transformador de pzo conectado y (2) guarnetes electricos, (1) valvula de 6".
~~SIA~~ ~~IHO~~

De requerirse el ingreso por parte de la ~~EAAAY~~ se ingresara con Personal de la obra.

Plazo maximo para la terminación de labores 25 de marzo del presente año.

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
NIT 844.000.755-4

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL

ACTA N°					
10		03		2023	
D	D	M	M	A	A
Contrato			de		

IV. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
• Restablecer cualquier daño ocasionado a EBAR.	
• Realizar obras de entibado	
• Prestar Servicio de vigilancia 24 horas.	
• Entregar la EBAR con las Actividades requeridos el 25 de marzo del 2023	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Yopal, a los

Diez (Día en letras) 10 (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma) CAMILO DIAZ R/L. OBRA. OBRA

(Firma) Rolando Vargas P. A

(Firma) SUBGERENTE TECNICO AGUATONA

(Firma) CAMILO RAMIREZ Prof Apoyo Interventoria Ambiental. Interventoria.

(Firma) Prof OCI - DT EAAAY.

(Firma) Juan Prof. Alcantarillado (E)

(Firma) Dir. Operativa EAAAY.

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Firma)



INFORME AMBIENTAL DE OBRA

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

INFORME AMBIENTAL DE OBRA

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.20.10.044 DE 2022

CONSORCIO MACRO NORORIENTAL

R/L CAMILO ERNESTO DÍAZ CARRILLO

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ACUATODOS S.A. E.S.P.

YOPAL, CASANARE

2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 3
3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 4
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL 5
4.1. PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL 5
4.1.1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 5
4.1.2. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA 5
4.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 6
4.2.1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6
4.2.2. SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 6
4.2.3. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 6
4.2.4. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 6
4.3. PROGRAMA DE GESTION HIDRICA 7
4.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 7
4.4.1. PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 7
4.5. PROGRAMA DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 7
4.5.1. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL 7
4.5.2. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 7
4.6. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 7
4.6.1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 7
4.6.2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 8
4.6.3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 8
4.6.4. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 8
4.7. PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
4.7.1. MANEJO DE RIESGO EN LOS TRABAJADORES 8

1. INTRODUCCION

Con el fin de realizar una obra que no genere afectaciones ambientales de carácter irreversible, se cuenta con el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, el cual establece las diferentes acciones y medidas de manejo a implementar en el marco del desarrollo de las diferentes actividades de obra, las cuales buscan mitigar, prevenir y minimizar los posibles impactos que se pueden presentar.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2023, en el cual se relacionan las diferentes acciones realizadas en cumplimiento del PAGA, para lo cual se ha dispuesto de los recursos económicos y humanos, que garanticen que la ejecución del proyecto, "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE**",** se ejecute en cumplimiento de la normatividad ambiental.

2. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el área urbana del municipio de Yopal, Comuna VII denominada "Juan Nepomuceno Moreno", en el sector que comprende desde la calle 40 hasta la calle 55 y desde la carrera 30 hasta la Diagonal 50, Barrios Nororientales: Ciudadela Santa Marta, San Gerónimo 3, Llano Vargas, Bosques de Sirivana, Villa Lucia, Xiruma, Bosques de Guarataro, Bosques de Achagua, Xiruma II, Villa David, Las Américas, El Raudal, Las Villas, Getsemaní y Rivarca.



Área de influencia del proyecto

El proyecto contempla como actividades principales:

1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA RED DE ACUEDUCTO
2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO
4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Las actividades realizadas en el mes que se esta reportando en el presente informe corresponden:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO

REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 0-2 M (ORUGA)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 6 M (ORUGA)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
TUBERIA 200 MM PEAD SN4 ALCANTARILLADO CORRUGADA (8"). SUMINISTRO E INSTAL
TUBERIA 200 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (8"). SUMINISTRO E INSTAL
TUBERIA 600 MM PEAD SN4 ALCANTARILLADO CORRUGADA (24"). SUMINISTRO E INSTAL
TUBERIA 600 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (24”). SUMINISTRO E INSTA
TUBERIA 600 MM PEAD SN8 ALCANTARILLADO CORRUGADA (36"). SUMINISTRO E INST
RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MAXIMO 1 1/2")
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
BOLSA O SACO CON BASE GRANULAR DE 0.60 X 0.80
CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KMS
TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO (VÍA PAVIMENTADA)
ENTIBADO TIPO 2: APUNTALAMIENTO COMBINADO METAL-MADERA TIPO TABLESTACADO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

DRENAJE VIA

REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 4 M (ORUGA)
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO
TUBERIA 1000 MM PEAD SN8 ESTRUCTURADA (40"). SUMINISTRO E INSTAL.
TUBERIA 1200 MM PEAD SN8 ESTRUCTURADA (48"). SUMINISTRO E INSTAL
TUBERIA 1400 MM PEAD SN8 ESTRUCTURADA (55"). SUMINISTRO E INSTAL
TUBERIA 1600 MM PEAD SN8 ESTRUCTURADA (63"). SUMINISTRO E INSTAL.
RELLENO ZONA DE ATRAQUE DE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR TRITURADO (TAMAÑO MAXIMO 1 1/2")
BOLSA O SACO CON BASE GRANULAR DE 0.60 X 0.80
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO
CARGUE Y RETIRO MECÁNICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KMS

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

4.1. PROGRAMA DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL

4.1.1. Conformación del grupo de Gestión Social y Ambiental

El grupo de Gestión Social y Ambiental está conformado por los profesionales de obra, lo cual permite una implementación adecuada de las medidas de manejo establecidas por medio del PAGA para el desarrollo de la obra, las cuales se relacionan en el presente informe en los diferentes componentes. Las condiciones del proyecto no han generado cambios representativos que impliquen modificaciones en el PAGA, por lo tanto, no se ha visto la necesidad de realizar actualización del mismo.

4.1.2. Capacitación y concientización ambiental al personal de obra

Diariamente antes de dar inicio a la jornada laboral se reúne el personal con el fin de realizar charlas, en las que se incluyen diferentes temas, enmarcados en seguridad industrial y salud ocupacional y medio ambiente, adicionalmente se refuerzan los temas de la inducción.
Por medio de estas charlas se busca generar un cambio de cultura en los trabajadores, con el fin de que realicen actividades de forma segura, evitando los accidentes laborales de igual forma se reitera sobre la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales (agua- aire y suelo). (ver anexo planillas de asistencia a las charlas).



Asistencia charlas

4.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4.2.1. Manejo integral de materiales de construcción

Se garantiza el manejo del material de construcción por medio del punto de acopio, el cual cuenta con cerramiento y techo para almacenar el material que no puede estar a la intemperie.
De igual forma se cuenta con una zona amplia que permite almacenar la tubería de forma que no genere obstáculos tanto para el transito de personal como de maquinaria y vehículos en la obra.



Almacenamiento de tubería

4.2.2. Señalización frente de obra y sitios temporales

Se cuenta con el personal capacitado para identificar los puntos indicados y necesarios que requieren de una señalización clara que permita una visibilidad de las personas que transitan por la zona.
Diariamente la señalización es revisada, cuando se considera necesario se repone y/o se refuerza.

4.2.3. Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición

El material proveniente de excavación fue utilizado como relleno dentro de la misma obra, el material sobrante se transportó a sitios externos autorizados.

4.2.4. Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales

Los residuos generados en la jornada laboral son dispuestos por medio de los puntos de recolección debidamente identificados.

El material con características de reciclables es aprovechado por los recicladores que pasan por la zona, los otros residuos se disponen por medio de la empresa de aseo.

4.3. PROGRAMA DE GESTION HIDRICA

4.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

4.4.1. Protección de flora y fauna

Con el fin de proteger la flora y fauna en el área de influencia del proyecto, las actividades se han enmarcado en la sensibilización por medio de las charlas diarias, en las cuales se explica claramente la importancia del cuidado y protección de los recursos naturales y las acciones que se deben realizar en caso de que se observe alguna especie en peligro. (ver planillas charlas)

4.5. PROGRAMA DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

4.5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal

La construcción del campamento se realizó en la etapa inicial del proyecto, teniendo en cuenta las medidas de manejo establecidas para el desarrollo de esta actividad, no se han construido nuevos puntos de acopio.

4.5.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Toda la maquinaria en obra es revisada previamente antes de ser utilizada, acciones que se dejan consignadas en las planillas establecidas para cada una. (ver anexo planilla preoperacional)

4.6. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

4.6.1. Atención a la comunidad

La atención a la comunidad se realiza por medio de la oficina o de forma verbal con el personal profesional en campo.

Se ha garantizado la disponibilidad de personal para una atención oportuna a las diferentes inquietudes que se pueden presentar en el marco del desarrollo del proyecto.

4.6.2. Información y divulgación

Se realizo la reunión de socialización inicial del proyecto previo al inicio de las actividades de obra, en el mes de marzo no se han realizado reuniones posteriores ya que no se ha visto la necesidad.

4.6.3. Manejo de la infraestructura de predios y de servicios públicos

Se cuenta con las actas de vecindad en las cuales se registraron las condiciones de las viviendas y predios, antes de dar inicio a las actividades de obra.

De igual forma no se registran daños de predios y/o los servicios públicos en el área de desarrollo de las actividades del proyecto.

4.6.4. Contratación de mano de obra

Se ha garantizado la vinculación de personal del área de influencia directa para los trabajos relacionados con mano de obra no calificada, como ayudantes, paleteras entre otras, de igual forma se ha tenido en cuenta la vinculación de mueres para trabajos como controladores viales.

4.7. PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.7.1. Manejo de riesgo en los trabajadores

Considerando las condiciones de la obra, el manejo de riesgo en los trabajadores se ha garantizado por medio de charlas, por las cuales se busca el cambio de cultura en la realización de trabajos, identificación de posibles riesgos con el fin de minimizar los accidentes laborales, de igual forma se garantiza la afiliación al sistema de seguridad y el pago oportuno, con el fin de que tengan una atención adecuada en caso de requerirla.

HENRY DANIEL OROS PINTO
PROFESIONAL AMBIENTAL

ANEXOS



ANEXO: PLANILLAS DE ASISTENCIA A CHARLAS DIARIAS

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra. Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Equipos de Proteccion personal

Trupo de Equipos de Protección Personal

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 01/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
3	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
21	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
22	GIL ANTONIO CORTES TORRES	91.454.551	AYUDANTE	Gil Cortes
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Juan Garcia Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Peligros en la manipulación de herramientas, uso adecuado de herramientas y equipos

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 02/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE.

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Aspectos generales y legales en seguridad salud en el trabajo - Riesgo Biomecanico.

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 03/mayo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Chocontá
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
21	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE.

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Manejo de Extintores

Brigadas de primeros auxilios, contraincendios, evacuacion

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 04/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Ivan Garcia
3	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
4	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
5	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
6	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
7	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
8	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
9	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
10	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
11	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
12	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
13	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
14	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
15	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
16	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
17	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
18	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
19	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
20	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
21	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal.
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Instructor: Juan Garcia Cargo: profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Proteccion de Flora y Fauna

Importancia de conservacion y proteccion

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 06/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
3	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez.
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira NIÑO
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	WILLIAM ALEXANDER BARRERA ALFONSO	1.118.558.236	AYUDANTE	William Barrera
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
24	JOLMAN EDILSON BLANCO CALDERON	1.024.575.923	AYUDANTE	Jolman Blanco
25	JUAN PABLO TORRES RODRIGUEZ	74.858.906	AYUDANTE	Juan P. Torres
26				
27				
28				
29				
30				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Manejo de Residuos en el sitio de trabajo
Punto Ecologico

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 07/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
21	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
22	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
23	JOLMAN EDILSON BLANCO CALDERON	1.024.575.923	AYUDANTE	Jolman Blanco
24	JUAN PABLO TORRES RODRIGUEZ	74.858.906	AYUDANTE	Juan P. Torres
25	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27				
28				
29				
30				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra. Ubicación: Comuna UI Duracion: 15 mn

Tema: Cuidado y proteccion del medio ambiente.
Condiciones que se pueden aptecr en el área de trabajo

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 08-marzo-2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Chocontá
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
21	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
22	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
23	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
24	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
25	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27				
28				
29				
30				

NOMBRE Y FIRMA Henry Daniel Oros Pinto Profesional Ambiental

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna 11 Duracion: 15 min

Tema: Aspectos e impactos ambientales
Contaminación de las áreas de trabajo

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 09/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
3	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
20	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
21	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
22	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
23	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
24	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
25	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
28				
29				
30				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Reporte de Accidentes e Incidentes API

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 10/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	"ARIEL FONSECA"
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
24	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
25	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
26	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
27	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
28	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
29				
30				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Aseo y Orden

Mantener limpio y adecuado el lugar de trabajo.

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 11/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
24	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
25	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
26	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
27	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanero
28	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maira Pidiache
29				
30				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminacion por disposicion inadecuada de los Residuo generado en obra - Disposicion de PCD

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 13/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
24	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
25	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
26	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
27	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Cotera
28	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
29	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
30	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez

Instructor: Henry Daniel O.
NOMBRE Y FIRMA

Cargo: Profesional Ambiental

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminación por disposición inadecuada de los Residuos generados en obra - Disposición de RCD

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 13/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
32	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
33	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega.
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Jeny Zuluaga O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Uso eficiente de los Recursos Naturales
Ahorro del Recurso agua

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 14/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Chocontá
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
23	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
24	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
25	RAFAEL ANDRÉS JIMENEZ HIGUERA	1.118.563.957	AYUDANTE	Rafael Jimenez
26	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
27	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
28	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
29	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
30	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Uso Eficiente de los Recursos naturales
Ahorro del Recurso agua

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 14/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiachi
32	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez
33	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
34	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
35	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos vega
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Jhon Jaime O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Medidas de manejo ambiental

Plan de Adaptación de la guía Ambiental

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 15/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	Luz. L. Rodriguez
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
23	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
24	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
25	RAFAEL ANDRÉS JIMENEZ HIGUERA	1.118.563.957	AYUDANTE	Rafael Jimenez
26	JULIANA ISABEL VELEZ CAMPIÑO	1.118.554.828	CONTROLADOR VIAL	Juliana Velez
27	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
28	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
29	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
30	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia

Instructor: Henry Daniel O.
NOMBRE Y FIRMA

Cargo: Profesional Ambiental

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Medidas de Manejo Ambiental
Plan de Adaptación de la Guia Ambiental

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 15/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
32	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
33	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Flores
34	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique.
35	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
36	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos vega
37	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Jurl O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Prohibición de tala, quema y caza
Cumplimiento de la normatividad ambiental

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 16/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	ELADIO BAHAMON PERDOMO	7.707.759	AYUDANTE	Eladio Bahamon
21	ANDRES ALEXANDER GUERRERO COCINERO	74.862.318	AYUDANTE	Alexander Guerrero
22	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
23	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
24	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
25	RAFAEL ANDRÉS JIMENEZ HIGUERA	1.118.563.957	AYUDANTE	Rafael Jimenez
26	JULIANA ISABEL VELEZ CAMPIÑO	1.118.554.828	CONTROLADOR VIAL	Juliana Velez
27	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
28	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
29	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
30	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Prohibicion de tala, quema y caza
Cumplimiento de la normatividad ambiental

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 16/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia.
32	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
33	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiach.
34	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez
35	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
36	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
37	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rincon
38	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
39	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminacion por aceites

Disposicion adecuada de los aceites Generados en obra

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 17/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
7	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
8	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
9	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
10	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
11	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
12	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
13	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
14	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
15	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
16	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
17	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
18	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
19	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo V
20	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
21	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
22	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
23	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
24	RAFAEL ANDRÉS JIMENEZ HIGUERA	1.118.563.957	AYUDANTE	Rafael Jimenez
25	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
26	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
27	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
28	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca.
29	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
30	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminacion por aceites

Disposicion adecuada de los aceites generados en obra

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 17/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
32	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Mure
33	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
34	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
35	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rincon
36	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
37	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Raul O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Tipos de residuos generado en obra
Clasificacion y separacion

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 18/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
3	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	ARIEL FONSECA
4	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
5	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
6	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
7	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
8	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
9	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
10	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
11	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
12	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
13	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
14	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
15	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
16	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
17	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
18	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
19	YOLMAN ROBLES RAMIREZ	1.118.532.796	AYUDANTE	Yolman Robles
20	ANDRÉS FELIPE CARVAJAL SANCHEZ	1.118.532.673	AYUDANTE	Andres Carvajal
21	RAFAEL ANDRÉS JIMENEZ HIGUERA	1.118.563.957	AYUDANTE	Rafael Jimenez
22	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Canaveral
23	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
24	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
25	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
26	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
27	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
28	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
29	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Perez
30	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Tipos de residuos generados en obra
Clasificación y separación

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 18/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
32	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico.
33	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
34	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega.
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Yeny Lucia O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Plan de Contingencia

Punto de encuentro - número de emergencia

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 20/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Ivan Garcia
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	DEISCY DAYANNA RODRIGUEZ CASTRO	1.118.571.743	CONTROLADOR VIAL	Dayana Rodriguez
21	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
22	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
23	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	vicente Carreño
24	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
25	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
28	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Perez
29	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
30	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Plan de contingencia

Puntos de encuentro - números de emergencia

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 20/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico.
32	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
33	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Duval O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Temperatura en aumento
Ola de Calor - Hidratación

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 21/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Ivan Garcia
4	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
5	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
6	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
7	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
8	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
9	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
10	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
11	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
12	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
13	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
14	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
15	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
16	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
17	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
18	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
19	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
20	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	Guillermo U
21	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
22	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
23	DEISCY DAYANNA RODRIGUEZ CASTRO	1.118.571.743	CONTROLADOR VIAL	Dayana Rodriguez
24	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
25	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
26	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
27	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
28	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
29	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
30	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental
NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Temperatura en aumento
Ola de Calor - Hidratación

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 21/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Flores
32	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
33	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
34	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico
35	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
36	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Yeny Lund O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contingencia Ambiental

¿Que es una contingencia ambiental? - acciones a implementar

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 22/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
7	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
8	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chaves
9	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
10	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
11	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
12	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
13	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
14	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
15	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	Luis Enrique
16	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
17	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
18	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
19	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
20	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
21	DEISCY DAYANNA RODRIGUEZ CASTRO	1.118.571.743	CONTROLADOR VIAL	Dayana Rodriguez
22	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
23	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
24	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente carreño
25	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
26	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
27	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
28	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
29	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Flores
30	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna 111 Duracion: 15 mn

Tema: Contingencias Ambiental

¿Que es una contingencia ambiental? - acciones a implementar

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 22/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
32	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico
33	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
34	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Duque O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminacion Atmosferica

Acciones para minimizar la generacion de emisiones

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 23/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	Henry Daniel O.
4	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
5	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
7	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
8	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
9	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
10	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
11	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
12	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
13	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
14	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
15	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
16	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
17	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
18	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
19	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	Guillermo U.
20	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
21	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
22	ALBA ZULAY PESCA URIBE	1.118.571.302	AUXILIAR	Alba Pesca
23	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
24	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
25	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
26	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
27	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
28	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
29	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
30	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Contaminacion Atmosferica

Acciones para minimizar la generacion de emisiones.

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 23/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
32	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
33	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy. V. Rico.
34	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
35	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Leonel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Alteracion de los ecosistemas

No afectar áreas no autorizadas.

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 24/mayo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
6	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	74.187.852	ESP. VÍAS	
7	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
8	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
9	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
10	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
11	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
12	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
13	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
14	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
15	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
16	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
17	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
18	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
19	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
20	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
21	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
22	ALBA ZULAY PESCA URIBE	1.118.571.302	AUXILIAR	Alba Pesca
23	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
24	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
25	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
26	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
27	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
28	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guano
29	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
30	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Flores

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Alteración de los ecosistemas

no afectar área, no autorizada

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 24/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
32	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	Germán Vargas
33	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rincon
34	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
35	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Jeny Jurl O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Cambio climatico

Afectaciones ambientales - Inundaciones - Sequia

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 25/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	HENRY DANIEL OROS PINTO	1.049.634.893	PROFESIONAL AMBIENTAL	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Ivan Garcia
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira N. F.
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz J. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	ALBA ZULAY PESCA URIBE	1.118.571.302	AUXILIAR	Alba Pesca
21	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
22	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
23	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
24	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
25	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
28	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Flores
29	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
30	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas

Instructor: Henry Daniel O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Cambio Climatico

Afectaciones ambientales -inundaciones - sequias

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 25/mayo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico
32	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
33	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Henry Jurado O. Cargo: Profesional Ambiental

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Manipulacion manual de cargas
Seguridad con equipos pesados

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 27/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	RAMON ELIAS PINZON GARAY	19.465.246	AYUDANTE	Ramon P. Garay
21	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
22	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
23	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
24	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
25	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
26	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
27	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
28	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Lopez
29	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
30	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra. Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Manipulacion manual de Cargas.
Seguridad con equipos pesados

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 29/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico
32	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
33	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega.
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Practicante HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Uso adecuado de EPP - según labores especificas, causa- efecto lesiones que producen caida de objeto

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 28/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Chocontá
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
4	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
5	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
6	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
7	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
8	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	fabian Arroyo
9	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
10	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
11	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
12	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
13	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
14	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
15	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
16	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
17	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
18	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
19	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
20	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandro
21	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
22	RAMON ELIAS PINZON GARAY	19.465.246	AYUDANTE	Ramon P. Garay
23	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
24	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
25	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
26	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yasmin Fonseca
27	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
28	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
29	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
30	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Uso adecuado de EPP - segun labores especifico - causa - efecto lesiones que producen caida de objeto.

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 28/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
32	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
33	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy. V. Rico
34	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
35	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson Vega
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Actitudes inseguras y factores que causan accidentes, Negligencia, mal humor, decisiones precipitadas, Indiferencia

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 29/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia.
3	JOHANA GEORGINA MENDIVELSO ALVARADO	1.115.855.518	PROFESIONAL ÁREA SOCIAL	
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	ARIEL FONSECA
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Hugo Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz. L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U.
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Canavera
21	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
22	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
23	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
24	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
25	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
26	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
27	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Rober
28	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
29	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	Gelmer Vargas
30	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Actitudes inseguras y factores que causan accidentes
Negligencia, mal humor, decisiones precipitadas, indiferencias

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 29/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
32	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Juan Garcia Cargo: profesional HSE.

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Peligro y riesgo en la maquinaria y herramientas uso adecuado epp- manejo adecuado de herramientas y equipos

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 30/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
2	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Ivan Garcia
3	JESUS NARANJO MESA	80.019.489	ESP. GEOTECNIA	
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chavez
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Valeria Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Cañaveral
21	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
22	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente carreño
23	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
24	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
25	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
26	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiache
27	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez
28	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
29	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
30	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Peligro y riesgo en la maquinaria y herramienta > uso adecuado epp- manejo adecuado de herramientas y equipos

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 30/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
32	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Practicante HSE

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Actos y condiciones inseguros
Prevencion de accidentes

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 31/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
1	ADRIANA CHOCONTÁ JIMÉNEZ	46.453.781	DIRECTOR DE OBRA	Adriana Choconta
2	LUIS DARIO GANTIVA GARZÓN	79.610.554	RESIDENTE DE OBRA	
3	IVAN GABRIEL GARCÍA LÓPEZ	7.392.071	PROFESIONAL HSE	Juan Garcia
4	JORGE ARIEL FONSECA HERRERA	1.116.545.946	INSPECTOR DE OBRA	"ARIEL FONSECA"
5	JOSE POLIDORO AGUDELO FIGUEREDO	1.118.535.712	AYUDANTE	Jose Agudelo
6	FABIAN ANTONIO DE JESUS ARROYO PEREZ	5.342.927	AYUDANTE	Fabian Arroyo
7	LAURA TATIANA CHAVEZ MONTAÑEZ	1.014.976.084	CONTROLADOR VIAL	Laura Chaver
8	NELSON GUANARO PAEZ	1.006.636.368	AYUDANTE	Nelson
9	ESTEBAN DAVID JEREZ FORERO	1.047.364.187	CONDUCTOR	Esteban Jerez
10	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ	1.118.569.837	AYUDANTE	Ruben martinez
11	CELMIRA NIÑO FRANCO	47.441.305	CONTROLADOR VIAL	Celmira Niño
12	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARZON	1.118.558.519	INSTALADOR TUBERÍA	Carlos Rodriguez
13	LITZY VALERIA RODRIGUEZ GARCIA	1.007.449.762	AUXILIAR	Litzy Rodriguez
14	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ BAYONA	1.007.403.678	INSTALADOR TUBERÍA	
15	LUZ LEIDI RODRIGUEZ	47.438.910	CONTROLADOR VIAL	Luz L. Rodriguez
16	JOSE ROSELINO SUAREZ TORRES	1.118.531.931	TERMOFUSIÓN	
17	GUILLERMO ANDRES URIANA URIANA	1.151.193.057	INSTALADOR TUBERÍA	Guillermo U
18	JAIRO ALBERTO VELANDIA	96.124.891	INSTALADOR TUBERÍA	Jairo Velandia
19	MIGUEL MATEO PEREZ GRANADOS	1.018.483.833	AUXILIAR INGENIERÍA	Miguel Perez
20	MANUEL ANTONIO CAÑAVERAL LONDOÑO	14.891.186	AYUDANTE	Manuel Caravera
21	FRANCISCO CARREÑO MENESES	1.007.680.165	AYUDANTE	Francisco Carreño
22	VICENTE CARREÑO MENESES	1.003.087.623	AYUDANTE	Vicente Carreño
23	YAZMIN FONSECA LOMBANA	1.115.866.406	CONTROLADOR VIAL	Yazmin Fonseca
24	JHON SEBASTIAN GARCÍA ACEVEDO	1.007.420.369	AYUDANTE	Jhon Garcia
25	YESICA YIRETH GUANARO TARACHE	1.007.854.080	CONTROLADOR VIAL	Yesica Guanaro
26	MARIA ERLINDA PIDIACHE YUNADO	47.438.019	CONTROLADOR VIAL	Maria Pidiachi
27	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	10.178.559	AYUDANTE	Luis Florez
28	JOSE SEBASTIAN SUARIQUE POLO	1.006.553.656	AYUDANTE	Jose Suarique
29	GERMAN VARGAS HERNANDEZ	88.194.733	AYUDANTE	German Vargas
30	JOHN FREDY VARGAS RICO	74.858.641	AYUDANTE	Fredy V. Rico

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE.

NOMBRE Y FIRMA

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Version: 00
	FR- HSE- CMN-007	Fecha: 28/10/2022
		Pagina: 1 de 1

Proyecto/obra/ oficina: Obra Ubicación: Comuna VII Duracion: 15 min

Tema: Actos y condiciones inseguros
Prevención de accidentes

Actividad: Interna [X] Externa [ ] Fecha: 31/marzo/2023

	Nombre	C.C.	Cargo	Firma
31	CARLOS MARIO VEGA TIRADO	15.046.526	AYUDANTE	Carlos Vega
32	EDILSON VEGA LOPEZ	1.193.564.753	AYUDANTE	Edilson vega c.
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

Instructor: Juan Garcia Cargo: Profesional HSE

NOMBRE Y FIRMA



ANEXO: PLANILLAS PREOPERACIONALES

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	1C126306	MODELO:	2020	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Carlos Gonzalez			LOCALIZACION:	Comuna 011 - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No: HC126306 MODELO: 2020 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Gonzalez LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroi Pinto Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No: HC126306 MODELO: 2020 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Gonzalez LOCALIZACION: Comuna VII - 40Pq 1

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O				Henry		Daniel O					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henny Daniel Oros Pinto Firma Henry Daniel O

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: HCM6 306 | MODELO: 2020 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Gonzalez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroz Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: HC120306 MODELO: 2020 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Gonzalez LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓							
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan G							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia Firma Juan Garcia.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: HC 608398 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Diego Rincón LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					–		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		–		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		–		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					–		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador						Juan Garcia									
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia Firma Juan Garcia.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	.

EQUIPO No:	MC 608398	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Diego Rincon			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓				✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 608398 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Diego Rincon LOCALIZACION: Comuna UII - Yopal

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓						✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓				✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cruz Pinto Firma

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	HC 608398	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Diego Pinzón			LOCALIZACION:	comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓				✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry	Daniel O.					Henry		Daniel	O.				

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 6083398	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Diego Pinzon			LOCALIZACION:	Cumaro VII-4Casa i
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 6083917 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Hely Rodriguez LOCALIZACION: Comuro VII-4Cpal

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia						Juan			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:	MC 608397	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hely Rodriguez			LOCALIZACION:	Comuna VII-Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		C.		Henry		Daniel		C.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel C.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 608397	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hely Rodriguez			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES		DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 6083917	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hely Rodriguez			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 608392 | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Hely Rodriguez | LOCALIZACION: Comuna VII-Yopal

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan		Garcia				Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	.

EQUIPO No: HC 546543 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Miguel Celina LOCALIZACION: Comuna VII-Yaal

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No:	MC 596543	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Miguel Celina			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Orozi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 546543	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Miguel Celina			LOCALIZACION:	Comuna VII - Popayán
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 596543 MODELO: 7022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Miguel Celina LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroz Pinto Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No:	HC 596543	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Miguel Catina			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓				✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan		Garcia				Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 608411	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Wilson Rozo			LOCALIZACION:	Comuna VII - 40Pal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Juan Garcia	Firma	Juan Garcia
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	MC 608411	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Wilson Pardo			LOCALIZACION:	Comuna 111
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ore Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 608411	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Wilson Rosa			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 608411	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Wilson Rojas			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Cruz Pinto	Firma	
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	HC 608411	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Wilson Rosas			LOCALIZACION:	Comuna U11-40Ra1
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	HC 590544	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hever Verdugo			LOCALIZACION:	Comuna UII - Yaca I
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 596544	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Heven Verdugo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovis Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	HC 596544	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hever Verdugo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 590544	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hever Verdugo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		C.		Henry		Daniel		C.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cruz Pinto	Firma Henry Daniel C.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 596544	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Hebel Verdugo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan G							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	HC108530	MODELO:	7019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Robinson Rincon.			LOCALIZACION:	Camura U11 - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador						Juan Garcia						Juan.			
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Juan Garcia	Firma	Juan Garcia
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No: MC108530 | MODELO: 2019 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Robinson Pinto | LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel	O.			Henry		Daniel	O.				

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	MC 108530	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Robinson Rincon			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		C.		Henry		Daniel		C.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cruz Pinto	Firma Henry Daniel C.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	HC 108330	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	ROBINSON RINCON			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Mayo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 108530	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Robinson Rincon			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓							
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓							
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓							
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓							
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓							
	PITO	✓		✓		✓		✓							
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓							
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓							
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓							
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓							
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓							
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓							
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓							
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓							
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓							
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓							
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓							
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓							
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓							
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓							
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓							
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓							
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓							
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓							
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓							
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓							
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓							
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓							
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓							
	GAFAS	✓		✓		✓		✓							
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓							
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia													

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	MC108331	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	John Ramiro Estepa			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia.									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No: HC108531 | MODELO: 2019 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: John Ramiro Estepa | LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		O.		Henry		Daniel		O.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oro Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No: MC108531 | MODELO: 2019 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: John Ramiro Estepa | LOCALIZACION: Comuna VII -Yopal

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		O.		Henry		Daniel		O.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Orozco Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	MC 108531	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	John Ramiro Estepa			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Orozi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No:	MC 108331	MODELO:	2019	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	John Ramiro Garcia			LOCALIZACION:	Cumaral Vil - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓				✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓							
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan		Garcia				Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 589231	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Carlos Castro			LOCALIZACION:	Comuna Ubi - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓		✓	
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No:	MC 589731	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Carlos Castro.			LOCALIZACION:	Comuna 11 - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		—			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		—			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		—		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		—			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	MC 589231	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Carlos Castro			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓				✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oroz Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No: MC 584231 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Castro. LOCALIZACION: Comuna VII-Poda 1

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)			✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O				Henry Daniel O									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovi Pinto Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 584231 | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Carlos Castro | LOCALIZACION: Camura VII-40Pa1

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	HC 608399	MODELO:	7020	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Edgar Rincon			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					-		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		-			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓	✓	✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan		Garcia							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 608399 | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Edgar Rincon | LOCALIZACION: Comuna VII - Yopa 1

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓				✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oro Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	MC 608399	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Edgar Rincón			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		-		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		-		-			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		-		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel	O.			Henry		Daniel	O.				

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cruz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 608349 MODELO: 2022 MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Edgar Rincón LOCALIZACION: Comuna VII - Popal

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓				✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel		O.		Henry		Daniel		O.			

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:		

EQUIPO No:	MC 608349	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Edgar Rincon			LOCALIZACION:	Comuna VII - 4004
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓							
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan		Garcia		Juan									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	HC615542	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Nelson Ramirez			LOCALIZACION:	Comuna VII-Yopal
SEMANA DEL:	01	AL	05	MES	Marzo
DE 2023					

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan		Garcia							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:	MC 615542	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Nelson Ramirez			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel	O.			Henry		Daniel	O.				

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cruz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:	HC 615542	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Nelson Ramirez			LOCALIZACION:	Comuna Uii-Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE 2023	

	ITEM	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovalle Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: MC 615542 | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Nelson Ramirez | LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES mayo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel	O.			Henry		Daniel	O.				

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Dos Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:	MC 615542	MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Nelson Ramirez			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan		Garcia		Juan									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Jose Bonilla			LOCALIZACION:	Comuna VII-Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Jose Bonilla			LOCALIZACION:	Comono VII - Yopal
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry						Henry							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion: .	

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Jose Bonilla			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19 MES Marzo DE 2023				

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oror Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Jose Bonilla			LOCALIZACION:	Comuna VII-Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓				✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Otos Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Jose Bonilla			LOCALIZACION:	Comuna 1 Vía 40 FW
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia		Juan.											

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:		MODELO:	7022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Johan.			LOCALIZACION:	Comuna VII - 40pa 1
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	7022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Johan			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yaral
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oro Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Johan			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Johan			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Mayo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Otros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Johan			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Juan Garcia	Firma	Juan Garcia
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Aplalda			LOCALIZACION:	Camino VII-YOPAL
SEMANA DEL:	01	AL 05	MES Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan				Garcia					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Arcadio			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal.
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE															

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Firma
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Arnaldo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Ariano			LOCALIZACION:	Comuna VII-Yopal.
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ocs Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Arnaldo			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Edwar Morales			LOCALIZACION:	Camino VII - Yopal
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan		Garcia							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No: | MODELO: 2022 | MARCA: DOOSAN

INSPECCIONADO POR: Edwar Morales | LOCALIZACION: Comuna VII - Yopal

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		—			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroz Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Eduar Morales			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Edvar Morales			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓				✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Eduar Morales			LOCALIZACION:	Comuna VII - Yopal
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE 2023	

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Juan Garcia						Juan							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Alexander Torres Camigo			LOCALIZACION:	Comuna VII -
SEMANA DEL:	01 AL 05	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES					✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO					✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
	PITO					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)					✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO					✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)					✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)					✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)					✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES					✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO					✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS					✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN					✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL					✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS					✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL					✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD					✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS					✓		✓		✓		✓			
	GAFAS					✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES					✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE						Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00
Aprobo: COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	

EQUIPO No:		MODELO:	2022.	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Alexander Torres Cornejo			LOCALIZACION:	Corona VII
SEMANA DEL:	06 AL 12	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:			

EQUIPO No:		MODELO:	2022	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Alexander Torres Consuegra			LOCALIZACION:	Comuna VII
SEMANA DEL:	13 AL 19	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	.	

EQUIPO No:		MODELO:	2022.	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Alexander Torres Camargo			LOCALIZACION:	Comuna VII
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oro Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-009	
PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA CON ORUGAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	.		

EQUIPO No:		MODELO:	2022.	MARCA:	DOOSAN
INSPECCIONADO POR:	Alexander Torres Camargo			LOCALIZACION:	comuna UII
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

ITEM		LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	REFLECTOR TRASERO	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ANTIVUELO (ROSP) CERTIFICADA	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (ACEITES,REFRIGERANTE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA,TIEMPO	✓		✓		✓		✓		✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	HUELLA DE ORUGA (MIN 1 PULG)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TENSION ORUGAS (DISPOSITIVOS PARA ELLO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE BLOQUEO DE AVANCE	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GATOS HIDRAULICOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES (BASTIDOR, BRAZO, BALDE)	✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (AVANCE Y FRENADO)	✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE LEVANTE DEL BRAZO	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS	EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓					
	KIT AMBIENTAL	✓		✓		✓		✓		✓					
OPERARIO	AFILIADO A EPS	✓		✓		✓		✓		✓					
	AFILIADO A ARL	✓		✓		✓		✓		✓					
	CASCO DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
	TAPA OIDOS	✓		✓		✓		✓		✓					
	GAFAS	✓		✓		✓		✓		✓					
	BOTAS INDUSTRIALES	✓		✓		✓		✓		✓					
Firma de operador															
Firma de supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: SZO378	MODELO: 2012	MARCA: International
INSPECCIONADO POR: Kevin Duvan Vargas Peña		LOCALIZACION: Cumaru VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: 570378 | MODELO: 2012 | MARCA: International

INSPECCIONADO POR: Kevin Duvan Vargas Perez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓				✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA: | PLACAS: SZO378 | MODELO: 2012 | MARCA: INTERNATIONAL

INSPECCIONADO POR: Kevin Duvan Vargas Perez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: S70378 | MODELO: 2012 | MARCA: Wieqaton

INSPECCIONADO POR: Kevin Duvan Vargas Perez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE										Henry Daniel O.					
	Firma del conductor		Henry Daniel O.													

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oro Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: S20378	MODELO: 2012	MARCA: Internacional
INSPECCIONADO POR: Kevin Duvan Vargas Perez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		—					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia				Juan									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: SJMK828	MODELO: 2009	MARCA: Mack
INSPECCIONADO POR: Angel Alfredo Garcia		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓							
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: SMF828	MODELO: 2009	MARCA: Hack
INSPECCIONADO POR: Angel Alfredo Gom-cz		LOCALIZACION: Comuna U11	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ELIAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: SHK828 | MODELO: 2009 | MARCA: Mack

INSPECCIONADO POR: Angel Alfredo Gomez. | LOCALIZACION: Comuna U11

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Mayo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		-			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	-		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SHF878 | MODELO: 7004 | MARCA: Mack

INSPECCIONADO POR: Angel Alfredo Gomez | LOCALIZACION: Comuna 111

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SMF828 | MODELO: 2004 | MARCA: Mack

INSPECCIONADO POR: Angel Alfredo Gomez | LOCALIZACION: Comuna 111

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓							
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓							
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓							
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓							
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓							
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓							
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓							
	PITO	1	✓		✓		✓		✓							
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓							
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓							
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓							
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓							
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓							
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓							
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓							
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓							
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓							
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓							
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓							
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓							
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓							
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓							
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓							
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓							
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓							
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓							
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓							
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓							
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓							
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓							
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓							
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓							
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓							
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES PUAS	1	✓		✓		✓		✓							
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓							
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓							
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓							
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓							
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: TLN853	MODELO: 2012	MARCA: HYUNDAI
INSPECCIONADO POR: Harold Alexo Vargas		LOCALIZACION: Como UII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: TLN853	MODELO: 2012	MARCA: HYUNDAI
INSPECCIONADO POR: Harold Alexis Vargas Perez		LOCALIZACION: Comonavil	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ELIAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Orozco Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: TLN853	MODELO: 2017	MARCA: Hyundai
INSPECCIONADO POR: Harold Alexis Vargas Perez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓				✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ELIAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto — Firma: Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: — Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: TLN 853 | MODELO: 2012 | MARCA: Hyundai

INSPECCIONADO POR: Harold Alexis Vargas Perez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oro Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:		PLACAS: TZN 853	MODELO: 2012	MARCA: Hyundai
INSPECCIONADO POR:	Harold Alexis Vargas Pena		LOCALIZACION:	Comuna VII
SEMANA DEL:	27 AL 31 MES Marzo	DE 2023	EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		-		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		-		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		-		-		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		-		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		-		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		-		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		-		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia						Juan.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UIH 746	MODELO: 2014	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Tirso Horacio Ojeda		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		-			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		-		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		-			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		-		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		-			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		-		-			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		-			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		-		-		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					-		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		-		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVH 746 | MODELO: 2014 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Tiper Moreno Ojeda | LOCALIZACION: Comuro VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		–		✓				✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ~~CIAS~~	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.		Henry Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Otos Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: UVH746 | MODELO: 2014. | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Tiago Moreno Ojeda | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓				✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ortiz Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: UVH74C	MODELO: 2014	MARCA: Freightline.
INSPECCIONADO POR: Tirso Moreno Ojeda		LOCALIZACION: Comuna U11	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓				✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ocs Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVH 74C | MODELO: 2014 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Tirso Moreno Ojeda | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: TKD299	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Juis Orlando Gonzalez Sierra		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Febrero DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL						✓									
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: TKD294	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Juis Orlando Gonzalez Sierra		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Cros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: TKD299 | MODELO: | MARCA: Chevrolet

INSPECCIONADO POR: Juan Orlando Gonzalez Sierra | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		-		✓		-			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		-		✓		-			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		-		✓		✓		-		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		—		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O		Henry		Daniel O							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Cros Pinto | Firma Henry Daniel C.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: TKD299	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Luis Orlando Gonzalez Sierra		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: TKD299	MODELO:	MARCA: Chevolet
INSPECCIONADO POR: Juan Orlando Gonzalez Sierra		LOCALIZACION: Comuna VI I	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓							
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan				Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: V21271	MODELO: 2008	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Jeisan Dayana Diaz Munevar		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: V21271 | MODELO: 2008 | MARCA: Kenworth

INSPECCIONADO POR: Jerson Dayane Diaz Munevar | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Daniel O.		Henry Daniel O.									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: V21271	MODELO: 2008	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Jerson Dayane Diaz Munevar		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: V21271	MODELO: 2008	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Jerson Dayane Diaz Munevar		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: V21271	MODELO: 2008	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Jerson Dayane Diaz Munevar		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia		Juan											
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: SKPJ62	MODELO: 2009	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Cristian Ferney Diaz Munera		LOCALIZACION: Comuna U1	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SKP162 | MODELO: 2009 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Cristian Ferney Diaz Munera | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

	ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES		FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA		ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO		CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓				✓		✓			
		GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		KILOMETRAJE INICIAL															
		KILOMETRAJE FINAL															
		Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							
		Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Orozco Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: SKP 162	MODELO: 2009	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Cristian Ferney Diaz Muneno		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: SRP 162	MODELO: 2009	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Cristian Ferney Diaz Huneca		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ossi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SKP 162 | MODELO: 2009 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Cristian Feeney Diaz Herrera | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia				Juan Garcia		Juan							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: XID080	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Jairo Gonzales Suarez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: XID 080	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Jairo Gonzalez Suarez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ortiz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: XID 080	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Eduardo Gonzalez Suarez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.		Henry		Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: XID 080	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Eduardo Gonzalez Suarez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: XID 080	MODELO:	MARCA: Chevrolet
INSPECCIONADO POR: Jibaldo Gonzales Suarez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia				Juan									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: ZOB276	MODELO: 2009	MARCA: Supermack
INSPECCIONADO POR: Wilson Alexander Gomez Gomez		LOCALIZACION: comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓				✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: ZOB 276 | MODELO: 2009 | MARCA: super mack

INSPECCIONADO POR: Wilson Alexander Gomez Gomez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: ZOB 276 | MODELO: 2009 | MARCA: SUPER MACK

INSPECCIONADO POR: Wilson Alexander Gama Gama | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel C.						Henry Daniel C.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Cros Pinto | Firma Henry Daniel C.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: ZOB 276	MODELO: 2009	MARCA: Super mack
INSPECCIONADO POR: Wilson Alexander Gomez Gomez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel Cas Ponto								Henry Daniel C.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Cas Ponto	Firma Henry Daniel C.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: 208 276 | MODELO: 2009 | MARCA: Super mack

INSPECCIONADO POR: Wilson Alexander Gomez Gomez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia				Juan									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: T6K150	MODELO: 2012	MARCA: Mack
INSPECCIONADO POR: Flaminio Cabrera Herrera		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA: | PLACAS: TGK 150 | MODELO: 2012 | MARCA: Mack

INSPECCIONADO POR: Flaminio Catolico Herrera | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: T6K 150	MODELO: 2012	MARCA: Mack
INSPECCIONADO POR: Flaminio Catolico Herrera		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: T6K150	MODELO: 2012	MARCA: Mack
INSPECCIONADO POR: Flaminio Cabuleo Herrera		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		KILOMETRAJE INICIAL														
		KILOMETRAJE FINAL														
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henny Daniel Cruz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: T6K 150	MODELO: 2012	MARCA: Mack
INSPECCIONADO POR: Flaminio Catalino Herrera		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan García Juan													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan García	Firma Juan García
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVM004 | MODELO: 2013 | MARCA: Kenworth

INSPECCIONADO POR: Telesforo Duarte | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UUH004 | MODELO: 2015 | MARCA: FREIGHTLINER

INSPECCIONADO POR: Teleson Duarte | LOCALIZACION: Como U1

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	~~CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES~~ (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ~~FIJAS~~	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.		Henry Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UVH004	MODELO: 2013	MARCA: FREIGHTLINER
INSPECCIONADO POR: Teles forero Duarte		LOCALIZACION: COMUNO UN	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL		✓										✓			
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O				Henry		Daniel O					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Cros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UVM004	MODELO: 2013	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Telesforo Duarte.		LOCALIZACION: Comuna U.I	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: UVH 004	MODELO: 2013	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Telesforo Duarte		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia Juan													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVL711 | MODELO: 2013 | MARCA: Kenworth

INSPECCIONADO POR: Ernesto Mazuo Gonzalez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan				Garcia					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: UVL711	MODELO: 2013	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Ernesto Martinez Gonzalez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ossi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVL711 | MODELO: 2013 | MARCA: Kenworth

INSPECCIONADO POR: Ernesto Mario Gonzalez | LOCALIZACION: comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES MARZO DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓				✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ores Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UVL 711	MODELO: 2013	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Ernesto Mario Gonzalez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Orios Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UVL 711	MODELO: 2013	MARCA: Kenworth
INSPECCIONADO POR: Ernesto Marino Gonzalez		LOCALIZACION: Comuno VII	
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		—		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		—					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		—		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	—		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan García Juan.													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan García	Firma Juan García
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SQR676 | MODELO: 2012 | MARCA: Internacional

INSPECCIONADO POR: Deiver Steven Peña Sanchez | LOCALIZACION: Comuna VI 1

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓				✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓				✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan		Garcia							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: XOR 626 | MODELO: 2012 | MARCA: International

INSPECCIONADO POR: De Ivi Steven Pena Sanchez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES MARZO DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓				✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1			✓		✓		-		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓				-		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		-		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SOR 676 | MODELO: 2012 | MARCA: Internacional

INSPECCIONADO POR: Deivi Steven Pena Sanchez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma: Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: SON 676	MODELO: 2012	MARCA: International
INSPECCIONADO POR: Deivi Steven Pena Sanchez.		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	~~CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES~~ (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES ~~FIJAS~~	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry	Daniel O.					Henry	Daniel O.						
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ovi Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: SOR 676 | MODELO: 2012 | MARCA: International

INSPECCIONADO POR: Deivi Steven Peña Sanchez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES MARZO DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan García													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan García | Firma Juan García

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA:	PLACAS: UFZ 478	MODELO: 2012	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Heyner Aley Sanchez Rodriguez.		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: VFZ 978 | MODELO: 2012 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Yeiner Arley Sanchez Rodriguez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES MARZO DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: VFZ 978	MODELO: 2012	MARCA: Freightliner
INSPECCIONADO POR: Yeiner Arley Sanchez Rodriguez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: VEZ 978 | MODELO: 2012 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Yerner Arley Sanchez Rodriguez | LOCALIZACION: Comuna VI 1

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Orozco Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: VFZ 978 | MODELO: 2012 | MARCA: Freightliner

INSPECCIONADO POR: Yerner Arley Sanchez Rodriguez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan Garcia													
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EMPRESA:	PLACAS: UVL310	MODELO: 2012	MARCA: International
INSPECCIONADO POR: Jose Arley Arango Gomez.		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES MARZO DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2					✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2					✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2					✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1					✓		✓		✓		✓			
	PITO	1					✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos					✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos					✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1					✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1					✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1					✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1					✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos					✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos					✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos					✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1					✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1					✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1					✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1					✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2					✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1					✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1					✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2					✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1					✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1					✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE						Juan Garcia									
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: UVL310	MODELO: 2012	MARCA: Internacional
INSPECCIONADO POR: Jose Aley Arango Gomez		LOCALIZACION: Comuno VII	
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓				✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-025	
PREOPERACIONAL VOLQUETAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EMPRESA:	PLACAS: UVL 310	MODELO: 2012	MARCA: Internacional
INSPECCIONADO POR: Jose Arley Arango Gomez		LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		EQUIPO No:	

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVL 310 | MODELO: 2012 | MARCA: Internacional

INSPECCIONADO POR: Jose Arley Arango Gomez | LOCALIZACION: Conuco U11

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.		Henry Daniel O.				Henry		Henry Daniel O.					
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Henry Daniel Ordoñez Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-025
PREOPERACIONAL VOLQUETAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EMPRESA: | PLACAS: UVL 310 | MODELO: 2012 | MARCA: Internacional

INSPECCIONADO POR: Jose Anley Arango Gomez. | LOCALIZACION: Comuna U11

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	TRACERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRACERAS DE PARQUEO (GIRO)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VELOCIMETRO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE EMERGENCIA	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION/ SUSPENSION (TERMINALES)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD RETRACTRIL DE 3 PUNTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CABINA ESTADO GENERAL	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIO FRONTAL (EN BUEN ESTADO)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LIMPIA BRISAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIOS (10 LBS) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUENA CONDICION CON APOYACABEZAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIDRIOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (HIDRAULICO, VOLTIMETRO)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR-REFRIGERANTE-HOROMETRO-AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	PASADORES, SUSPENSIÓN	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL FUGAS DE AIRE	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	GRAPAS Y ANCLAJE DE CHASIS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	GATO DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE COMPUERTA Y PASADORES	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CADENA DEL CARDAN	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CRUCETA	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	BLOQUES Y TACOS	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SOPORTE ESTRUCTURAL DEL VOLCO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	CAJA DE HERRAMIENTAS CON ALICATES, DESTORNILLADORES (PALA Y ESTRELLA), LLAVE DE EXPANSIÓN Y JUEGO DE LLAVES FIJAS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTA DE REPUESTO INFLADA Y EN BUEN ESTADO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	SEÑALES PREVENTIVAS REFLECTIVAS (TRIÁNGULOS - CONOS)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE CARPADO MANUAL O AUTOMATICO	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS SIN CORTADURAS PROFUNDAS Y SIN ABULTAMIENTOS	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	KILOMETRAJE INICIAL															
	KILOMETRAJE FINAL															
	Firma supervisor HSE		Juan		Garcia											
	Firma del conductor															

OBSERVACIONES:

Responsable del area(Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EQUIPO No: HC04224231 MODELO: 2018 MARCA: HIDROMEK

INSPECCIONADO POR: Wilder Acosta LOCALIZACION: Comuna 11

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS						✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: MCO 47431	MODELO: 2018	MARCA: Hidromek.
INSPECCIONADO POR: Wilder Ascanio		LOCALIZACION: Comuna VII
SEMANA DEL: 06	AL 12 MES Marzo	DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: MCO 47431 | MODELO: 2018 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Wilder Ascanio | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: MCO 47431 | MODELO: 2018 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Wilder Ascanio | LOCALIZACION: COMUNA U.I

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES MARZO DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry		Daniel O.				Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Otos Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA	Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS	Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022

EQUIPO No: HCO 47431 | MODELO: 2018 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Wilder Ascanio | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan Garcia													

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	H16145586	MODELO:	2022	MARCA:	Hidromek
INSPECCIONADO POR:	Antonio Mendez			LOCALIZACION:	Comuna 11
SEMANA DEL:	01 AL 05 MES	Marzo	DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS						✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Juan Garcia	Firma	Juan Garcia
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: M1614586 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Antonio Mendez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: M161458 6 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Antonio Mendez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry	Daniel O.			Henry	Daniel O.								

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cros Pinto | Firma Henry Daniel C.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EQUIPO No: H1614586 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Antony Hendez | LOCALIZACION: comuna VII

SEMANA DEL: 20 AL 26 MES MARZO DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del Operador															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma: Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: HI 614586 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Antonio Mendez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan		Garcia											

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: HI61585	MODELO: 2022	MARCA: Hidromek
INSPECCIONADO POR: Juan de Jesus Martinez	LOCALIZACION: Comuna 11	
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS						✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan		Garcia							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EQUIPO No: H1614585 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Juan Jesus Martinez. | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del Operador															
	Firma supervisor HSE		Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: H1014585 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromec

INSPECCIONADO POR: Juan Jesus Martinez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oroz Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	H1614585	MODELO:	2027	MARCA:	Hidromeck
INSPECCIONADO POR:	Juan Jesus Martinez			LOCALIZACION:	Comuna VII
SEMANA DEL:	20 AL 26	MES	Octubre	DE	2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry	Daniel O.			Henry		Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Oros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: M1614585 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromeck

INSPECCIONADO POR: Juan Jesus Martinez | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan Garcia													

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: 4159893 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Juan Jose Cantero | LOCALIZACION: Comuna 011

SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS						✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia | Firma Juan Garcia

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EQUIPO No: M1548937 | MODELO: 2022. | MARCA: Hidromek.

INSPECCIONADO POR: Juan Jose Contreras. | LOCALIZACION: Comuna VII

SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry		Daniel O.				Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No: M159437 | MODELO: 2022 | MARCA: Hidromek

INSPECCIONADO POR: Juan Jose Contreras | LOCALIZACION: Campo VII

SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Cros Pinto | Firma Henry Daniel O.

Verificador del correctivo: | Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	M159 8437	MODELO:	2022	MARCA:	Hidromek
INSPECCIONADO POR:	Juan Jose Contreras	LOCALIZACION:	Comuna VII		
SEMANA DEL:	20 AL 26 MES	Marzo	DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Henry Daniel Cros Pinto	Firma	Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00
Aprobo:	COORDINADOR HSE	
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022	

EQUIPO No:	MI598937	MODELO:	2022	MARCA:	Hidromek
INSPECCIONADO POR:	Juan Jose Cortes	LOCALIZACION:	Comuna VII		
SEMANA DEL:	27 AL 31	MES	Marzo	DE	2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan		Garcia											

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre):	Juan Garcia	Firma	Juan Garcia
Verificador del correctivo:		Fecha correctivo:	

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO: 2022	MARCA: Hidromek
INSPECCIONADO POR: Juan Sanchez.		LOCALIZACION: Comuna VII
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO						✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS						✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan Garcia									

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO: 2022	MARCA: Hidromek
INSPECCIONADO POR: Juis Sanchez		LOCALIZACION: Comuna U.1
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry	Daniel O.			Henry	Daniel O.								

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ortiz Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO: 2021	MARCA: Hidromek
INSPECCIONADO POR: Juis Sanchez.	LOCALIZACION: Comuna VII	
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry	Daniel O.					Henry	Daniel O.						

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Otos Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO: 2022	MARCA: Akiome L
INSPECCIONADO POR: Juan Sanchez		LOCALIZACION: COMUNA UI 1
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES ENERO DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Henry Daniel O.						Henry Daniel O.							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovir Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-010	
PREOPERACIONAL RETROCARGADOR DE LLANTAS		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO: 2022	MARCA: Hidromek
INSPECCIONADO POR: Juis Sanchez		LOCALIZACION: Comuna Uno
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo	DE 2023	

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS (ALTAS Y BAJAS)		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES DELANTERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCIONALES TRASERAS PARQUEO / GIRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE STOP Y SEÑAL TRASERA		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	PROTECCION ANTIVUELO (ROSP)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO (DISPOSITIVO DE GIRO)		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	TUBO DE ESCAPE		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR, DESGARRADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES (BRAZO, BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS ESTABILIZADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMOS DE GIRO (BRAZO EXCAVADOR)		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENO DE SERVICIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL (DESGARRADOR/BALDE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	COMPARTIMIENTO DE MOTOR ASEADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan		Garcia											

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-020	
PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO:	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Jhon Fiedy Llanos.		LOCALIZACION: Comuna U. 1
SEMANA DEL: 01 AL 05 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS						✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS						✓		✓		✓		✓			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (R.O.P.S)						✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD						✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO						✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)						✓		✓		✓		✓			
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO DE ESCAPE)						✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓		✓			
	PITO						✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO						✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO						✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE CILINDRO (AMORTIGUADORES)						✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE VIRAJE						✓		✓		✓		✓			
	BOMBA HIDRAULICA						✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO (EMERGENCIA)						✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DEL CILINDRO						✓		✓		✓		✓			
	MANDOS						✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
	MOTOR						✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION						✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES						✓		✓		✓		✓			
	ANCLAJES DE CONTRAPESO						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS						✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO						✓		✓		✓		✓			
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE							Juan		Garcia							

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-020	
PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO:	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Jhon Freiy Llanos.		LOCALIZACION: Comuna Uno
SEMANA DEL: 06 AL 12 MES Marzo	DE 2023	

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO DE ESCAPE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE CILINDRO (AMORTIGUADORES)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE VIRAJE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOMBA HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO (EMERGENCIA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DEL CILINDRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ANCLAJES DE CONTRAPESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del Operador															
	Firma supervisor HSE		Henry	Daniel	O.				Henry	Daniel	O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oros Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-020	
PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO:	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Jhon Fiedy Llonch		LOCALIZACION: Comuna 011
SEMANA DEL: 13 AL 19 MES Marzo DE 2023		

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO DE ESCAPE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE CILINDRO (AMORTIGUADORES)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE VIRAJE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOMBA HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO (EMERGENCIA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DEL CILINDRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ANCLAJES DE CONTRAPESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓				✓		✓					
	Firma del Operador															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Oror Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-020	
PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO:	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Jhon Fiedy Ulloa		LOCALIZACION: Comuna 011
SEMANA DEL: 20 AL 26 MES Marzo	DE 2023	

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO DE ESCAPE)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PEDALES EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO DE CILINDRO (AMORTIGUADORES)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MECANISMO DE VIRAJE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOMBA HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUNCION HIDRAULICA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO (EMERGENCIA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTADO GENERAL DEL CILINDRO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MANDOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATOS HIDRAULICOS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ANCLAJES DE CONTRAPESO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del Operador															
	Firma supervisor HSE		Henry		Daniel O.				Henry		Daniel O.					

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Henry Daniel Ovos Pinto	Firma Henry Daniel O.
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

SISTEMA DE GESTIÓN SSTA		Codigo: GTH-FR-020	
PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR		Version: 00	
Aprobo:	COORDINADOR HSE		
Fecha de Elaboracion:	28/10/2022		

EQUIPO No:	MODELO:	MARCA:
INSPECCIONADO POR: Jhon Fredy Llanos		LOCALIZACION: Comuna 011
SEMANA DEL: 27 AL 31 MES Marzo	DE 2023	

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	DE TRABAJO DELANTERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	DE TRABAJO TRASERAS		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD		✓		✓		✓		✓		✓					
	EXTINTOR DE INCENDIO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ASIENTO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	INDICADORES (Hidraulicos, refrigerante, horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	CONTROL INGRESO HUMO (TUBO DE ESCAPE)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ALARMA DE RETROCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PITO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESPEJOS LATERALES / ESPEJO CENTRAL CONVEXO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PALANCAS DE MANDO EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	CONTROL DE FUGAS HIDRAULICAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE PASADORES		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO DE CILINDRO (AMORTIGUADORES)		✓		✓		✓		✓		✓					
	MECANISMO DE VIRAJE		✓		✓		✓		✓		✓					
	BOMBA HIDRAULICA		✓		✓		✓		✓		✓					
	FUNCION HIDRAULICA EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDO DE ESTACIONAMIENTO (EMERGENCIA)		✓		✓		✓		✓		✓					
	ESTADO GENERAL DEL CILINDRO		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS		✓		✓		✓		✓		✓					
	GATOS HIDRAULICOS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
	MOTOR		✓		✓		✓		✓		✓					
	DIRECCION		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA Y CABLES		✓		✓		✓		✓		✓					
	ANCLAJES DE CONTRAPESO		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	EN BUEN ESTADO, SIN ABULTAMIENTOS,CARTADAS		✓		✓		✓		✓		✓					
	HUELLAS EN BUEN ESTADO		✓		✓		✓		✓		✓					
Firma del Operador																
Firma supervisor HSE			Juan Garcia													

OBSERVACIONES:

Responsable del area (Nombre): Juan Garcia	Firma Juan Garcia
Verificador del correctivo:	Fecha correctivo:

INFORME TOPOGRÁFICO