DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

DEPENDENCIA EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** **2020540010054** (BPIN del proyecto)

ACTA No. **18** (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** **A CONTRATO DE** **OBRA** (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 1993 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE OBRA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** **1993 DE 2022** (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** **SIM-LP-005-2021** (No. de proceso)

CONTRATISTA DE OBRA (Seleccione el tipo de contratista solicitante)	**UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022** (Escriba el nombre o razón social del Contratista)	**NIT** (Escriba el NIT del Contratista)	**901.622.272-4**
INTERVENTOR (Seleccione el tipo de supervisión)	**CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante)	**NIT** (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)	**830.007.421-0**
SUPERVISOR (Seleccione una opción)	**GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)	**NIT** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)	**13.503.541**
APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción)	**LESBY JOHANA LÁZARO ARENAS** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)	**NIT** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)	**37.333.361**

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **SEIS (06) MESES** (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 568.776.642** (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** **MALLA VIAL CUCUTA** (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**PLAZO**	52 DIAS
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	17/01/2023	**PLAZO**	75 DIAS
PRORROGA No.	3	**DE FECHA**	4/04/2023	**PLAZO**	30 DIAS
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	157 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**VALOR**	**$ 284.388.321**
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	**$ 284.388.321**

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			**VALOR**	**$ 853.164.963**

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	28/12/2022	**No. DÍAS**	20
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.	1	**DE FECHA**	17/01/2023	**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	2	**DE FECHA**	5/05/2022	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	2	**DE FECHA**	19/05/2023	**No. DÍAS**	15

FECHA DE REINICIO 5 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 5 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** al contrato No. 1993 (Número de Contrato)

La ampliación de suspensión al contrato citado por 15 DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por: UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022 (Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

representante legal del contratista; HECTOR DAVID VILLABONA G. (Seleccione el tipo de representante legal) (Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato)

representante legal de interventorí NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO (Seleccione el interventor o supervisor) (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

supervisor asignado; GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Seleccione el supervisor o apoyo asignado) (Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato)

acuerdan, AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2023102000230172 de fecha 17 (Día) de Mayo (Mes) de 2023 (Año)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

SEGÚN OFICIO DEL CONTRATISTA DE OBRA, RADICADO VÍA CORREO ELECTRONICO A LA INTERVENTORÍA SE REALIZA LA SIGUIENTE SOLICITUD:
Por medio de la presente y con base a la reunión realizada el día 12 de mayo de 2023 en las instalaciones de la secretaria de infraestructura municipal, se solicita se amplie la suspensión por un término de 15 días adicionales y/o hasta tanto se haya realizado el trabajo de la reposición de tubería por parte de la empresa Aguas Kpital S.A.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

SEGÚN OFICIO DE LA INTERVENTORIA, RADICADO POR LA PLATAFORMA ORFEO SE REALIZA LA SIGUIENTE SOLICITUD AL SUPERVISOR:
1. De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha podido solucionar las circunstancias que motivaron la solicitud de Suspensión No. 02. Ésta Interventoría se permite acatar el requerimiento dado por la Supervisión y solicita una Ampliación a la Suspensión No. 02 del Contrato de obra 1993 de 2022.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar trámite a la ampliación de la suspensión No 02 al contrato de obra No 1993 de 2022, por un plazo de quince (15) días adicionales a los plazos anteriormente pactados en el contrato, segun concepto del supervisor con radicado No 2023119100127543 de fecha 18 de mayo de 2023.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (19) días del mes de (Mayo) de (2023).

(Firma)
(Nombre) (Nombre) HECTOR DAVID VILLABONA G.
Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre) (Nombre) NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal - Interventoría

(Firma)
(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Supervisor del contrato

(Firma)
(Nombre) (Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador del gasto

Firmado digitalmente por Jorge Iván Rodríguez ALCALDÍA DE CÚCUTA Fecha: 2023.05.19 11:26:19 -05'00'

Elaboró	Lesby Yohana Lazaro Arenas	Vo.Bo
Revisó		Vo.Bo
Aprobó		Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.