INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

IAS-INTERV-005

Girardota, 12 de abril de 2023

Señores
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM
Gerente
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No 021 de 2022, cuyo objeto es "Obras de repavimentación vial en el municipio de Girardota – Antioquia".

ASUNTO: Respuesta a oficio del 10 de abril de 2023 con asunto "Solicitud de adición en valor"

Cordial saludo

El contratista en su comunicado manifiesta que "*En el desarrollo del contrato de la referencia, se requieren ejecutar obras adicionales y obras extras, las cuales se han socializado con la interventoría y la entidad contratante, por lo tanto, después de la revisión realizada por las partes en las mesas de trabajo conjuntas, de se requiere una adición en valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 249.941.574), valor que esta soportado en el ACTA ADJUNTA, la cual se anexa.*

Así mismo Para el desarrollo de dichas actividades solicito una prórroga 15 días calendario, es decir hasta el 4 de mayo del presente año"

En ese sentido el contratista solicita a la interventoria gestionar ante la entidad contratante GIRACOM, una adición de *DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 249.941.574)*, correspondiente al 8,40% del valor total del

Carrera 63B 32E-25 Tel: 580 85 34– Cel. 311 719 90 66
Correo electrónico: indalecioalvarez1@gmail.com
Medellín, Antioquia

contrato, con el fin de terminar los trabajos objeto del contrato y las obras adicionales y extras propuestas.

Ante esto la interventoría manifiesta que, una vez revisadas las actividades extras requeridas para la correcta ejecución del contrato, y de acuerdo con lo descrito por el contratista es viable y procedente la necesidad de prorrogar el plazo contractual en QUINCE (15) días más y adicionar el valor de $249.941.574 con el fin de cumplir con las metas físicas contractuales y las adicionales.

Así mismo, para que la interventoria continúe con el buen desarrollo en sus funciones de seguimiento, control, inspección y verificación tal como lo viene realizando, requiere también de una ampliación en tiempo de VEINTE (20) días en el plazo del Contrato de Consultoria No. 006 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERCAMBIO VIAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA", y una adición de recursos por veinte millones cinco mil pesos setecientos noventa y tres mil ($20.005.793) correspondiente al porcentaje adicionado al contrato de obra.

Atte.:

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
CC 98.667.660

Anexos: Oficio de solicitud de adición enviada por el contratista
Acta con análisis de precios para adición enviada por el contratista

Copia: Contratista – Ingeniero Jorge Alejandro González Sánchez

Medellín, 10 de ABRIL de 2023

Ingeniero
INDALECIO ÁLVAREZ
Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No 021 de 2022, cuyo objeto es "Obras de repavimentación vial en el municipio de Girardota – Antioquia".

ASUNTO: Solicitud de adición en valor.

Cordial Saludo;

En el desarrollo del contrato de la referencia, se requieren ejecutar obras adicionales y obras extras, las cuales se han socializado con la interventoría y la entidad contratante, por lo tanto, después de la revisión realizada por las partes en las mesas de trabajo conjuntas, de se requiere una adición en valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 249.941.574), valor que esta soportado en el ACTA ADJUNTA, la cual se anexa.

Así mismo Para el desarrollo de dichas actividades solicito una prorroga 15 días calendario, es decir hasta el 4 de mayo del presente año.

Por lo anterior solicito respetuosamente tramitar ante la entidad contratante la solicitud de adición en valor, con el fin de poder ejecutar las obras requeridas.

Por su colaboración gracias

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
Ingeniero Civil
Representante legal

Carrera 78 N° 46 – 40 Interior 301 Barrio Velódromo - Medellín
Teléfonos 5-77-37-74 Cel. 311 – 753 –13 –13 alegonzalez16@gmail.com

¡AHORASÍ!
Girardota para todos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

OE 13	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	UNIDAD :	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% M.O)				$ 815,00	
				Sub-Total	$ 815,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubería Novafort de 200mm	ml	$ 60.994	1,050	$ 64.044,00	
Consumibles	ml	$ 2.500	1,000	$ 2.500,00	
				Sub-Total	$ 66.544,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte tubería	6			$ 30.000	$ 5.000,00	
					Sub-Total	5.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	2	$ 66.666,67	$ 44.666,67	$ 111.333,33	14,00	$ 7.952,00	
Oficial	1	$ 70.000,00	$ 46.900,00	$ 116.900,00	14,00	$ 8.350,00	
						Sub-Total	$ 16.302,00
						Total Costo Directo	$ 88.661,00

¡AHORASÍ!
Girardota para todos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

		ESPECIFICACIÓN:	
OE 14	**Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.**	UNIDAD :	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% M.O)				$ 1.141,00	
				Sub-Total	$ 1.141,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubería Novafort de 250mm	ml	$ 89.084	1,050	$ 93.539,00	
Consumibles	ml	$ 2.500	1,000	$ 2.500,00	
				Sub-Total	$ 96.039,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte tubería	8			$ 30.000	$ 5.000,00	
					Sub-Total	5.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	2	$ 66.666,67	$ 44.666,67	$ 111.333,33	10,00	$ 11.133,00	
Oficial	1	$ 70.000,00	$ 46.900,00	$ 116.900,00	10,00	$ 11.690,00	
						Sub-Total	$ 22.823,00
						Total Costo Directo	$ 125.003,00

¡AHORASÍ! ✓
Girardota para todos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

		ESPECIFICACIÓN:	
OE 15	**Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. con un ESPESOR DE PAREDES Y LOSA DE 10 cm,desarrollo de 1.5 m incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, ncluye formaleta No incluye entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.**	UNIDAD :	m

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Vibrador electrico	dia	$ 50.000,00	0,100	$ 5.000,00	
Formaleta metalica	unidad	$ 55.000,00	1,000	$ 55.000,00	
Herramienta menor (5% M.O)				$ 9.463,00	
				Sub-Total	$ 69.463,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto de 21 Mpa premezclado (4000 PSI)	m3	$ 533.120,00	0,220	$ 117.286,00	
Ductolon	m	$ 600,00	1,00	$ 600,00	
MALLA ELECTROSOLDADA D84	M2	$ 15.600,00	1,50	$ 23.400,00	
				Sub-Total	$ 141.286,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte equipo	1,0			$ 4.500	$ 4.500,00	
					Sub-Total	4.500,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	3	$ 100.000,00	$ 67.000,00	$ 167.000,00	1,50	$ 111.333,00	
Oficial	1	$ 70.000,00	$ 46.900,00	$ 116.900,00	1,50	$ 77.933,00	
						Sub-Total	$ 189.266,00
						Total Costo Directo	$ 404.515,00

¡AHORASÍ! Girardota para todos	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA:

		ESPECIFICACIÓN:	
OE 16	Conformación de superficie para vaciado de concreto. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNIDAD :	m2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Compactador tipo checha		$ 45.000,00	30,000	$ 1.500,00	
Herramienta menor (5% M.O)				$ 288,00	
				Sub-Total	$ 1.788,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	1	$ 33.333,33	$ 22.333,33	$ 55.666,67	30,00	$ 1.856,00	
Oficial	1	$ 70.000,00	$ 46.900,00	$ 116.900,00	30,00	$ 3.897,00	
						Sub-Total	$ 5.753,00
						Total Costo Directo	$ 7.541,00

¡AHORASÍ! ✓
Girardota para todos

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FECHA:

		ESPECIFICACIÓN:	
OE 17	Suministro, transporte e instalacion de grama tipo macana	UNIDAD :	m2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% M.O)				$ 288,00	
				Sub-Total	$ 288,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Grama tipo macana	m2	$ 11.500,00	1,050	$ 12.075,00	
				Sub-Total	$ 12.075,00


III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte equipo	1,0			$ 1.500	$ 1.500,00	
					Sub-Total	1.500,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	1	$ 33.333,33	$ 22.333,33	$ 55.666,67	30,00	$ 1.856,00	
Oficial	1	$ 70.000,00	$ 46.900,00	$ 116.900,00	30,00	$ 3.897,00	
						Sub-Total	$ 5.753,00
						Total Costo Directo	$ 19.616,00





Materiales para la construcción

K5 EQUIPOS S.A.S
Nit 900.312.990-0
Cll 37 Sur No 36 - 13 Envigado (Ant)
Número Único: 444 31 55 Cel: 320 622 29 40
contacto@k5sas.com

COTIZACIÓN

00003478

IVA REGIMEN COMUN
No somos grandes contribuyentes
No somos autoretenedores

Señor (es): JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ

Nit:	Dirección:	Ciudad:	Teléfono:
71799803	CR 78 46 40 ED SAN FELIPE INT 301		3117531393
Obra:	Asesor: MAURICIO NARANJO	Fecha Factura: 28/03/2023	Fecha Vencimiento: 14/05/2023

CODIGO	DESCRIPCION	Cantidad	Valor UNID	VALOR TOTAL
100448	TUBO ALCAN CORRU RS 8 200 MM (8")	1.00	323,718.49	323,718
100449	TUBO ALCAN CORRU RS 8 250 MM (10")	1.00	449,747.90	449,747

Observaciones:

Cuenta corriente Bancolombia 436-471-41-253 K5 Equipos S.A.S

Firma y sello K5 Equipos S.A.S

MNC

Son: NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

SUBTOTAL:	773,466
DESCUENTO	
IVA 19%	146,958
IVA 5%	0
TOTAL:	920,425
Fecha Recibido:	
Firma C.C/NIT	

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
						ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1	
1	**DEMOLICIONES**						
1.1.	Demolición de pavimento asfaltico; incluye corte con máquina de disco según trazado, cargue, transporte y disposición final.	m3	793,85	$ 222.641	$ 176.743.558	446,09	$ 99.317.924
1.2.	Demolición de estructuras en concreto	m3	247,69	$ 255.973	$ 63.401.952	16,00	$ 4.095.568
2.1	**EXCAVACIONES**						
2.1.2	Excavaciones varias sin clasificar. Incluye cargue, transporte y disposición final del material.	m3	1478,55	$ 85.578	$ 126.531.352	2.956,60	$ 253.019.915
2.2	**LLENOS**						
2.2.1	Suministro, transporte y colocación de material para lleno	m3	10,80	$ 118.706	$ 1.282.025	405,49	$ 48.134.096
2.2.2	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	255,90	$ 44.113	$ 11.288.517	245,26	$ 10.819.154
2.2.3	Conformación y nivelación de la calzada existe	m2	614,85	$ 2.493	$ 1.532.821	6.938,48	$ 17.297.631

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230150
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Alejandro Hernandez Muñoz
2023-04-13 15:02

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA			CONTRATISTA	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		SUPERVISOR	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	VALOR ACTA	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	19 DE ABRIL DE 2023	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
3	ESTRUCTURA PAVIMENTO						
3.3	Suministro, transporte y colocación de piedra rajón.	m3	100	$ 180.802	$ 18.080.200	1,80	$ 325.444
3.4	Suministro, transporte,instalación y compactación de base granular tipo INVIAS. Hasta obtener una densidad igual o superior al 95% del proctor modificado	m3	1903,32	$ 194.131	$ 369.493.415	2.687,48	$ 521.723.180
3.5	Suministro y colocación de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	7134,53	$ 5.511	$ 39.318.395	11.905,25	$ 65.609.833
3.6	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla densa caliente MDC-19	m3	701,68	$ 1.116.510	$ 783.432.737	592,02	$ 660.996.250
3.7	Suministro, transporte, colocación y compactación de mezcla densa caliente MDC-19 para BACHEO de vía	m3	19,77	$ 1.148.881	$ 22.713.377	75,19	$ 86.384.362
3.8	Suministro, transporte,instalación y compactación de base granular tipo INVIAS Hasta obtener una densidad igual o superior al 95% del proctor modificado para BACHEO de vía	m3	34,89	$ 205.384	$ 7.165.848	102,27	$ 21.004.622

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
3.9	Resalto de 6cm de altura con longitud de cuerda 2,5m en mezcla asfáltica en caliente MDC -19. Incluye pintura.	Unidad	13	$ 1.121.887	$ 14.584.531		$ -
3.10	Construcción de Filtro de 1x0,5 con material granular, tuberia de 4" para drenaje, geotextil notejido 1600,no incluye excavación ni botada proveniente de la excavación	ml	50,2	$ 169.573	$ 8.512.565		$ -
4	**CONCRETOS**			$ 1,00			
4.1	Suministro y colocación de concreto de 21MPa preparado en obra	m3	162,74	$ 861.950	$ 140.273.743	15,50	$ 13.360.225
4.2	Suministro, transporte y colocación de concreto ciclopeo	m3	51,22	$ 696.854	$ 35.692.862	34,02	$ 23.706.973
4.3	Cuneta de concreto de 75 cm de desarrollo incluido el espaldar y un espesor de 10 cm, vaciada in situ; con malla electrosoldada. No incluye la conformación de la superficie de apoyo.	ml	2498	$ 117.831	$ 294.341.838	1.700,00	$ 200.312.700
4.4	Suministro y colocación de cordón tres caras de 45 cm	ml	380	$ 105.498	$ 40.089.240	88,00	$ 9.283.824

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
4.5	Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	Kg	10253,82	$ 9.218	$ 94.519.713	3.737,77	$ 34.454.764
5	**SEÑALIZACION**			$ 1,00			
5.1	Demarcación línea lateral continua SEH-02 color blanco 0,10 m en pintura plástico en frio tipo tráfico con adición alúmina antideslizante	m	1726	$ 15.935	$ 27.503.810	3.714,70	$ 59.193.745
5.2	Demarcacion horizontal en pintura plastica en frio para señales de PARE, flechas frente, flechas doble giro, flechas doble giro y de frente. Según norma de señalizacion de 2015	m2	10,82	$ 132.463	$ 1.433.250	248,66	$ 32.938.250
5.3	Suministro e instalación de señalización vertical tipo SI - informativas de 0.60 x 0.60 m, según normas y especificaciones del ministerio de vias y transportes. Incluye suministro, transporte, parales, aviso y anclajes.	un	2	$ 367.267	$ 734.534	2,00	$ 734.534
5.4	Demarcacion horizontal en pintura plastica en frio para señales de PARE, flechas frente, flechas doble giro, flechas doble giro y de frente. Según norma de señalizacion de 2015	m2	17,4	$ 82.833	$ 1.441.294		$ -
6	**REDES HIDRAULICAS**			$ 1,00			

¡AHORASÍ! Girardota para todos	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE OBRA	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ INGENIERO CIVIL

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
6.1	Limpieza de obra de drenaje. Incluye cargue, descargue y botada de material extraido.	Unidad	5	$ 270.059	$ 1.350.295		$ -
6.2	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 12"	ml	6	$ 211.046	$ 1.266.276		$ -
6.3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC NOVAFORT de 24"	ml	6	$ 952.114	$ 5.712.684		$ -

OBSERVACIONES:	CANTIDADES CONTRACTUALES			PROYECCION DE OBRA	
	COSTO DIRECTO		$ 2.288.440.832		$ 2.162.712.994
	COSTOS INDIRECTOS AU 30,%		$ 686.532.250		$ 648.813.898
	COSTO TOTAL		**$ 2.974.973.082**		**$ 2.811.526.892**

ÍTEM	OBRAS EXTRA	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. OBRAS EXTRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
						ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 6	

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA			CONTRATISTA	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		SUPERVISOR	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	VALOR ACTA	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	19 DE ABRIL DE 2023	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
7	OBRAS EXTRA						
OE 1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	Dia		$ 551.645,00		82,00	$ 45.234.890,00
OE 2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 900 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m		$ 1.699.157,00		6,50	$ 11.044.521,00
OE 3	Construcción de VASTAGO en concreto premezclado de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3		$ 1.105.548,00		24,29	$ 26.854.203,00
OE 4	Construcción de ZAPATA en concreto premezclado de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto.vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3		$ 923.336,00		29,81	$ 27.524.646,00

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA			CONTRATISTA	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		SUPERVISOR	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	VALOR ACTA	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	19 DE ABRIL DE 2023	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
OE 5	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto	m2		$ 40.300,00		66,94	$ 2.697.682,00
OE 6	Instalación de GEODREN PLANAR tipo Pavco o equivalente, con un ancho de 0,5 m para filtro, sistemas de drenaje o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m		$ 103.828,00		740,00	$ 76.832.720,00
OE 7	Instalación de GEODREN PLANAR tipo Pavco o equivalente, con un ancho de 2,0 m para filtro, sistemas de drenaje o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m		$ 231.328,00		26,60	$ 6.153.325,00
OE 8	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B), en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	un		$ 1.326.350,00		7,00	$ 9.284.450,00

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
OE 9	Talado de árbol de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, trozada y repicada de los arboles y carga manual a camión del material vegetal.no se contempla auyentamiento, ni acompañamiento de profesionales biologos y veterinario. El precio incluye el transporte de los materiales retirados.	un		$ 8.632.697,00		1,00	$ 8.632.697,00
OE 10	Construcción de cañuela para filtro, en concreto de 21 MPa, con un ancho de 0,30m y 0,10m de espesor, canal longitudinal central semicircular de 0,20m de ancho. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en madera, protección y curado del concreto.	m		$ 41.120,00		38,00	$ 1.562.560,00
OE 11	Constuccion de pompeyano en mezcla asfaltica mdc-19. Incluye la demolicion de resalto en concreto existente, cargue y botada de material sobrante, corte con cortadora y imprimacion	un		$ 4.751.312,00		1,00	$ 4.751.312,00
OE 12	Suministro, transporte e instalacion de triturado para cama de tuberias	m3		$ 209.599,00		70,00	$ 14.671.930,00

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
OE 13	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m		$ 88.661,00		60,00	$ 5.319.660,00
OE 14	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m		$ 125.003,00		66,60	$ 8.325.200,00
OE 15	Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. con un ESPESOR DE PAREDES Y LOSA DE 10 cm,desarrollo de 1.5 m Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, las pendientes requeridas, ncluye formaleta No incluye entresuelo en piedra, ni acero de refuerzo. Según diseño.	m		$ 404.515,00		108,00	$ 43.687.620,00
OE 16	Conformación de superficie para vaciado de concreto. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m		$ 7.541,00		1700,00	$ 12.819.700,00

¡AHORASÍ! Girardota para todos	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE OBRA	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ INGENIERO CIVIL

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
OE 17	Suministro, transporte e instalacion de grama tipo macana	m2		$ 19.616,00		642,00	$ 12.593.472,00

OBSERVACIONES:

CANTIDADES CONTRACTUALES				
COSTO DIRECTO				$ 317.990.588
COSTOS INDIRECTOS AU 30,%				$ 95.397.176
COSTO TOTAL				**$ 413.387.764**

RESUMEN

OBRAS CONTRACTUALES	
COSTO TOTAL	**$ 2.974.973.082**

VALOR PROYECCION DE OBRA	
COSTO TOTAL	**$ 3.224.914.656**

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

CONTRATO No. 021 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO :	**OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	
				INTERVENTOR	
VALOR :	$ 2.974.973.082	Fecha suscripción		**SUPERVISOR**	
PLAZO:	Cinco (5) meses	Fecha de inicio	31 Octubre de 2022	Fecha Acta	
ANTICIPO :	$ 446.245.962	Fecha de terminación	30 marzo de 2023	**VALOR ACTA**	
OTRO SI N°1	PLAZO ADICIONADO	20 DIAS	Fecha de terminación	**19 DE ABRIL DE 2023**	

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				PROYECCION DE OBRA	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
VALOR REQUERIDO DE ADICION					$ 249.941.574		

NOTAS:
1. El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

Firma del Contratista
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ.
Representante legal:
Contratista de obra

Firma del Interventor
INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ.
Representante legal:
Interventoría

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	006
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
LOCALIZACIÓN	GIRARDOTA – ANTIOQUIA
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	98667660-0
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
VALOR A ADICIONAR	N/P
TOTAL VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
PLAZO INICIAL	MESES (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #001	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #002	CINCO (5) DÍAS
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #003	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO TOTAL CON ADICIÓN	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

FECHA DE ACTA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN:	N/P
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/P
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA #01	19 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA #02	24 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA #03	14 DE MAYO DEL 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 187 DEL 06/09/2022 COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 244 DEL 13/10/2022

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	El pasado 28 de marzo del 2023 el contratista de consultoría No.006 adjunto una solicitud de prórroga revisada y aprobada del contrato de obra No.021 a las instalaciones de EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM". Donde expresaron: "En el desarrollo del contrato de la referencia, se requiere ejecutar obras adicionales y extras, las cuales se han socializado con la interventoría y la entidad contratante, por lo tanto, después de la revisión realizada por las partes en la mesa de trabajo conjuntas, se requiere una adición en valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($249.941.574) donde se adjuntaran a continuación las obras extras que se necesitan y han sido ejecutadas para el correcto funcionamiento del proyecto, estas obras conllevan desde muros de contención, obras transversales con muros y aletas reforzadas y disipadores de agua, tala de árbol y muro de estabilización". "En ese sentido el contratista solicita a la interventoría gestionar ante la entidad contratante GIRACOM, una adición de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 249.941.574), correspondiente al 8,40% del valor total del contrato, con el fin de terminar los trabajos objeto del contrato y las obras adicionales y extras propuestas. Ante esto la interventoría manifiesta que, una vez revisadas las actividades extras requeridas para la correcta ejecución del contrato, y de acuerdo

	con lo descrito por el contratista es viable y procedente la necesidad de prorrogar el plazo contractual en QUINCE (15) días más y adicionar el valor de $249.941.574 con el fin de cumplir con las metas físicas contractuales y las adicionales. Así mismo, para que la interventoría continúe con el buen desarrollo en sus funciones de seguimiento, control, inspección y verificación tal como lo viene realizando, requiere también de una ampliación en tiempo de VEINTE (20) días en el plazo del Contrato de Consultoría No. 006 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERCAMBIO VIAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA", y una adición de recursos por veinte millones cinco mil setecientos noventa y tres pesos ($20.005.793) correspondiente al porcentaje adicionado al contrato de obra". Por los motivos antes mencionados nos vemos en la necesidad de pedir una prórroga de VEINT (20) DIAS y una adición de VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($20.005.793) , al contrato de consultoría No 006 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
¿EN CUANTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	Así mismo, para que la interventoría continúe con el buen desarrollo en sus funciones de seguimiento, control, inspección y verificación tal como lo viene realizando, requiere también de una ampliación en tiempo de VEINTE (20) días en el plazo del Contrato de Consultoría No. 006 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERCAMBIO VIAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA", y una adición de recursos por veinte millones cinco mil setecientos noventa y tres pesos ($20.005.793) correspondiente al porcentaje adicionado al contrato de obra.

Dado en el municipio de Girardota, a los Veinticuatro días (24) del mes de abril del año 2023.

ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO – GIRACOM

JOSELUIS CARDONA OCHOA
R.L. EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, POR SUS SIGLAS "GIRACOM"- Contratista

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

Número Certificado : 77 Fecha : 24/04/2023 Número Solicitud : 0

Solicitante : 1026153346 CARDONA OCHOA JOSELUIS

Detalle EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA

Sec	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Valor Inicial	Adi/Reb	Valor Total
01	01	2.3.2.02.02.008-308.003.1.20.23	OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA REPAVIMENTACION VIAL	20.005.793,00	0,00	20.005.793,00
					Total	20.005.793,00

Valor En Letras

VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

SISTEMA FINANCIERO - PRESUPUESTO

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
"GIRACOM"
NIT: 901.464.458 – 9

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No. 77	

Fecha de creación:	24/04/2023
Fecha de vencimiento:	

Descripción de la solicitud:	**"OTROSÍ No.3 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA "**

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor
2.3.2.02.02.008-308.003.1.20.23	**OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA REPAVIMENTACION VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA**	**20.005.793**
Total		**$20.005.793**

Valor total en letras:	VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L

Firma de quien solicita:	LMBB
Firma del ordenador del gasto:	

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRIT

Nit: 901464458-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 93 Fecha 24/04/2023 Sol.Nro: 0 Certificado: 77 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 98667660 INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ

Detalle : OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Valor Inicial	Adi/Red	Valor Total
01	01	2.3.2.02.02.008-308.003.1.20.23	OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA	20.005.793,00	0,00	20.005.793,00
					Total	20.005.793,00

Distribución del Pac

Valor En Letras

VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0,00	0,00	0,00	20.005.793,00	0,00	0,00
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
"GIRACOM"
NIT: 901.464.458 – 9

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP No.	93	Fecha de Solicitud	24/04/2023

Seleccionar:	
Contrato	x
Convenio	

Seleccionar el Tipo de Contrato o Convenio:					
Prestación de Servicios		Asociación		Consultoría	X
Obra Publica		Interadministrativo		Interventoría	
Suministro		Compraventa		Arrendamiento	
Otro		(Cual):			

Nombre	INDALECIO SANCHEZ ALVAREZ		
Cédula	986676660	Teléfono	3117199066
Dirección	CR 63 B 32 E 25 OF 102 ED BALCONES DEL CERRO		
Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
Plazo	VEINTE (20) DÍAS	No. de Disponibilidad	77

Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor
2.3.2.02.02.008-308.003.1.20.23	OTROSI-003-CI-022-INTERVENTORIA REPAVIMENTACION VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	20.005.793
Total		$20.005.793

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L

Objeto del contrato o convenio: CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 006 DE 2022, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto:	
Nombre y Firma de quien solicita:	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14797135831

(415)7707212489984(8020) 000001479713583 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 8 6 6 7 6 6 0	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	98667660	1997/05/07

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LVAREZ	SANCHEZ	INDALECIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 63 B 32 E 25 OF 102 ED BALCONES DEL CERRO

42. Correo electrónico: indalecioalvarez1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 1 9 9 0 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 4 1 1 1 2	7 1 1 1	2 0 0 4 1 1 1 2	4 2 1 0	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 11 - 13 / 15 : 35: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14797135831

(415)7707212489984(8020) **000001479713583 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 8 6 6 7 6 6 0	0	Impuestos de Medellin	1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

OTROSÍ NÚMERO 3

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DEL CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205).

PARTES: - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

- INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

ACTA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 30 DE MARZO DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)

PRORROGA: VEINTE (20) DÍAS

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y VIENTE (20) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 2:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 2: 19 DE ABRIL DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)

PRORROGA: CINCO (5) DÍAS

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 3:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 2: 24 DE ABRIL DE 2023

VALOR ADICIONADO: VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($20.005.793)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($258.169.998)

PLAZO ADICIONADO: VEINTE (20) DÍAS

PLAZO TOTAL: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contado a partir de la fecha del acta de inicio, previa acta de aprobación de pólizas.

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE MAYO DE 2023

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9

Entre los suscritos a saber, **JOSELUIS CARDONA OCHOA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 003 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien adelante se llamará **GIRACOM**, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ**, bajo el NIT 98.667.660-0, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otrosí número 3 al contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022, previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

1. Que, el 13 de octubre de 2022 se celebró CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO 006, celebrado entre LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – "GIRACOM" y INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA", el cual es derivado del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NRO. 021 de 2022, entre el MUNICIPIO DE GIRARDOTA y "GIRACOM".

2. Que se celebró OTROSÍ NRO. 02 del contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. 021, donde se prorroga se realiza una adición presupuestal.

3. Que, el 12 de abril del presente año, el interventor INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, encargado de la interventoría, remitió a GIRACOM oficio por medio del cual avala la solicitud de adición y prorroga realizada por el contratista GONZALEZ SANCHEZ JORGE ALEJANDRO, encargado del contrato de Obra No. 021 de 2022, y asimismo, realiza solicitud formal de adición y prórroga al contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022.

4. Que se hace necesario prorrogar el Contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022 en VEINTE (20) DÍAS MÁS, en razón de la continuidad de sus actividades consistentes en la supervisión al contrato de obra Nro. 021 del 13 de octubre de 2022, toda vez que este último también tendrá una prórroga y adición, razón por la cual, es imperativo continuar con la interventoría del contrato de obra derivado de este mismo, de igual manera, se hace necesario adicionar al valor del contrato la suma de VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($20.005.793), correspondientes al 80,40%, porcentaje adicionado al contrato de obra.

El presente Otrosí, se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS:**

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR Y MODIFICAR la cláusula **CUARTA, VALOR, DEL CONTRATO** del Contrato de Consultoría No. 006 del 13 de octubre de 2022, en **VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($20.005.793)** soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 77 y Registro Presupuestal No. 93 del 24 de abril de 2023; Quedando dicho contrato con un valor total de la siguiente manera: **CUARTA VALOR DEL CONTRATO**: Las partes han convenido como valor del contrato la suma de **DOSCIENTOS**

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($258.169.998)

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR Y MODIFICAR la cláusula **OCTAVA, DURACION DEL CONTRATO**, del Contrato de Consultoría No. 006 del 13 de octubre de 2022, en VEINTE (20) DIAS más. Quedando dicho contrato con un plazo total de la siguiente manera: **OCTAVA DURACION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato será de **SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa acta de aprobación de pólizas.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista deberá ampliar en plazo y en valor las **GARANTÍAS** establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula **NOVENA** del contrato de Consultoría No. 006 del 13 de octubre de 2022.

CLÁUSULA CUARTA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el **CONTRATO DE CONSULTORIA NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM e INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ.**

CLÁUSULA QUINTA: Hace parte integral de la presente prorroga, la solicitud por parte del contratista y del interventor, Acta de Obra Pública No. 1, APUS de obras extras y solicitud por parte del supervisor de GIRACOM.

Dado en el municipio de Girardota-Antioquia, a los 24 días del mes de abril de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
NIT 98667660-0
EL CONTRATISTA

OTROSÍ NÚMERO 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.25 08:36:13 -05:00

Código de Seguridad: dQZBcCFC7CmDbObkr6UdSg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100181153	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	14795611	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/10/2022	24:00 Horas Del	14/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	98.667.660
DIRECCIÓN	CALL 48 C N 66- 07	**TELÉFONO**	3117199066
ASEGURADO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251
BENEFICIARIO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251

OBJETO DE CONTRATO

-
SE AJUSTA VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN OTROSI NUMERO 3 AL CONTRATO
-
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.006 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

-
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA
-

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 14/09/2023	51.633.999,60	18.679,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 14/05/2026	38.725.499,70	37.715,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/04/2023	24:00 Horas Del 14/05/2028	77.450.999,40	103.103,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 167.810.498,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO ROMAN JARAMILLO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/04/2028	

PRIMA BRUTA	$	159.497,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	159.497,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	30.304,00
TOTAL A PAGAR	$	189.801,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100181153** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO** Asegurado o Beneficiario: **GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA / GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA** , expedida por la Compañía en **25/04/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **25** días del mes **ABRIL** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

GIRACUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 09 de mayo de 2023


De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, para el "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

1. ORGANISMO:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"				
2. CONTRATO No:	006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)		
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DIA	MES	AÑO
			13	10	2022
4. OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"				
5. CONTRATISTA:	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ				
6. NIT:	No 901.192.557-1				
7. PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.				
8. TOMADOR	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ				
9. ENTIDAD ASEGURADA	Empresa para la Competitividad Territorial del municipio de Girardota – GIRACOM y Municipio de Girardota.				
10. COMPAÑIA ASEGURADORA	Seguros mundial				
11 PÓLIZA N°	M-100181153 del 09 de mayo de 2023				
12. FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 1	30 DE MARZO DE 2023				
13 OTROSÍ NRO. 1 PRORROGA	VEINTE (20) DÍAS				

14. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 1	19 DE ABRIL DE 2023
15 OTROSÍ NRO. 2 PRORROGA	CINCO (5) DÍAS
16. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 2	24 DE ABRIL DE 2023
17 OTROSÍ NRO. 3 PRORROGA	PRORROGA VIENTE (20) DÍAS
18: OTROSÍ NRO. 3 – PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) Días, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.
18. OTROSÍ NRO. 3 ADICIÓN	VEINTE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($20.005.793)
20 OTROSÍ NRO. 3 - VALOR TOTAL	ADICIÓN – DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($258.169.998)
21. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 2	14 DE MAYO DE 2023

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 51.633.999.60	31	10	2022	14	09	2023
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	$ 38.725.499.70	31	10	2022	14	05	2026
Calidad del servicio	30%	$ 77.450.999.40	14	05	2023	14	05	2028
Observaciones:	SE ACTUALIZAN LAS GARANTÍAS, CONFORME AL OTROSÍ NRO. 3.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 09 del mes de mayo de 2023.



JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.