MUNICIPIO DE ARAUCA

# PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** | **000-442 DE 2022** |
| **OBJETO.** | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la Construcción de obras complementarias a nivel de pavimento asfaltico y espacio público de la carrera 22 entre calles 13 y 19 del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca |
| **CONTRATISTA.** | S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.<br>R/L. Sergio Andrés Claro López |
| **SUPERVISOR** | Ing. ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ<br>Supervisor según resolución No 790 de 2022 |
| **VALOR CONTRATO.** | $ 130.237.230.00 (Ciento treinta millones doscientos treinta y siete mil doscientos treinta pesos con 00/100 m/cte). |
| **FECHA DE INCIO.** | 01de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 de abril de 2023 |
| **PLAZO INICIAL.** | Cinco (05) meses |
| **ACTA DE SUSEPENSIÓN No. 1** | 17 de marzo de 2023 |
| **PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** | 17 de abril de 2023 |

En la ciudad de Arauca a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023, se reunieron el **Ing. SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ** en calidad de contratista y representante de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S., interventor externo según contrato de consultoría No. 000-442 de 2022 y la Ing. **ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**, Profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de Supervisor del contrato de consultoría según resolución No 790 de 2022, con el fin de suscribir la presente Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 y dejar constancia por medio de esta de los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Teniendo en cuenta oficio del contratista de obra con consecutivo OF-CBA-048 en donde manifiesta que teniendo en cuenta que antes de suscribir la suspensión No. 01 del contrato de obra se realizaron demoliciones de placas de piso de concreto existentes y quedaron expuestas estas áreas, ya que no se logró dejar a nivel de sub-base y/o placa, se adelantaron ensayos de laboratorio para verificar la capacidad del suelo debido a las constantes lluvias presentadas a causa de la temporada invernal en la región, esto con el fin de contrastar con los ensayos iniciales y deducir si es necesario realizar un mejoramiento

de mayor espesor como se recomienda en la propuesta urbana - adecuación de andenes, donde adicionalmente, teniendo en cuenta la no previsión de la poda de algunos árboles de gran tamaño que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto, recomendada por la Ing. Forestal de la secretaría de agricultura municipal Zamara Rodríguez, es necesario coordinar las actividades de forma mancomunada, de tal manera que se garantice seguridad al momento de ejecutarlas y estabilidad para el mismo proyecto

Por lo expuesto anteriormente el **CONSORCIO BUENOS AIRES** solicita prorrogar el acta de suspensión No. 1 al contrato de la referencia por un término de **quince (15) dias** o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión.

**SEGUNDO:** Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran aceptable dicha petición, por lo tanto, se decide prorrogar la suspensión No. 1 por un término de **quince (15) dias**; o hasta que se supere el inconveniente que ha motivado la suspensión, si esto antes sucede.

Se anexa a la presente acta de suspensión los documentos que lo soportan.

**FECHAS PACTADAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA PROPUESTA PARA EL REINICIO** | 30 de mayo de 2023 |
| **FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN** | 15 de julio de 2023 |

**TERCERO:** Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original. Las obras se reiniciarán oportunamente en el término establecido y mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de las fechas indicadas según los documentos relacionados con el proceso de la Prorroga No. 2 a la suspensión No. 1.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023.

**SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ**
**S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.**
**Interventor externo**

**ANA DEL CARMEN PINEDA RODRIGUEZ**
**Profesional Universitario SIM**
**Supervisor según resolución No 790 de 2022**