TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013 , se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del proceso de selección. Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales: Precontractual – Contractual – Post-contractual así:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

MATRIZ DE RIESGOS																					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNTO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No definición y alcance del Objeto a Contratar	No publicación de la invitación pública	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Sensibilización y acompañamiento a la unidad solicitante	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Unidad solicitante	Elaboración de los estudios y documentos previos	Publicación de la invitación pública	Definición precisa del Objeto a contratar	Durante la etapa de planeacion
2	General	Interno	Planeación-Selección	Operacional	Diferencia de costos que se tuvieron al momento de elaboración de los estudios	Nulidad del proceso, Declaratoria de desierto o revocatoria acto de apertura	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	acompañamiento de la Unidad Solicitante	1	3	4	Riesgo bajo	No	Unidad solicitante	Elaboración estudios previos	Cierre del proceso y presentación de ofertas	Elaboración estudio mercado con precios históricos	Durante la etapa de planeación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Los oferentes se abstienen de presentar ofertas	Declaratoria de desierta del proceso	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Planeación adecuada de estudios previos	1	3	4	Riesgo bajo	No	Unidad Solicitante	Elaboración de estudios previos	Cierre del proceso y presentación de ofertas	Planeación adecuada elaboración estudios previos	De acuerdo a fecha elaboración estudios previos

4	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen rechazo de todas las propuestas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	4	6	Riesgo alto	Al proponente	Revisión de condiciones jurídicas y técnicas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Unidad Solicitante,	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta igualmente, a través de las respuestas de observaciones	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación
5	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	3	5	Riesgo	Al proponente	Verificar los precios con el oferente y el mercado	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Unidad solicitante	Presentación de las ofertas	Adjudicación	Análisis de los precios de las ofertas y los precios de	Cronograma del proceso
6	General	Interno	selección	Operacional	Errores en la etapa de selección	Declaratoria de desierto del proceso de contratación o revocatoria acto de apertura	2	4	6	Riego alto	Entidad	Cumplir con el cronograma establecido	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Sustanciador del proceso	Cronograma del proceso	Adjudicación	Cumplimiento de cronograma	De acuerdo al cronograma
7	General	Interno	Selección	Operacional	No respuesta a las observaciones o contestarlas en forma tardía	Declaratoria de desierto del proceso de contratación o revocatoria acto de apertura y compulsa de copias	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Lista de chequeo de respuesta a observaciones	1	1	2	Riesgo bajo	No	Operador del proceso	Cronograma del Proceso	Adjudicación	Cumplimiento del cronograma	Cronograma del proceso
8	General	externo	ejecución	De la naturaleza	Situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la oportuna ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	Asignar la administración del riesgo al contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	El contratista	Desde la presentación de la oferta el contratista tomará las medidas que crea necesarias para la administración del riesgo	Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Con la continua supervisión del contrato durante su ejecución.	Durante la etapa de ejecución del contrato.

9	especifico	externo	ejecución	económico	Fluctuación de los precios de los insumos importados. Variación de la tasa de cambio.	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado de los bienes a adquirir	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	Estudio del mercado de acuerdo con la oferta y la demanda	2	2	4	Riesgo bajo	Si	El contratista	Elaboración estudios previos	Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	El riesgo es de administración del contratista quien deberá presentar su oferta valorando el riesgo de	Durante la etapa de ejecución del contrato.
10	especifico	externo	Ejecución	regulatorio	Cambios reglamentarios que siendo previsibles afectan el equilibrio contractual.	El contratista asumirá la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la suspensión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones existentes al momento de presentar la propuesta	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	Realizar estudios previos incluyendo todas las tasas impositivas vigentes y asignar el riesgo para ser administrado por el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	El contratista	Realización estudios previos ajustados con las tasas impositivas vigentes al momento de realizar el estudio del mercado.	Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Presentación de la oferta por parte del contratista, incluyendo todas las tasas impositivas y previendo la ocurrencia del riesgo.	Durante la ejecución del contrato.