Radicado No.: 2-2023-011383
Fecha: 10-05-2023

Código validación comunicación: 57e34

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Roosevelt Mesa Martínez
Gerente General
Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P.
gerencia@ebsa.com.co
Carrera 10 No. 15 - 87
Tunja, Boyacá

Asunto: Respuesta solicitud segundo desembolso Contrato FAER GGC 657 de 2020

Respetado doctor Mesa,

Dando respuesta a la comunicación recibida en el Ministerio de Minas y Energía con el radicado 1-2023-019163 del 14 de abril de 2023, con asunto *"Solicitud segundo desembolso contrato FAER GGC-657 de 2020",* nos permitimos informar:

Como es de su conocimiento los recursos de la vigencia 2021 del Contrato FAER GGC 657 de 2020 expiraron, dado que no fueron utilizados dentro de la vigencia anual respectiva. Por lo tanto, el Ministerio debe efectuar el trámite ante el comité CAFAER para obtener la apropiación presupuestal de los recursos que habían sido presupuestados para los pagos de la vigencia 2021 y que no se efectuaron porque no se cumplieron los compromisos de pago.

Así las cosas, el desembolso que EBSA S.A. E.S.P., ha solicitado, queda supeditado al trámite interno del Ministerio que inicia con la solicitud (concepto de justificación) al comité CAFAER y finaliza con la expedición de la correspondiente resolución que ordene el pago. Por lo anterior, informamos que, daremos inicio a este proceso y les estaremos comunicando sobre su avance, ya que por el trámite que implica puede ser extenso.

Cordialmente,

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Jeimmy Alejandra Ramírez Rincón, Elcy Esperanza Rodríguez Arias
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

Código validación comunicación: f005c

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Eliecer Almeida Gutiérrez
Representante Legal
Electrificadora del Meta S.A E.S.P. - EMSA
pqr@emsa-esp.com.co
Calle 37a No 45 - 53 Barzal Alto
Villavicencio, Meta

Asunto: Actualización cronogramas Contrato PRONE GGC 702 de 2021 EMSA S.A. E.S.P.

Respetado doctor Almeida,

Una vez revisada la trazabilidad de las modificaciones contractuales realizadas al Contrato PRONE GGC 702 de 2021, se tiene lo siguiente:

1. El contrato PRONE 702-2021 fue suscrito el 4 de octubre de 2021.

2. El cronograma del Contrato fue actualizado el día 3 de noviembre de 2021, fecha de la suscripción del Acta de inicio del Contrato PRONE GGC 702 de 2021.

3. El Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021 fue publicado el 18 de octubre de 2022, en esta modificación EMSA S.A. E.S.P., solicitó ampliar el plazo de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación por 6 meses más, si se revisa el cronograma del acta de inicio, para ese día, el mismo, se encontraba vigente desde las siguientes actividades:

    - Proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAÍSO”: actividad 1.4.2. de la Etapa 3 - Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas, con vencimiento el 18 de noviembre de 2022.
    - Proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA”: actividad 4 de la Etapa 4 – Finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, con vencimiento el 19 de octubre de 2022.

4. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2022 se suscribió el "ACTA No. 1 DE ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA CONTRATO PRONE GGC 702 DE 2021", de conformidad con el cronograma remitido por EMSA y avalado por la interventoría, el cual no tuvo en cuenta las fechas de finalización de cada una de las actividades contempladas en el acta de inicio del Contrato PRONE GGC 702 de 2021, por lo tanto pese a haberse prorrogado la finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación de ambos proyectos mediante Otrosí No 1, ciertas actividades del cronograma, se encontraban vencidas en el cronograma remitido y condensado en dicha acta, la cual debe ser corregida mediante una nueva que se ajuste al cronograma del acta de inicio y a la modificación realizada al Contrato mediante Otrosí No. 1 al Contrato.

5. El Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021 fue publicado el 25 de enero de 2023, en esta modificación EMSA S.A. E.S.P., solicitó ampliar el plazo de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación por 3 meses más, si se revisa el cronograma como se debió haber ajustado mediante Otrosí No. 1 al Contrato, para ese día se encontraban vigentes las siguientes actividades:

    - Proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAÍSO": actividad 1.4.2. de la Etapa 3 - Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas, con vencimiento el 18 de mayo de 2023.
    - Proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA": actividad 4 de la Etapa 4 – Finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, con vencimiento el 19 de abril de 2023.

6. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por EMSA S.A. E.S.P., mediante radicado 1-2023-011803 del 14 de marzo de 2023, donde EMSA S.A. E.S.P., solicitó ampliar el plazo de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación por 4 meses más, una vez revisada tal solicitud, se concluyó que, solamente se encuentra debidamente justificada y soportada la prórroga del proyecto "**NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO**", no obstante, el plazo de prórroga de 4 meses solicitado por el Operador de Red para el contrato, no se avala, ya que las justificaciones presentadas por EMSA S.A. E.S.P., solamente son válidas para los numerales 1 y 2 (nuevos usuarios y cambio de medidores por bifásicos y trifásicos) , por lo tanto el plazo que se avala por esta supervisión es de 3 meses para prorrogar el proyecto en mención.

    No se avala la solicitud de prórroga para el proyecto ***"NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA"*** por no encontrase debidamente justificado.

En consecuencia, se informa que, la solicitud de otrosí No 3 aplica solamente para el proyecto ***"NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO"*** cuya fecha de terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación se avala hasta el ***DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (17/1/2024).***

Así las cosas, esta supervisión avala la ampliación del plazo de la actividad de administración en los términos mencionados anteriormente, sin embargo, no avala los cronogramas presentados para este otrosí ya que venía con error desde el otrosí no 1, si se revisa el cronograma como se debió haber ajustado mediante Otrosí No 1 y 2 al Contrato, a la fecha, se encuentran vigentes las siguientes actividades:

- Proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAÍSO": actividad 1.4.2. de la Etapa 3 - Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas, con vencimiento el 18 de agosto de 2023.
- Proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA": actividad 4 de la Etapa 4 – Finalización de la actividad de administración de la construcción y puesta en operación, con vencimiento el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, los cronogramas correctos y que se ajustarían con la suscripción del Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021, serían los siguientes:

- Proyecto "NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAÍSO"

ANEXO No. 3					
CONTRATO -2021 PRONE - MINMINAS - OR					
PROYECTO		**NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO PARAISO**			
OPERADOR DE RED:		**ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**			
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)		3/11/2021			
PLAZO DEL CONTRATO		**20 AÑOS**			
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)		22			
Item	**Actividad**	**Duración (dias)**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	10	11/10/2021	21/10/2021	Entrega Contrato Encargo Fiduciario

2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0	21/10/2021	21/10/2021	Certificación
3	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	3/11/2021	23/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	10	23/11/2021	3/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	5	11/10/2021	16/10/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
6	Realización de socialización y verificación de usuarios.	15	3/11/2021	18/11/2021	ACTAS
7	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	15	3/11/2021	18/11/2021	Planos / Actas
8	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Actas
9	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.(En caso de aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Certificación/Copias documentos soporte
10	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Licencias, certificaciones, permisos
11	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	15	3/11/2021	18/11/2021	Certificación Municipal
12	Elaboración de pliegos de contratación de obra	10	3/11/2021	13/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
13	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	8	18/11/2021	26/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30	18/11/2021	18/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	60	18/12/2021	16/02/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30	16/02/2022	18/03/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					

1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	15	18/03/2022	2/04/2022	Informe de avance
1.1.2	Apertura de huecos	30	2/04/2022	2/05/2022	Informe de avance
1.1.3	Suministro e instalación de postes MT	45	2/04/2022	17/05/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	30	17/05/2022	16/06/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	30	16/06/2022	16/07/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	30	16/06/2022	16/07/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	15	16/06/2022	1/07/2022	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	10	16/07/2022	26/07/2022	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	30	17/05/2022	16/06/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	45	17/05/2022	1/07/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	30	1/07/2022	31/07/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30	31/07/2022	30/08/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	10	30/08/2022	9/09/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	30	9/09/2022	9/10/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	405	9/10/2022	18/11/2023	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	15	18/11/2023	3/12/2023	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	5	3/12/2023	8/12/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10	8/12/2023	18/12/2023	Actas
4	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	10	18/03/2022	28/03/2022	Fotografias de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10	18/12/2023	28/12/2023	Actas
2	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10	18/12/2023	28/12/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios

3	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	10	28/12/2023	7/01/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10	7/01/2024	17/01/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

- Proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA” (Mismo cronograma ajustado con la suscripción del Otrosí 2, no se avala ampliar en Otrosí 3)

ANEXO No. 3					
CONTRATO -2021 PRONE - MINMINAS - OR					
PROYECTO		**NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA**			
OPERADOR DE RED:		**ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.**			
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)		3/11/2021			
PLAZO DEL CONTRATO		**20 AÑOS**			
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)		22			
Item	**Actividad**	**Duración (dias)**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	10	1/09/2021	11/09/2021	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0	11/09/2021	11/09/2021	Certificación
3	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	3/11/2021	23/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	10	23/11/2021	3/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	5	1/09/2021	6/09/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
6	Realización de socialización y verificación de usuarios.	15	3/11/2021	18/11/2021	ACTAS
7	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	15	3/11/2021	18/11/2021	Planos / Actas

8	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Actas
9	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.(En caso de aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Certificación/Copias documentos soporte
10	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2	3/11/2021	5/11/2021	Licencias, certificaciones, permisos
11	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	15	3/11/2021	18/11/2021	Certificación Municipal
12	Elaboración de pliegos de contratación de obra	10	3/11/2021	13/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
13	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	8	18/11/2021	26/11/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30	18/11/2021	18/12/2021	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	60	18/12/2021	16/02/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	30	16/02/2022	18/03/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	10	18/03/2022	28/03/2022	Informe de avance
1.1.2	Apertura de huecos	10	28/03/2022	7/04/2022	Informe de avance
1.1.3	Suministro e instalación de postes MT	10	28/03/2022	7/04/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	10	7/04/2022	17/04/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	10	17/04/2022	27/04/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	10	17/04/2022	27/04/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	10	17/04/2022	27/04/2022	Informe de avance

1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	10	27/04/2022	7/05/2022	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	10	7/04/2022	17/04/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	10	7/04/2022	17/04/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	10	17/04/2022	27/04/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	10	27/04/2022	7/05/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	10	7/05/2022	17/05/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	10	17/05/2022	27/05/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	212	27/05/2022	25/12/2022	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	121	25/12/2022	25/04/2023	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	25/04/2023	10/05/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	15	10/05/2023	25/05/2023	Actas
4	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	15	18/03/2022	2/04/2022	Fotografias de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30	25/05/2023	24/06/2023	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	30	25/05/2023	24/06/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	15	24/06/2023	9/07/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10	9/07/2023	19/07/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

En este sentido, se solicita a EMSA S.A E.S.P., realizar la revisión de los cronogramas desde el acta de inicio y ratifique el cronograma corregido en esta comunicación o presente los cronogramas de acuerdo al acta de inicio y los otrosíes 1, 2 y 3 para suscribir la respectiva acta, teniendo en cuenta que si bien, esta supervisión avaló ampliar el plazo de la actividad de construcción y puesta en operación hasta la fecha indicada en esta comunicación para el proyecto "**NORMALIZACION DE REDES ELECTRI-**

CAS BARRIO PARAISO”; no se avalan los cronogramas allegados por el Operador de Red, lo cual se notifica a esta empresa para que presente los nuevos cronogramas ajustados de conformidad con la modificación que se avala en este informe, dichos cronogramas deberán constar mediante acta suscrita por las partes.

Cordialmente,

Cordialmente,



Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica



Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Alba Nury Arias Hincapie
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

Radicado No.: 2-2023-014722
Fecha: 26-05-2023

Código validación comunicación: f81a4

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Javier Eduardo Campillo Jiménez
Representante del IPSE
IPSE
ipse@ipse.gov.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta radicado IPSE 20221420022911, radicado MME 1-2022-045373 ambos del 15 de noviembre de 2022. Solicitud concepto viabilidad a cambios y nuevos ítems solicitados por EMSA S.A. E.S.P., para el proyecto del Contrato FAZNI GGC 417 de 2015.

Respetado doctor Campillo,

Como es de su conocimiento, el Ministerio de Minas y Energía suscribió con la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P., el Contrato FAZNI GGC 417 de 2015, el cual tiene por objeto *"Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas no interconectadas – ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero Para la Energización de las Zonas No Interconectadas FAZNI"* para la ejecución del proyecto BFAZNI 305 *"CONSTRUCCION LINEA 34,5 KV BOQUERON (GUAVIARE) MAPIRIPAN, SUBESTACION ELÉCTRICA MAPIRIPAN 34,5/13,2 KV, 1 MVA, MODULO DE SALIDA SUBESTACOIN BOQUEORN 34,5 KV Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS BOQUERON Y PUERTO NARE EN EL EJE DEL DISEÑO DEPARTAMENTO DE GUAVIARE"*, enviado por el IPSE al Ministerio de Minas y Energía mediante radicado 20151000143261 del 8 de octubre de 2015 y aprobado en el Ministerio mediante CAFAZNI 63.

Dando respuesta a la comunicación con radicado IPSE 20221420022911 y radicado MME 1-2022-045373 ambos del 15 de noviembre de 2022, nos permitimos indicar lo siguiente:

EMSA S.A. E.S.P., mediante radicado MME 1-2023-005829 del 10 de febrero de 2023 (Anexo 1), envió un documento a este Ministerio con el asunto *"Respuesta*

comunicación 2-2022030442-Conttrato FAZNI GGC 417-2015”, donde el administrador de los recursos da respuesta y subsana las observaciones realizadas por el IPSE en la comunicación 20221420022911, en los siguientes términos:

> *“*
>
> *(…)*
>
> *Referente a los cambios a la red de media tensión 34,5 kV, derivados del plan silvicultural, se anexa plan silvicultural y trazado presentado por el contratista a la CDA, y se anexa informe de interventoría en el que se avala el cambio, incluyendo los análisis detallados de trazados y especificaciones técnicas propuestas por el contratista.*
>
> *Referente a los cambios derivados del cumplimiento de distancias de seguridad en la vivienda "la concejal", se anexa informa de la interventoria subsanando las inconsistencias y donde avala la modificación al trazado, y se anexa documento comparativo entre el trazado inicial y el propuesto.*
>
> *Referente a los cambios derivados de los equipos de potencia y comunicaciones en las subestaciones de Boquerón y Mapiripán, se anexa ingenieria de las subestaciones Boquearon y Mapiripan presentada a ENERGUAVIARE para su aprobación.*
>
> *Mediante comunicación con radicado 20236000028331 del 6 de enero de 2023, solicita a ENERGUAVIARE revisión y aprobación de los equipos de comunicaciones y medida en las subestaciones Boquerón Mapiripan, de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 024 de 2005 y CREG”*

Adicionalmente, EMSA S.A. E.S.P., mediante radicado MME 1-2023-017406 del 10 de abril de 2023 (Anexo 2), envió un documento a este Ministerio con el asunto *“Alcance comunicación 20226000301861-Contrato FAZNI GGC No. 417 de 2015”,* donde el administrador de los recursos indicó lo siguiente:

> *“*
>
> *(…)*
>
> *EMSA, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE, solicita una adición de recursos al Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas - FAZNI. para el*

contrato FAZNI GGC No. 417 de 2015, por un valor de tres mil ciento cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos cón un centavo ($3.145.569.996,01), para la ejecución de las obras, la interventoria y la remuneración de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización, como se detalla a continuación:

Adición de recursos	*Valor*
No 45-4661 CONSTRUCCIÓN LÍNEA 34.5 kV BOQUERÓN (GUAVIARE) - MAPIRIPAN (META), SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAPIRIPAN, MÓDULO DE SALIDA SUBESTACIÓN BOQUERÓN Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS BOQUERON Y PUERTO NARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	*$ 2.762.475.055,00*
*No 45-4788 *INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN LÍNEA 34.5KV BOQUERÓN (GUAVIARE) - MAPIRIPAN (META), Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS BOQUERÓN Y PUERTO NARE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE*	*$ 233.305.893,58*
Subtotal para la obra y la interventoría	*$ 2.995.780.948,58*
Honorarios por administración EMSA SA ESP 5% (obra e interventoria)	*$ 149.789.047,43*
Honorarios por administración EMSA SA ESP 5% (obra e interventoria) - Ajustado	*$ 3.145.569.996,01*

En consecuencia, el nuevo valor del contrato interadministrativo FAZNI GGC No. 417 de 2015 es de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS. CON UN CENTAVO ($18.345.377.161,01).”

A continuación, se muestra el resumen de la solicitud allegada por el administrador de los recursos y el estado financiero actual del Contrato:

VALOR SOLICITADO EMSA OBRA	$ 2.762.475.055,00
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 15.126.576.469
VALOR CONTRATO SEGÚN OTROSÍ 2 (CON ADICIÓN) ACTUAL (A)	$ 15.199.807.165,00
ADICIÓN VALOR DE REMUNERACIÓN	$ 149.789.047,43
ADICIÓN VALOR DE INTERVENTORÍA	$ 233.305.893,58
VALOR TOTAL A ADICIONAR AL CONTRATO (B)	$ 3.145.569.996,01
NUEVO VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (A+B)	$ 18.345.377.161,01

De esta forma, el valor a adicionar al Contrato corresponde a $ 3.145.569.996,01 y el nuevo valor del Contrato sería $ 18.345.377.161,01.

Considerando que el IPSE emitió el concepto de viabilidad favorable a este proyecto y a las características técnicas de los equipos en su momento, que se materializó con la suscripción del otrosí No. 2 al Contrato, solicitamos emitir el concepto correspondiente para la presente solicitud allegada por EMSA S.A. E.S.P.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera sobre el particular. Agradecemos dar respuesta a la brevedad posible.

Los anexos referenciados en la presente comunicación se encuentran en el siguiente vínculo de one drive:

https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcpuerto_minenergia_gov_co/EhFf5o5WPk5DvoS4NF1ClAUBmTYtDKONugTvjes2zqt3pA?e=NfM4VG

Cordialmente,

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Electrificadora Del Meta S.a E.s.p. - Emsa - (pqr@emsa-esp.com.co) - Calle 37a No 45 - 53 Barzal Alto - VILLAVICENCIO - META

Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Neila Luz Baleta Mizar, Guillermo José Arcila Soto
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

Código validación comunicación: 1d810

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Dyewiskey Mosquera Palacios
Gerente General
Empresa de Energía del Guaviare - Energuaviare S.A. E.S.P.
direcciontecnicaenerguaviare@gmail.com
Calle 8 No. 23 – 55
San José Del Guaviare, Guaviare

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PENDIENTE PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO FAZNI GGC 520-075 DE 2017

Respetado doctor Mosquera,

En ejercicio de las funciones propias de la supervisión del contrato Interadministrativo FAZNI GGC 520 – IPSE 075 de 2017, de manera atenta, una vez más nos permitimos solicitar la siguiente documentación para efectos de la liquidación del Contrato en referencia:

1. Copia de la garantía No. GU070936 de la empresa Confianza S.A., de conformidad con el Otrosí No. 2 y Prórroga 1 a la Suspensión No. 1 al Contrato FAZNI GGC 520-075 de 2017.
2. Soporte SEBRA de pago de los rendimientos generados en diciembre de 2018 y pagados en enero de 2019, en la cuenta del Ministerio de Minas y Energía.
3. Inventario de activos de acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018, de acuerdo con la capacitación llevada a cabo el día 26 de abril de 2023.

Teniendo en cuenta los términos establecidos para efectuar la liquidación del Contrato FAZNI GGC 520-075 de 2017, solicitamos que esta documentación sea allegada dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Comunicación firmada por la supervisión del IPSE
Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Maritza Liliana Carvajal Machuca, Guillermo José Arcila Soto
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

Radicado No.: 2-2023-015117
Fecha: 30-05-2023

Código validación comunicación: aeed6

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Dyewiskey Mosquera Palacios
Gerente General
Empresa de Energía del Guaviare - Energuaviare S.A. E.S.P.
direcciontecnicaenerguaviare@gmail.com
Calle 8 No. 23 – 55
San José Del Guaviare, Guaviare

Asunto: RESPUESTA "SOLICITUD COMUNICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO FAER 372 de 2016 MME con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P."

Respetado doctor Mosquera,

Damos respuesta a su solicitud allegada al Ministerio de Minas y Energía mediante correo electrónico del 23 de mayo de 2023, con asunto "SOLICITUD COMUNICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO FAER 372 de 2016 MME con ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.", para lo cual nos permitimos informar que, como es de su conocimiento, actualmente ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., no ha entregado la totalidad de la información necesaria para la elaboración del acta de terminación y balance financiero, conforme lo estipulado en el Contrato. Adicionalmente, dado lo acontecido sobre los retrasos en la entrega del proyecto del Contrato FAER GGC 372 de 2016, esta supervisión envió a las dependencias competentes, un informe sobre presunto incumplimiento del contrato.

Por lo anterior, esta supervisión dio traslado de su solicitud a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, dependencia que tiene en la actualidad este trámite, y una vez obtengamos respuesta por parte de esta Oficina, estaremos atentos a comunicársela oficialmente.

Por parte de la Supervisión, se está a la espera de la entrega de la documentación por parte de ENERGUAVIARE, que permita realizar la elaboración del acta de terminación y balance financiero del contrato conforme lo pactado.

A continuación, relacionamos una vez más la documentación pendiente:

1. Contratos celebrados y modificaciones realizadas a los contratos derivados del FAER GGC 372 de 2016.
2. Actas de liquidación de los contratos derivados del FAER GGC 372 de 2016.
3. Garantías constituidas en virtud de los contratos derivados del FAER GGC 372 de 2016.
4. Informe final de la interventoría.
5. Informe final del Operador de Red.
6. Planos finales del proyecto en PDF.
7. Extractos bancarios de los rendimientos financieros.
8. Soportes de reintegro de rendimientos financieros (soporte SEBRA).
9. Certificación pago parafiscales art 50 ley 789 de 2002.
10. Acta de liquidación del Encargo Fiduciario.

Por lo anterior y con el fin de revisar el avance en la consecución de estos documentos, y cómo va el trámite de la constitución de las pólizas de la etapa AOM, los convocamos a una reunión virtual el día miércoles 31 de mayo de 2023 a las 11:00 a.m., a través del siguiente enlace de Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhZjcyMzgtMzE1Ni00YTViLWE1ZjAtMzRjZDU4ZmY0NTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d82636be-6dd2-4e64-a284-7a3402f24e27%22%2c%22Oid%22%3a%22da8232e9-cc08-484e-ae87-a58acf14b7d5%22%7d

Cordialmente,

Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe

Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Guillermo José Arcila Soto, Silvia María Blandón Arias
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

Radicado No.: 2-2023-015119
Fecha: 30-05-2023

Código validación comunicación: 710d2

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Eliecer Almeida Gutiérrez
Representante Legal
Electrificadora del Meta S.A E.S.P. - EMSA
pqr@emsa-esp.com.co
Calle 37a No 45 - 53 Barzal Alto
Villavicencio, Meta

Asunto: REQUERIMIENTO PRONE GGC 706 DE 2021. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Respetado doctor Almeida,

Una vez revisado el informe del Operador de Red del mes de marzo del 2023 para el Contrato PRONE GGC 706 de 2021, evidenciamos que, EMSA S.A. E.S.P., informa que, el contrato de obra se encuentra suspendido desde el 18 de enero de 2023 por un término de 3 meses. Sin embargo, EMSA S.A. E.S.P., mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2023, solicitó una prórroga con el contrato de obra suspendido, además, sin reportar la novedad de la suspensión del contrato de obra, justificando su prórroga en temas asociados a nuevos usuarios, demoras en el suministro de los transformadores y de la medida. Esta situación preocupa a la supervisión toda vez que, el Operador de Red no suministra información certera y confiable de la ejecución del proyecto, dificultando enormemente la labor de la supervisión.

Así las cosas, se recuerda lo establecido en la Cláusula Décima – Obligaciones del Operador de Red:

"OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED

(...)

o) Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones oportunas

(...)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OPERADOR DE RED

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.*

(...)

h) Prestar la dirección y asistencia técnica requerida para la debida ejecución del objeto contractual del presente Contrato.

(...)

o) Permitir al MINISTERIO, o a quien éste designe, la permanente inspección del proyecto, su documentación y avance.

(...)

o) Coordinar con la Interventoría, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, Acta de recibo de obra, acta de recibo y entrega de la infraestructura, acta de terminación y balance financiero y acta de liquidación de los contratos que suscriba el OPERADOR DE RED con sus contratistas.

(...)"

Por lo anterior, resaltamos que el no cumplimiento de las obligaciones y/o actividades en las condiciones y tiempos establecidos contractualmente será motivo de informar al ordenador del gasto respecto del posible incumplimiento de las obligaciones del contrato, en atención a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – MULTAS, la cual establece que:

> *"(...)*
> *En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor de los aportes del PRONE por cada obligación incumplida, las cuales sumadas no podrán superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del mismo, previo*

agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio al OPERADOR, en el cual se garanticen sus derechos de audiencia y defensa.”.

Dado lo anterior, se solicita a EMSA S.A. E.S.P., que, en el término perentorio de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, envíe los documentos que soportaron la suspensión del contrato de obra y su reinicio, teniendo en cuenta que, si se suspendió por 3 meses a partir del 18 de enero de 2023, a la fecha ya debió reiniciarse, así mismo se solicita que explique a la supervisión los motivos por los cuales no informaron de manera oportuna la novedad de la suspensión de la obra.

Cordialmente,



Cristian Andrés Díaz Durán
Jefe
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Juan Camilo Puerto Rodríguez
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Alba Nury Arias Hincapie
Aprobó: Cristian Andrés Díaz Durán

INFORME PARA DESEMBOLSO
GRUPO DE SUPERVISIÓN
DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ASUNTO: Segundo Desembolso Contrato PRONE GGC 707 de 2021.

Cumpliendo los requisitos establecidos en el literal b) de la CLAUSULA CUARTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, remitimos para su trámite la aprobación del desembolso que se describe a continuación:

> *"b) Segundo desembolso, por la suma de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.496.906.653)** con recursos de la vigencia 2022, cuando el **OPERADOR DE RED**, acredite a satisfacción de la Interventoría, el avance del treinta por ciento (30%) de las obras de cada proyecto."*

De acuerdo con lo anterior, la Electrificadora del Meta S.A E.S.P. – EMSA S.A. E.S.P., mediante oficio con radicado 1-2023-020249 de fecha 19 de abril de 2023 remitió al Ministerio de Minas y Energía solicitud del segundo desembolso, anexando a la misma los siguientes documentos:

1. Certificación de pago Parafiscales.
2. Certificación de la interventoría para avance de obras superior al 30%.

Cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el literal b) de la Cláusula Cuarta del Contrato PRONE GGC 707 de 2021.

En ese sentido, autorizamos pago por la suma de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.496.906.653),** según cuadro presentado a continuación**:**

EMPRESA	ENCARGO FIDUCIARIO					DESEMBOLSO Vigencia 2022
	ENTIDAD	NIT	NOMBRE	CUENTA	BANCO	
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	800.142.383-7	E.F. EMSA E.S.P. – PRONE GGC-707-2021	Ahorros Nº 364811935	Banco de Bogotá	$ 1.496.906.653,00

Elaboró: Juan Camilo Puerto JCPR
Revisó: Ana María Vargas
Carlos Rodríguez

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-561-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-05-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Puerto Rico	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Magda Carolina Rodriguez Gonzalez	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	3-1-96336				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordán, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

Construccion Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordan, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	08-03-2021	**Fecha acta de inicio**	08-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-12-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario (20 despues de la firma del contrato)	08-03-2021	28-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	08-03-2021	08-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la interventoria	08-03-2021	07-04-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	07-04-2021	07-05-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	07-05-2021	21-06-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	21-06-2021	01-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	21-07-2021	20-08-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20-08-2021	30-08-2021	%1,09	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20-08-2021	19-09-2021	%1,67	%0
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	19-10-2021	03-12-2021	%1,66	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-09-2021	19-10-2021	%1,67	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	03-12-2021	17-01-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	17-01-2022	16-02-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	17-01-2022	03-03-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	17-04-2022	01-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	14-10-2022	13-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	13-03-2023	%7,5	%0
Etapa 3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	13-03-2023	11-06-2023	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	11-06-2023	09-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	09-09-2023	09-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	09-09-2023	12-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	09-09-2023	09-10-2023	%1	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-10-2023	11-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	12-10-2023	11-12-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-10-2023	11-12-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	07-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	07-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%82,47	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%82,47
Avance obra proyectado	%80	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%80

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 6.040.655.993	**Valor Total Pagado**	$ 3.020.327.997

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 3.020.327.997	Pagado
14-09-2021	2	segundo tercero y cuarto desembolso vigencia 2021 VALOR LIQUIDO CERO 2021 VL0 2021	$ 1.812.196.798	Grabado
21-10-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
17-11-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
16-03-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.599	Grabado
20-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.600	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato FAER GGC 561 de 2020 el 12 de diciembre de 2022, mediante el cual se amplió el plazo de la actividad de la construcción y puesta en operación hasta el 16 de diciembre de 2023	31-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No 2 FAER GGC 561 de 2020	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe en esta plataforma, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a GGC actualización de informe de presunto incumplimiento mediante radicado 3-2022-025874 del 27 de octubre de 2022	31-10-2022		Alarma Apagada	Actualización informe presunto incumplimiento 27102022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El día 13 de diciembre de 2021 se remitió informe de incumplimiento de algunas actividades de la etapa 1. En atención a que el tramite estaba quieto se consulto al GGC quien solicito actualización del informe de incumplimiento. Estamos a la espera de que la interventoría nos confirme las actividades incumplidas para aportar como soporte.	20-09-2022	26-09-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-657-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	02-06-2023	**Periodo Informe**	23-04-2023 - 22-05-2023
Departamento	Boyacá	**Municipio**	Boyacá	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	56	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER 657				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto ?Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca ? Boyaca?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER.

Alcance del Contrato

Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacá

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA

Fecha de suscripción	03-05-2021	**Fecha acta de inicio**	03-05-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	26-09-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-05-2021	06-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	05-05-2021	21-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la Interventoria	21-05-2021	20-06-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para la contratacion de interventoria	20-06-2021	19-08-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio	19-08-2021	18-09-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Realizacion de socialización y verificacion de usuarios	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localizacion prevista del proyecto en el campo	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%97

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicada en zonas de alto riesgo.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	16-01-2022	15-02-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	15-02-2022	29-07-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion cn el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	15-02-2022	29-07-2022	%1,09	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	29-07-2022	28-08-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-08-2022	10-04-2023	%1,67	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	10-04-2023	06-11-2023	%60	%13
Etapa 3	Acta de recibo de obras	06-11-2023	01-12-2023	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-12-2023	30-01-2024	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30-01-2024	30-03-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	30-03-2024	28-06-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	28-06-2024	26-09-2024	%3,34	%0
Etapa 2	Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-02-2023	10-04-2023	%1,66	%100

Fecha de terminación del contrato	02-05-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-05-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-657-2020-01	10-06-2021	Modificar el literal 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda del contrato FAER GGC No. 657 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	529	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%32,23	**Avance contrato real**	%27,77	**Retraso contrato**	%4,46
Avance obra proyectado	%17	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%17

Ultimo informe Constratista	23-04-2023 - 22-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EBSA ha sido insistente en solicitar adición de recursos al proyecto del Contrato FAER GGC 657-20, sin embargo esto no ha afectado, a la fecha, la ejecución del proyecto	**Acciones a realizar – último informe**	Hacer seguimiento convencional al proyecto

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%43,44	**Valor Total del Contrato**	$ 6.560.783.403	**Valor Total Pagado**	$ 2.849.835.336

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 2.849.835.336	Pagado
13-08-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
30-09-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
29-10-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 656.078.339	Grabado
18-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado
13-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
EBSA lleva más de 8 meses insistiendo sobre el alza en los precios de los materiales, sin embargo no ha radicado una solicitud con los debidos soportes para su respectivo análisis, es importante recalcar a EBSA sobre el tiempo que está dejando pasar y las actividades que están dejando vencer sin evidenciarse alguna actuación que permita continuar con el normal desarrollo del proyecto	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe notificar a EBSA sobre los presuntos incumplimientos evidenciados en algunas actividades propias del cronograma del Contrato	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato suspendido del 16/03/2022 al 26/07/2022 por problemas en replanteo. Para actualizar cronograma y póliza. El contratista manifiesta insuficiencia de recursos por alza de precios del mercado.	20-09-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-658-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	23-03-2023 - 21-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Carlos de Guaroa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Julio Gabriel Lara Álvarez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MARIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Villa Maria

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112930	$ 42.170.607		10-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101112930	$ 42.170.607		10-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	28-10-2021	**Fecha acta de inicio**	28-10-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	29-10-2021	%1,18	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	29-10-2021	17-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	17-11-2021	27-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	29-10-2021	29-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%150
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	29-10-2021	30-10-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-10-2021	12-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	29-10-2021	07-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	12-11-2021	20-11-2021	%1,17	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	12-11-2021	12-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12-12-2021	10-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10-02-2022	12-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	12-03-2022	22-03-2022	%3	%200
Etapa 3	Apertura de huecos MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	22-03-2022	01-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	11-04-2022	21-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	11-04-2022	21-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-04-2022	01-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	01-04-2022	11-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-04-2022	21-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-04-2022	26-12-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-04-2022	05-01-2023	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	05-01-2023	15-01-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-05-2022	21-05-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	21-05-2022	20-06-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	23-08-2023	02-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	02-09-2023	12-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	12-09-2023	22-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	12-03-2022	26-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	22-09-2023	02-10-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	02-10-2023	12-10-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	27-10-2041	**Fecha para liquidación contrato**	27-10-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-658-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	128	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%82	**Avance contrato real**	%46,1	**Retraso contrato**	%35,9
Avance obra proyectado	%79	**Avance de obra real**	%31,25	**Retraso obra**	%47,75

Ultimo informe Constratista	23-03-2023 - 21-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció la casilla dificultades, sin embargo se aprueba el informe teniendo en cuenta la demás información allegada. SE evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Se debe requerir a EMSA el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos, además se debe notificar a EMSA sobre los presuntos incumplimietos en los que pudiere estar incurriendo

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 210.853.036	**Valor Total Pagado**	$ 84.341.214

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
21-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 84.341.214	Pagado
23-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 52.713.259	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 21.085.304	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 4 de abril de 2023 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 658 de 2021, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución de la actividad de la construcción y puesta en operación hasta el 28 de octubre de 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí 2 PRONE GGC 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El cronograma presenta atrasos significativos, aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 658 de 2021 el día 18 de octubre de 2022, estableciendo como fecha de finalización el 28 de junio de 2023	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 658-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 30 de agosto se solicitó otrosí No 1, pendiente de trámite por parte de GGC, vence plazo a prorrogar fecha de finalización el día 28 de octubre de 2022 más un mes de suspensión, vence 28 nov 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-661-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	06-03-2023 - 04-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto ?NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101112931	$ 95.127.110		01-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	11-11-2021	**Fecha acta de inicio**	11-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	06-02-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	11-11-2021	01-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	01-12-2021	11-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	11-11-2021	11-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	11-11-2021	21-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	21-11-2021	01-12-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-11-2021	11-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-12-2021	31-12-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	31-12-2022	20-01-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	01-07-2022	11-07-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	11-07-2022	21-07-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	10-08-2022	09-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	09-09-2022	09-10-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	09-09-2022	09-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	09-09-2022	09-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	09-10-2022	08-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%80
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	11-07-2022	10-08-2022	%3	%80
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	10-08-2022	30-08-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30-08-2022	19-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	19-09-2022	29-09-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	11-07-2022	08-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-09-2022	29-10-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	29-10-2022	27-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-04-2023	23-11-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	23-11-2023	23-12-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-07-2022	16-07-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	23-12-2023	22-01-2024	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	22-01-2024	06-02-2024	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	10-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	10-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	415	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%85,08	**Avance contrato real**	%33,2	**Retraso contrato**	%51,88
Avance obra proyectado	%61	**Avance de obra real**	%14,33	**Retraso obra**	%46,67

Ultimo informe Constratista	06-03-2023 - 04-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas de dificultades ni factores de atraso, no obstante se evidencian atrasos en el cumplimiento de las actividades del cronograma del Contarto	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir a EMSA el cumplimiento de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 475.635.550	**Valor Total Pagado**	$ 190.254.220

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
16-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 190.254.220	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 118.908.888	Grabado
29-12-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 118.908.887	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 47.563.555	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El 26 De mayo De 2023 Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 661 De 2021 Mediante El Cual Se Amplió El Plazo De Ejecución Hasta El 2 De marzo de 2024	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
El 25 de noviembre de 2022 se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 661 de 2021 mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 2 de septiembre de 2023	24-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento del cronograma, aún cuando se concedió la prórroga al Contrato	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato el 08/08/2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 661-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En ejecución según cronograma, EL PLAZO de finalización de la Actividad De Administración De La Construcción Y Puesta En Operación será hasta el 2 de abril del 2023. El 16 de septiembre se solicitó a GGC aprobación de póliza según otrosí No 1, pendiente de aprobación	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

El futuro es de todos · Minenergía / La NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-307-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDAS SANTA RITA, NUEVA AVENTURA, EL PLATANAL, SICARARE MEDIO, FERNAMBUCC LA AGUATERA, MIRAFLORES, LA DUDA ALTA, GUAMAL ALTO, EL MILAGRO,CAÑ FRIO, ZORROCUCO, MIGUEL Y AGUA BONITA.	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Cesar	**Municipio**	Agustín Codazzi	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificación Rural Veredas Santa Rita, Nueva Aventura, El Platanal, Sicarare Medio, Fernambuco, La Aguatera, Miraflores, La Duda Alta, Guamal Alto, El Milagro,Caño Frio, Zorrocuco,San Miguel Y Agua Bonita.

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061777 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA. de la CLÁUSULA CUARTA, de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 11.432.580.206	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 10.549.175.361	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación

Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio

NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios

NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales

NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-307-2014 - ELECTRIFICAC RURAL VEREDAS SAN PEDRO MEDIO, EL TRIUNFO, EL BOLSILLO - EL ESPEJO, EL ALGARROBO Y NUEVA GRANADA,	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Cesar	**Municipio**	Curumaní	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Fredy Alexander Villanueva Garzon	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	7417	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Electrificacion Rural Veredas San Pedro Medio, El Triunfo, El Bolsillo - El Espejo, El Algarrobo Y Nueva Granada,

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2015-12-31	**Fecha acta de inicio**	2015-12-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2034-12-29	**Fecha para liquidación contrato**	2034-12-29	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061777 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA. de la CLÁUSULA CUARTA, de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 307 de 2014

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 11.432.580.206	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 10.549.175.361	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-372-2016 - CONSTRUCCI(ELECTRIFICA(RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Sucre	**Municipio**	Palmito	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-5439	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Electrificacion Rural En Media Y Baja Tension En 11 Veredas Del Municipio De Puerto Concordia Y 1 Vereda Del Municipio De Mapiripan

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GU066179, 12 GU066179, 12 GU066179, GU 066187, GU 066187, 12 GU066179	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	2016-12-29 hasta 2019-08-10

Fecha de suscripción	2016-12-23	**Fecha acta de inicio**	2016-12-23	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2018-08-10	Fecha para liquidación contrato	2018-08-10	Terminó legal para liquidación	

Número de otrosíes	1	Suspendido	NO	Desde	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

2019-01-08 prorrogar el plazo para la terminacion de la actividad de administracion y ejecucion de los recursos descrito en el anexo 2 del cronograma en ejecucion , hasta el 10 de agosto de 2018.

Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados		Fecha acta energización de usuarios	
Valor contrato actual	$ 11.213.641.875	Aporte Fondo	PENDIENTE	Cofinanciación	$ 11.213.641.875	Cofinanciador	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		Saldo por Desembolsar		Porcentaje Desembolsado		Saldo en la cuenta	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 11.213.641.875	Valor Remuneración tramitado		Número de Remuneraciones		Número Remuneraciones tramitadas	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	Acciones a realizar

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	Acciones a realizar

Estado tramite liquidación o etapa de terminación

Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Administrativo Sancionatorio

NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios

NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales

NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-410-2019 - CONSTRUCCI(Y COMPLEMENT REDES ELÉCTRICAS VEREDAS LA PAZ, COMUNITARIA TROCHA 24, PTO LUCAS, PORVENIR, ALBANIA, GUAPAYA MEDIO Y BAJO, PALMAR, MARACAIBO, EL TRIUNFO Y AGUALINDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOS	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Sonia Adriana Motta Garavito	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-89824	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construcción Y Complementación Redes Eléctricas Veredas La Paz, Comunitaria, Trocha 24, Pto Lucas, Porvenir, Albania, Guapaya Medio Y Bajo, Palmar, Maracaibo, El Triunfo Y Agualinda En El Municipio De Vistahermosa

Alcance del Contrato

Actividad de administración de la Construcción y Puesta en Operación de acuerdo con el alcance establecido en la clausula primera

Pólizas	GU077804, GU 077804	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	CONFIANZA, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2019-08-13	**Fecha acta de inicio**	2019-08-13	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2021-12-23

Fecha de terminación del contrato	2039-08-12	**Fecha para liquidación contrato**	2039-08-12	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 3.606.044.115	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 43.922.322.221	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado	$ 3.606.044.115	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%10000,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 3.606.044.115	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-647-2017 - CONSTRUCCI(Y COMPLEMENT DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y BRISAS DE CAMOA MUNICIPIO DE SAN MARTIN META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	ELECTRIFICADOR DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74940	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construcción Y Complementación De Redes Eléctricas En Media Y Baja Tensión En Las Veredas El Carmen Y Brisas De Camoa Municipio De San Martin Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GUO71543, 12 GUO71543	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios		**Número de usuarios**		**Número de usuarios**		**Fecha acta energización de**	

contratados		**replanteo actual**		**energizados**		**usuarios**	
Valor contrato actual	$ 1.131.183.501	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.131.183.501	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.131.183.501	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-648-2017 - CONSTRUCCI(DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION VEREDAS JUAN PABLO, SAN JOAQUIN, CHEPERO ALTO Y VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Meta	**Municipio**	Cumaral	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	ELECTRIFICADOR. DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74936	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion De Redes Electricas En Media Y Baja Tension Veredas Juan Pablo, San Joaquin, Chepero Alto Y Veracruz Del Municipio De Cumaral Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	12 GUO71541, 12 GUO71541	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de		**Número de**		**Número de**		**Fecha acta**	

usuarios contratados		**usuarios replanteo actual**		**usuarios energizados**		**energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 1.088.809.401	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.088.809.401	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.088.809.401	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
Terminado			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-649-2017 - CONSTRUCCI(REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOS META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR. DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74938	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Redes Electricas En Media Y Baja Tension En Las Veredas Costa Rica Y Termales En El Municipio De Vistahermosa Meta

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 1.145.891.756	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.145.891.756	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.145.891.756	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía · La NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER - GGC-650-2017 - CONSTRUCCI(REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS JERICO Y PUERTO LUCAS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOS META	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-74942	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Construccion Redes Electricas En Media Y Baja Tension En Las Veredas Jerico Y Puerto Lucas En El Municipio De Vistahermosa Meta

Alcance del Contrato

Pólizas	GUO71557, GUO71557	**Amparos**	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO	**Aseguradora**	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co, Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Co	**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-12-22	**Fecha acta de inicio**	2017-12-22	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	
Fecha de terminación del contrato	2037-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2037-12-21	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 1.032.288.536	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 1.032.288.536	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 1.032.288.536	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

El futuro es de todos · Minenergía · La Nueva Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI - GGC-520-2017 - DISEÑO Y CONSTRUCCI(DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAIC PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE , DEPARTAMEN DEL GUAVIARE	**Etapa Contrato**	Terminado	**Fecha Informe**	2023-06-02	**Periodo Informe**	

Departamento	Guaviare	**Municipio**	San José del Guaviare	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**		**Número de proyectos**	1

Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés

Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	520-75	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

Diseño Y Construcción De Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica Para Viviendas Rurales Del Municipio De San José Del Guaviare , Departamento Del Guaviare

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción	2017-11-10	**Fecha acta de inicio**	2020-10-20	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Fecha de terminación del contrato	2018-07-31	**Fecha para liquidación contrato**	2018-07-31	**Terminó legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**		**Fecha acta energización de usuarios**	

Valor contrato actual	$ 5.462.391.340	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**	$ 10.189.598.425	**Cofinanciador**	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Desembolsado	$ 0	**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**	%0,00	**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 5.462.391.340	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
Terminado

Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO
Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA
Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-701-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	San Martín	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	ALVARO RICARDO MONTUFAR MUNOZ	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

“NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PARAISO”

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113018	$ 518.470.486		17-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	23-08-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	27-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%60
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%50
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2022	11-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2022	01-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2022	21-06-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	27-04-2022	27-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-05-2022	26-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	21-06-2022	21-07-2022	%3	%50
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	21-07-2022	31-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	31-07-2022	28-12-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	28-12-2022	17-01-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	17-01-2023	17-04-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-04-2023	17-05-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	17-05-2023	01-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	02-04-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	01-07-2023	31-07-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	31-07-2023	23-08-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	815	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%87,65	**Avance contrato real**	%42,8	**Retraso contrato**	%44,85		
Avance obra proyectado	%93	**Avance de obra real**	%1,3	**Retraso obra**	%91,7		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 2.592.352.433	**Valor Total Pagado**	$ 1.036.940.973

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 1.036.940.973	Pagado
20-12-2021	2	segundo desembolso vigencia 2022	$ 648.088.108	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 648.088.109	Grabado
24-12-2021	4	Cuarto desembolso	$ 259.235.243	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se evidencian atrasos significativos en el cronograma aún cuando se concedió la prórroga solicitada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publica Otrosí No. 1 al Contrato PRONE GGC 701-21	14-10-2022		Alarma Apagada	Otrosi No. 1 PRONE 701-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Actividad de administración de la construcción y puesta en operación termina el 2 Enero 2023, Se Pide Prórroga 6 Meses Hasta 2 De Julio De 2023 El 8 De Septiembre Se Envía Memorando Solicitud De Otrosi No 1 Prone 701-2021, Pendiente De Trámite Por Modificación De Minuta De Otrosí Por Parte Del Ggc	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	15-07-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-11-2022	18-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%69
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-11-2022	06-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-11-2022	06-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-12-2022	15-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	18-11-2022	27-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-11-2022	06-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	06-12-2022	15-12-2022	%3	%82
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	15-12-2022	24-12-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	24-12-2022	20-05-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	20-05-2023	30-05-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	30-05-2023	29-06-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	26-06-2023	04-07-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-07-2023	09-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	07-04-2022	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-07-2023	12-07-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	09-07-2023	12-07-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	12-07-2023	15-07-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	54	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%79,27	**Avance contrato real**	%50,23	**Retraso contrato**	%29,04		
Avance obra proyectado	%91	**Avance de obra real**	%16,51	**Retraso obra**	%74,49		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas de logros ni dificultades, se evidencian atrasos en el cumplimiento del cronograma del contrato, mpas aún cuando en los factores de atrasos se relacionan temas del replanteo	**Acciones a realizar – último informe**	Requerir el cumplimineto de las actividades del cronograma del contrato en los términos y plazos establecidos según contrato		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 4.810.077.813

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Grabado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 702 de 2021, el día 25 de enero de 2023, con esta modificación se amplió el plazo del proyecto Nueva Esperanza hasta el día 19 de julio de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni los nuevos cronogramas según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó el Otrosí No. 1 al Contrato PRONE 702-21 el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí No. 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se evidencia atrasos significativos en el cronograma, aún cuando se suscribió el otrosí No. 1 accediendo a la solicitud presentada por EMSA S.A. E.S.P.	19-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-702-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	27-04-2023 - 26-05-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Granada	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PARAISO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA ESPERANZA los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Paraiso

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113053	$ 4.810.077.813		29-12-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	23-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	05-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	18-11-2021	26-11-2021	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	09-11-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	09-11-2022	09-12-2022	%3	%85
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	09-12-2022	12-04-2023	%3	%85
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	12-04-2023	27-05-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-05-2023	11-07-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	27-05-2023	11-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	27-05-2023	11-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	11-06-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-04-2023	11-07-2023	%3	%20
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	11-07-2023	10-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	10-08-2023	09-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-09-2023	19-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	30-11-2022	29-04-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	29-04-2023	28-06-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	28-06-2023	27-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	27-08-2023	06-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	06-09-2023	21-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	18-03-2022	28-03-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	21-09-2023	29-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	21-09-2023	29-09-2023	%3,33	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	29-09-2023	07-10-2023	%3,34	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	12-04-2023	12-05-2023	%3	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-702-2021-01	30-08-2022	Se modifica la cláusula segunda del contrato denominada "PLAZO" y el cronograma, en lo relacionado con la "ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN".

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	3100	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%49,36	**Avance contrato real**	%28,1	**Retraso contrato**	%21,26		
Avance obra proyectado	%79	**Avance de obra real**	%4,54	**Retraso obra**	%74,46		
Ultimo informe Constratista	27-04-2023 - 26-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 12.025.194.532	**Valor Total Pagado**	$ 4.810.077.813

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
20-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 4.810.077.813	Pagado
22-12-2021	2	Segundo desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.633	Grabado
24-12-2021	3	Tercer desembolso Vigencia 2022	$ 3.006.298.632	Grabado
31-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 1.202.519.454	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
MEdiante Otrosí No. 2 publicado en la plataforma SECOP 2 el 25 de enero de 2023, se prorrogó el plazo de ejeccución del proecto el Paraíso hasta el 17 de octubre de 2023	20-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE GGC 702 de 2021	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma ni el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
De acuerdo con el nuevo Otrosí, la finalización de la primera etapa del contrato quedó para el día 17/07/2023, sin embargo, a la fecha se siguen evidenciando atrasos significativos e incumplimientos en el nuevo cronograma	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se publicó Otrosí No. 1 al Contrato el día 18 de octubre de 2022	19-10-2022		Alarma Apagada	Otrosí 1 PRONE 702-21	ACTA DE MODIFICACIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
La actividad de administración de la construcción y puesta en operación Termina El 17 Enero 2023, Pero El Proyecto “Normalización De Redes Eléctricas Barrio Nueva Esperanza” Finaliza El 19 De Octubre De 2022. El 30 De Agosto Se Pide Prórroga Por 6 Meses, Pendiente De Trámite Por Parte Del GGC Por Cambio De Minuta	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	28-03-2023 - 26-04-2023
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Rincon Pompeya Nuevo Amanecer

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	07-10-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	03-11-2021	07-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	07-12-2021	01-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	01-01-2022	03-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	03-01-2022	07-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	07-01-2022	11-01-2022	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	11-01-2022	21-01-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	21-01-2022	04-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	04-02-2022	14-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	14-02-2022	01-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	01-03-2022	11-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	11-03-2022	05-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	11-03-2022	26-03-2022	%3	%70
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	26-03-2022	05-04-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	05-04-2022	15-04-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	15-04-2022	25-04-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	25-04-2022	05-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	05-05-2022	15-05-2022	%5	%10
Etapa 3	Apertura de huecos BT	15-05-2022	25-05-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	25-05-2022	09-06-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	09-06-2022	24-06-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	24-06-2022	09-07-2022	%3	%80
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-07-2022	25-07-2022	%3	%10
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	25-07-2022	22-12-2022	%7,5	%10
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	22-12-2022	20-07-2023	%7,5	%10
Etapa 3	Inspectoría RETIE	20-07-2023	08-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	08-09-2023	18-09-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	18-09-2023	28-09-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-03-2022	16-03-2022	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	28-09-2023	03-10-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	28-09-2023	03-10-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	03-10-2023	07-10-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	397	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%80,05	**Avance contrato real**	%43,1	**Retraso contrato**	%36,95		
Avance obra proyectado	%78	**Avance de obra real**	%64,05	**Retraso obra**	%13,95		
Ultimo informe Constratista	28-03-2023 - 26-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	EMSA no diligenció las casillas dificultades ni factores de atraso, sin embargo se aprueba el informe por la demás documentación presentada, se evidencian atrasos significativos en el cumplimiento de las actividades descritas en el cronograma del Contrato	**Acciones a realizar – último informe**	Se debe requerir a EMSA el cumplimiento del cronograa en los términos y plazos establecidos		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 450.850.526	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El 21 de marzo de 2021 Se Publicó Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704 De 2021 Mediante El Cual Se Prorrogó El Plazo De Ejecución Del Proyecto Rincón Pompeya Nuevo Amanecer Hasta El 13 De octubre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí 3 Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 704 de 2021 mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto Rincón Pompeya Nuevo Amanecer hasta el 13 de junio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 PRONE 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma de acuerdo con el nuevo cronograma según Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-704-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-05-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Villavicencio	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	3
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jairo De Jesus Cadavid Castrillon	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON DE POMPEYA NUEVO AMANECER, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONICA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL OASIS los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y los cuales son financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio El Oasis

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101113047	$ 360.680.420		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-101113047	$ 721.360.840		07-10-2023	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	13-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	03-11-2021	03-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	13-11-2021	03-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-12-2021	13-12-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	03-11-2021	08-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	08-11-2021	10-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	08-11-2021	23-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	08-11-2021	18-11-2021	%1,15	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	08-11-2021	26-11-2022	%1,2	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	18-11-2021	18-12-2021	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	18-12-2021	16-02-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	16-02-2022	18-03-2022	%1,66	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	18-03-2022	28-03-2022	%3	%100
Etapa 3	Apertura de huecos MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	28-03-2022	07-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	17-04-2022	27-04-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	27-04-2022	07-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	07-04-2022	17-04-2022	%3	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	17-04-2022	27-04-2022	%3	%90
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-04-2022	07-05-2022	%3	%90
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	07-05-2022	17-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	17-05-2022	14-10-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	13-11-2022	%7,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	13-11-2022	23-12-2022	%3	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	23-12-2022	21-02-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	21-02-2023	20-08-2023	%3	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	21-02-2023	08-03-2023	%2	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20-08-2023	09-09-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	09-09-2023	24-09-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	38	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%88,57	**Avance contrato real**	%45,8	**Retraso contrato**	%42,77		
Avance obra proyectado	%84	**Avance de obra real**	%65,54	**Retraso obra**	%18,46		
Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**			

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%40	**Valor Total del Contrato**	$ 1.803.402.100	**Valor Total Pagado**	$ 721.360.840

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
17-12-2021	1	Primer desembolso (40%) vigencia 2021	$ 721.360.840	Pagado
20-12-2021	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 450.850.526	Grabado
22-12-2021	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 450.850.524	Grabado
30-12-2022	4	Cuarto desembolso	$ 180.340.210	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se Publicó El Otrosí No. 3 Al Contrato Prone Ggc 704 De 2021 El 21 de marzo de 2023, Mediante El Cual Se Prorrogó El Plazo De Ejecución Del Proyecto El Oasis Hasta El 9 De Octubre De 2023	30-05-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 3 al Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se publicó el Otrosí No. 2 al Contrato PRONE GGC 704 de 2021 el 30 de diciembre de 2022, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del proyecto El Oasis hasta el 9 de junio de 2023	23-02-2023		Alarma Activa	Otrosí No. 2 Contrato PRONE GGC 704-21	ACTA DE MODIFICACIÓN
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe completo en esta plataforma según el nuevo cronograma aprobado mediante Otrosí No. 1, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El nuevo cronograma acordado mediante Otrosí No. 1 del 30 de agosto y corrección del mismo del 12 de octubre de 2022, presenta atrasos significativos por parte de EMSA S.A. E.S.P., se debe requerir al OR sobre el cumplimiento de tales actividades	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Otrosí No 1 Del 31 De Agosto De 2022, Modifica Plazo De Etapa De Construcción Y Puesta En Operación Hasta El 23 De Abril De 2023 Y Modifica Etapa 3 Y 4	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**