SOLICITUD DE MODIFICACIÓN NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 004 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO.

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN E CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO D CALARCA, DEPARATAMENTO DEL QUINDÍO.
CONTRATISTA:	ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
NIT:	7.523.688
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
CC	7.523.688 DE ARMENIA QUINDÍO.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($114.106.268.00). incluidos impuestos.
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2023
SUSPENSIÓN 1	18 DE MAYO DE 2023
REINICIO	30 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DE 2023

El Arquitecto **MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ**, Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en calidad de supervisor, el señor **ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.523.688 de Armenia Quindío. en calidad de contratista del contrato de Obra No. 004 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA, DEPARATAMENTO DEL QUINDÍO." argumentan lo siguiente:

1. Que el Departamento del Quindío suscribió el Contrato de obra No. 004 de 2023 con el contratista **ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.523.688 de Armenia Quindío el día trece (13) de marzo de 2023.

Powered by CamScanner

2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de obra No. 004 de 2023 se fijó en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hecho que tuvo ocurrencia el día diez (10) de abril de 2023, con fecha de terminación inicial el día veinticuatro (24) de mayo de 2023.

3. Que de conformidad a acta de reunión, de la cual hicieron parte, el Contratista, la Arquitecta que realiza el apoyo técnico a la supervisión y el supervisor del contrato de obra 004 de 2023, se llegó a la conclusión de prorrogar el contrato de obra, teniendo en cuenta la solicitud por parte del contratista y el acta de reunión (Revisión estado de obra) del 29 de mayo de 2023, por lo tanto, se solicita una prórroga por un término de diez (10) días calendario, bajo las siguientes consideraciones:

   *"Con la presente solicito Prorrogar por diez Días Más a partir del del 30 de mayo del 2023 del contrato No 004 del 2023 cuyo objeto CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO esto debido a la demora en la entrega de los ángulos de 3*3*5/16" que no son muy comerciales pero ya me llegaron y están en obra para construir la cercha de 24 m e izarla sobre la quebrada el cofre y pasar por allí la tubería de alcantarillado objeto del contrato. De acuerdo a esto el tiempo total serían los 7 días que faltaron cuando se hizo la suspensión que fue el 17 de mayo del 2023 y el vencimiento era el 24 de mayo del 2023 que es la diferencia entre estas dos fechas más los 10 días para la entrega de la obra o sea sería 17 días más a partir del 30 de mayo o sea que la entrega de la obra sería para el 15 de junio del 2023"*

Que, de acuerdo a la solicitud de prórroga, se debe tener en cuenta la fecha de finalización del contrato, posterior a la misma, inicia la prórroga de diez (10) días, es decir a partir del 6 de junio hasta el 15 de junio de 2023.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que para que termine el plazo del contrato de obra No. 004 de 2023 faltan cuatro (04) días y las actividades que desarrollen deben de ser supervisadas, la supervisión considera viable prorrogar por un término de diez (10) días el plazo de ejecución del contrato en mención.

Con base en lo anterior, solicito:

1. Autorizar la modificación de la cláusula cuarta del Contrato de Obra No. 004 de 2023, la cual quedará así: **"CLÁUSULA 4 - PLAZO DE EJECUCIÓN**: La ejecución del contrato de obra se llevará a cabo en el corregimiento de la Virginia Municipio del Municipio de Calarcá, departamento del Quindío, zona urbana, sector del puente quebrada Cajones. El plazo de ejecución del contrato será de CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con los tiempos de ejecución del proyecto establecidos en la consultoría del proyecto. El plazo para la liquidación del contrato será el establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2017.

Powered by CamScanner

2. El contratista se compromete a ampliar las coberturas en los términos amparados en las garantías de conformidad al plazo de la modificación.

3. El contratista asumirá los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio.

4. Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato de Obra No. 004 de 2023, continúan vigentes y no sufren modificación alguna.

Se firma a los _____ días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

MILTON CESAR TORRES HERNÁNDEZ
Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

Elaboró: Juan Felipe Berdi García- Abogado Contratista componente Jurídico PDA Quindío.
Elaboró: Sandra Mejía- Arquitecta- Contratista Componente Técnico PDA Quindío
Revisó: Yesid Javier Sarmiento Bahamon- Abogado contratista, componente Jurídico PDA Quindío.

Powered by CamScanner

Alvaro Antonio Hurtado Osorio
Ingeniero Civil

ARMENIA 29 DE MAYO DEL 2023

SEÑORES
GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PDA

REFERENCIA: PRORROGA DEL CONTRATO 004 DEL 2023

Con la presente solicito Prorrogar por diez Días Más a partir del 30 de mayo del 2023 del contrato **No 004 del 2023** cuyo objeto **CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIRGINIA, MUNICIPIO DE CALARCA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO** esto debido a la demora en la entrega de los ángulos de 3*3*5/16" que no son muy comerciales pero ya me llegaron y están en obra para construir la cercha de 24 m e izarla sobre la quebrada el cofre y pasar por allí la tubería de alcantarillado objeto del contrato. De acuerdo a esto el tiempo total serían los 7 días que faltaron cuando se hizo la suspensión que fue el 17 de mayo del 2023 y el vencimiento era el 24 de mayo del 2023 que es la diferencia entre estas dos fechas más los 10 días para la entrega de la obra o sea sería 17 días más a partir del 30 de mayo o sea que la entrega de la obra sería para el 15 de Junio del 2023

Agradeciendo la atención prestada.

Atte.

ALVARO HURTADO OSORIO
INGENIERO CIVIL
C.C. [illegible] de Armenia

ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
INGENIERO CONTRATISTA
T.P No 63202-13459

Cra 11 No 24N-75 Oficina D1
Cel: 3117469433 Fijo: 7312187
Armenia-Quindio

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-DES-01
QUINDIO	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 29/07/2011 Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 29 DE MAYO DE 2023
ASUNTO: REVISIÓN COMITÉ OBRA LA VIRGINIA
LUGAR: GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO PDA.
OBJETIVO:

TEMAS TRATADOS:

- PENDIENTE VISITA COMITE DE OBRA IN SITIO PARA EL 30 DE MAYO DE 2023 8:00am
- ENTREGA AJUSTADA DE AIU POR PARTE DEL INGENIERO CONTRATISTA.
- REVISIÓN CARPETA DE DOCUMENTACION COMPLETA 100% DE 2023.
- PREGUNTAR AL MUNICIPIO DE CALARCA QUE ACCIÓN TOMAR CON RESPECTO A CAMARA UBICADA EN PREDIO DE LA MZ B CS 11. B/. MARIANO OSPINA.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-DES-01
QUINDIO	Acta de reunión	Versión: 03 Fecha: 29/07/2011 Página 2 de 2

COMPROMISOS:

* ENTREGA AIU.
* SOLICITUD PRORROGA ADAPTAR DE 1 REUNION.
ENTREGAR DOCUMENTO HOY MISMO.
* REUNION CON SEC DE INFRAESTRUCTURA PARA MIRAR ACCIONES A EJECUTAR CON RESPECTO A CANCHA UBICADA FRENTE A CUBIERTA UBICADA EN LA MZ B CS 11 B/ BARRIO OSPINA PEREZ

Nombre: SANDRA V. MEJIA H.
Cargo: CONTRATISTA
C.C 24-38566.

Nombre: JOSE [illegible]
Cargo: CONTRATISTA
C.C 7523 610

Nombre: JORGE PORRAS
Cargo: CONTRATISTA PDA
C.C 34533842

Nombre:
Cargo:
C.C

Nombre:
Cargo:
C.C

Nombre:
Cargo:
C.C

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-CIG-04
	Control de asistencia	Versión: 04 Fecha: 18/12/2012
		Página 1 de 1

LISTA DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: GOB QUINDIO PDA.
FECHA Y HORA: 9:30 am - 29 MAYO 2018.
TEMA: AVANCES OBRA LA VIRGINIA

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Alvaro de Jesus	4.523.687	Contratista	Contratista	3117469833	alvaroalzate75@hotmail.com	
Julio E. Posada	34533842	PDA Quindio	Contratista	3108208973	tecnicodaguado@gmail.com	
SANDRA V. MOLA	24[illegible]906	Contratista ← PDA		3[illegible]3676	arquisan2018@gmail.com	

Powered by CamScanner