MINISTERIO DEL TRABAJO

54-9119

San José de Cúcuta,

No:54-2-2022-011445
22/12/2022 10:14:41 a. m.

Doctor
Wilmar Manuel Cepeda Basto
Director Regional Norte de Santander.
wcepeda@sena.edu.co
Ciudad.

Asunto: Solicitud constitución de reserva presupuestal, de prórroga de actividades y adición de recursos del contrato CO1.PCCNTR.3821800 de 2022

Respetado Doctor Cepeda Basto:

Atendiendo la comunicación realizada por el ing. Fabian Prato, representante legal de la empresa INGPRA SAS., con numero de radicado 54-1-2022-009065 en la ejecución del contrato cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER", y en el seguimiento que desde la parte técnica se ha venido realizando a la ejecución del mismo, solicito dar traslado de esta petición al área jurídica con la intención de realizar prórroga del mismo por el tiempo de un (1) mes y quince (15) días, como lo solicita el contratista, así mismo y entendiendo que se extiende el tiempo de la actual vigencia, es necesario para el cumplimiento del objeto contractual se constituya la reserva presupuestal que soporte el compromiso del presente contrato.

Como expresa el contratista en comunicación adjunta, y en la verificación técnica realizada, se concluye que los factores externos principalmente la ola invernal ha impedido el crecimiento natural de la grama en algunos sectores de la cancha de futbol intervenida, a lo cual impide que se realizan la totalidad de las actividades contratadas, y entendiendo que es un proceso natural, se justifica se prorrogue por un (1) mes y quince (15) días, desde la fecha estimada de terminación.

De igual forma y de acuerdo con las actas de seguimiento de obra numero 03-04-05 en donde se ajustan las cantidades y se realiza el balance de ejecución de actividades, como también la creación de 1 ítem, no previsto, se solicita considerar, para la correcta ejecución del contrato la adición de $ 3,069,372, TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC. Disponibles dentro del CDP 5822 del proceso en mención.

Cordialmente.

Heriberto Trujillo Herrera
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.3821800 de 2022

Proyectó: Pablo Albarracin Ramirez – palbarracinr@sena.edu.co
Arquitecto Regional Contratista.

INGPRA S.A.S.

NIT: 900 937 767-7

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No.54-1-2022-009065
21/12/2022 8:46:45 a. m.

21 de diciembre de 2022, San José de Cúcuta

SEÑORES:
HERIBERTO TRUJILLO
SUPERVISOR CONTRATO
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3821800 de 2022 cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS, ADICION DE RECURSOS Y PRORROGA DE CONTRATO.

Cordial saludo,

Yo, Fabian Alberto Prato Duarte, en calidad de representante legal de INGPRA S.A.S; me permito presentar los APU de los ítems:

- NP-2 FILTRO FRANCES (INCLUYE EXCAVACIÓN B: 0,25m H:0,45m)

Lo anterior ítems son de necesidad incluir al presupuesto para lograr modificar y ejecutar de manera correcta el alcance total del presente contrato. Se realizó un balance de la obra y esta firma contratista de obra, ve la necesidad de una adición de recursos económicos, por valor de $ 3,069,372 con el fin de lograr una correcta y completa intervención de la cancha según el objeto contractual y el alcance del contrato.

Por otra parte informo y como han sido testigos del avance de las intervenciones que se ha estado trabajando de manera intensa en la cancha de futbol para poder cumplir con el objeto del presente contrato en referencia. La cancha ya presenta crecimiento de grama en varias partes debido a la germinación de las semillas aplicadas, pero se ha visto afectada en su proceso y a la presente fecha debido a las intensas lluvias ocasionadas por la ola invernal, adicional a esto el proceso natural para el crecimiento de la semilla, el control de plagas y tratamiento de áreas circundantes a la cancha; por lo anterior, es necesario y se solicita la ampliación de tiempo del contrato por un (1) mes y quince (15) días, con el fin de cumplir la totalidad del objeto contractual.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
INGPRA S.A.S.
NIT: 900937767-7
Anexo: APU´s no previstos.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

[redacted] ACTA DE COMPARACION Y FUACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 2) [redacted]

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.3821800 de 2022	INGPRA S.A.S		6/12/2022	01
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		INTERVENTOR: HERIBERTO TRUJILLO HERRERA SUPERVISOR: HERIBERTO TRUJILLO HERRERA	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
4 Y 26 DIAS	5/8/2022	30/12/2022	pendiente por presentar	$ 120,916,709.00

Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Calle 2N entre Avenidas 4 y 5, Barrio Pescadero Calle 2N 1N-142 Barrio Pescadero Avenida Canal Bogotá # 1N-30 Calle 18 # 5-15 Zona Industrial, Barrio Prados Norte Calle #N 19 - 146, Barrio Comuneros Avenida 10 # 29-06, Patio Centro	30/12/2022		$1,032,561	$ 1,244,988.40
Valor inicial del contrato	$ 120,916,709.00			
Valor adición	$ 3,069,372.00	Valor anticipo	$ 0.00	
Valor total	$ 123,986,081.00			

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo Contratista	 Interventoría	Valor Pactado/Determinado
NP-2	FILTRO FRANCES (INCLUYE EXCAVACIÓN B: 0,25m H:0,45m)	ML	37	$ 67,390.00	$ 68,500.00	$ 67,390.00

Mediante el presente documento, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE representante legal de INGPRA S.A.S quien ejerce como CONTRATISTA del proyecto y HERIBERTO TRUJILLO HERRERA, Supervisor de la Entidad y PABLO ALBARRACIN RAMIREZ Apoyo de la Supervision, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, Indicando los items correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-2	FILTRO FRANCES (INCLUYE EXCAVACIÓN B: 0,25m H:0,45m)	ML	$ 67,390.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI038 en _____<indique el número de folios >.

Presentó:

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

HERIBERTO TRUJILLO HERRERA
SUPERVISOR SENA

PABLO ALBARRACIN RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISION

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (Hoja 2 de 2)

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	DE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATISTA:	INGPRA S.A.S		
INTERVENTOR:	HERIBERTO TRUJILLO HERRERA		
SUPERVISOR:	HERIBERTO TRUJILLO HERRERA		

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP-1	DESMONTE REMOCION CON RETIRO Y ESTABLECIMIENTO DE LA CAPA VEGETAL A 10 CM DE ALTURA	M2	37

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
HERRAMIENTA MENOR		5%	350	350
TUBERIA 6"	ML	1	24000	24000
GEOTEXTIL NT 1600	M2	1.1	4200	4620
triturado 1/2"	M3	0.1	58000	5800
			SUBTOTAL	

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
AYUDANTE DE CONSTRUCCION			12500	1	12500
OFICIAL DE CONSTRUCCION			18900	1	18900
				SUBTOTAL	

				TOTAL COSTO DIRECTO	66170
AU CON	0.16			TOTAL COSTO INDIRECTO	10587.2
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	76757.2
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	2840016.4

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los NUEVE_(22) dias, del mes _DICIEMBRE_ del año _2022__.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de cc la presente contratación

Firma:
Nombre:
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
SUPERVISOR SENA

Copias: Contratista, Interventor, Supervisor