R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Yolombó, 27 de abril de 2023

Señores,
GIRACOM
INTERVENTORIA

Asunto: Adición monetaria para contrato de obra No. 006 del 24 de febrero de 2023.

Reciban un cordial saludo, a través de la presente me permito solicitarles adición en recurso monetario para el contrato de obra que tiene como objeto "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS". Lo anterior, debido a que el balance de obra se encuentra por encima del valor contractual debido al aumento presupuestal de algunas actividades cuyas cantidades eran difíciles de saber hasta tener la vía totalmente limpia; estas actividades son la imprimación con emulsión asfáltica, la cual se realizará en riego doble, el primero para garantizar adherencia entre pavimento rígido existente y la geomalla en fibra de vidrio, y el segundo para garantizar la adherencia de la mezcla asfáltica encima de la geomalla. Por otro lado, se encuentra la actividad de sellado de grietas y juntas del pavimento rígido existente, la cual aumentó considerablemente al tener la vía totalmente libre de escombros, polvo y sucio en general.

Planteado lo anterior, se solicita una adición por el valor de $30'146.619 COP para llevar a cabo la finalización de actividades restantes del contrato de obra. La adición de recurso monetario contemplada implica una adición en tiempo de siete (7) días. Escalamos esta solicitud a la interventoría para el aval y la solicitud de los trámites administrativos ante la entidad contratante.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Atentamente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U INGENIEROS SAS
NIT 900.673.974-0

Paula
Andrea
Ortiz Rosero

Ingeniera Civil
Especialista en Alta gerencia
Master en gestión y dirección de proyectos

Medellín, abril 28 de 2023

Señores:
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"
Carrera 14 N°7-21 Ed Bolívar
Girardota – Antioquia

REF: **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"

Asunto: **Aval a la solicitud de recursos financieros al contrato**

Por medio del presente, la interventoría presenta el aval a la solicitud de recursos monetarios presentados por el contratista, esto dado que dos actividades específicas presentaron incremento en sus cantidades de manera tal que no puedo ser subsanado con el presupuesto inicial del proyecto. A continuación, se presenta la justificación por la cual se da el aval a la solicitud.

1. **Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).**

Tal como se indica en las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano, en la sección 342-11, donde se describen las directrices para la correcta utilización de Geomallas en Capa Asfáltica, es necesario la doble aplicación de riego imprimante, con el fin de la adherencia entre la capa antigua de pavimento y la malla y la malla y la capa asfáltica nueva se dé de manera adecuada. Adicionalmente, las zonas donde se dio la demolición del pavimento asfaltico existente se requirió una previa imprimación previa a la nivelación.

2. **Suministro y colocación de sellado de juntas con ruteado, material compuesto por asfalto modificado con polímeros, resinas y aditivos. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.**

A medida que se llevó a cabo la ejecución de la obra, se pudo tener una visión real de la necesidad del sello para juntas, dado que las condiciones de las placas que presentaban

fisuramiento no se consideraron tan drásticas como su demolición, si se hizo necesario el sellado de estas fisuras para garantizar la vida útil del proyecto una vez concluida la construcción.

Una vez realizado el balance de la obra, el cual se anexa como soporte, se obtiene un incremento en el valor presupuestal de $30.146.619, los cual se hacen necesarios para llevara cabalidad el proyecto sin comprometer la calidad y vida útil de este; adicionalmente se solicita un plazo de siete (7) días calendario para cumplir la ejecución física y presupuestal.

Anexo:

- Último Balance de obra realizado.

Cordialmente;

Ing. Paula Andrea Ortiz Rosero
Directora de Interventoria

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			**CONTRATISTA**	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	**Fecha suscripción**	24/03/2023	**FECHA DE BALANCE**	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	**Fecha de inicio**	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	**Fecha de terminación**	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
						CALLE COLOMBIA		CALLE COLOMBIA	
1	**PRELIMINARES**				$ 52.169.299		$ (31.097.652)		$ 21.071.647
1,1	Demarcación, corte y demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: cortes al pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría.	m3	43,89	$ 105.480	$ 4.629.327	4,88	$ 514.477	48,77	$ 5.143.804
1,2	Demolición de PAVIMENTO RIGIDO, incluye equipo mecanico tipo demoledor o similar, herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad.	m2	449,49	$ 32.638	$ 14.670.067	-177,39	$ (5.789.628)	272,09	$ 8.880.439
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y/o supervisión y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	121,36	$ 89.375	$ 10.846.635	-92,20	$ (8.240.196)	29,16	$ 2.606.439
1,4	Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, de más de 4 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio incluye botada de escombros y demás	m3	65,36	$ 66.164	$ 4.324.483	1,76	$ 116.482	67,12	$ 4.440.965
1,5	Apuntalamiento y entibación semicadrada para una protección del 50%, mediante largueros verticales, tablones horizontales y estacones de apoyo, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	296,16	$ 59.761	$ 17.698.787	-296,16	$ (17.698.787)	0,00	$ -
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS**				$ 524.244.330		$ 28.977.211		$ 553.221.540

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA DE BALANCE	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL
2,1	Suministro, transporte e instalación de Base Granular, reacomodado con medios mecánicos, compactado, según normas para la construcción de pavimentos INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	211,26	$ 301.602	$ 63.715.728	-118,37	$ (35.701.697)	92,88	$ 28.014.031
2,2	Suministro, transporte y colocación de Pavimento rigido concreto f´c 3500 Psi para reposición de losas en concreto, cunetas y bordillos entre otras. Incluye formaletería y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	3,45	$ 864.112	$ 2.981.185	3,63	$ 3.140.840	7,08	$ 6.122.025
2,3	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	2194,40	$ 6.799	$ 14.919.177	2261,89	$ 15.377.998	4456,29	$ 30.297.175
2,4	Suministro, transporte y aplicación de geomalla en fibra de vidrio RT100 para refuerzos de capas estructurales. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demás elementos para la correcta ejecución de la actividad.	m2	2194,40	$ 58.838	$ 129.113.010	6,91	$ 406.417	2201,31	$ 129.519.427
2,5	Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y el transporte externo se pagan por su respectivo ítem.	m3	177,04	$ 1.589.469	$ 281.393.786	2,13	$ 3.382.194	179,16	$ 284.775.979
2,6	Suministro y colocación de sellado de juntas con ruteado, material compuesto por asfalto modificado con polímeros, resinas y aditivos. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	ml	936,00	$ 25.236	$ 23.620.496	1931,00	$ 48.729.890	2867,00	$ 72.350.386

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA DE BALANCE	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL
2,7	Suministro y colocación de lechada con una relación Agua/Cemento (A/C) igual a 0.50, una resistencia de f'c de 30 Mpa para inyección de lechada para mejorar el material de apoyo	m3	2,00	$ 472.560	$ 947.010	-2,00	$ (947.010)	0,00	$ -
2,8	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN compactado con equipo liviano hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo de proctor modificado. Incluye: acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. Su medida será en sitio despues de compactado.	m3	65,36	$ 30.588	$ 1.999.199	4,69	$ 143.318	70,05	$ 2.142.517
2,9	Lleno compacto con material de prestamo, incluye suministro e instalación del lleno, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución.	m3	38,32	$ 144.974	$ 5.554.739	-38,32	$ (5.554.739)	0,00	$ -
3	PINTURA				$ 20.519.450		$ 12.788.049		$ 33.307.498
3,1	Suministro, transporte y aplicación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, resaltos, prohibido parquear, velocidad máxima, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar, pictograma de zona escolar entre otros), incluye limpieza de la zona de aplicación y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	49,76	$ 81.970	$ 4.078.417	52,52	$ 4.304.824	102,27	$ 8.383.241

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA DE BALANCE	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de Inicio	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNTARIO	V/TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL
3,2	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, lineas de resalto, líneas de pare, cebra, linea de bloqueo, etc. Incluye microesferas de vidrio y alumina autodeslizante.	ml	39,20	$ 43.351	$ 1.699.343	107,72	$ 4.669.734	146,92	$ 6.369.076
3,3	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alumina autodeslizante.	ml	800,00	$ 18.427	$ 14.741.690	206,95	$ 3.813.491	1006,95	$ 18.555.181
					$ 7.537.141		$ (2.934.000)		$ 4.603.140
4	ANDENES								
4,1	construcción de Andén en concreto de 21 Mpa. Espesor de 10 cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	87,45	$ 72.420	$ 6.333.129	-34,83	$ (2.522.461)	52,62	$ 3.810.668
4,2	suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D84	m2	87,45	$ 13.768	$ 1.204.012	-29,89	$ (411.539)	57,56	$ 792.472
					$ -		$ 15.456.102		$ 15.456.102
	OBRAS EXTRAS								
OE1	Suministro, transporte e instalación de cerramiento con Saran verde H=2.1m	ml		$ 17.500	$ -	68,00	$ 1.190.000	68,00	$ 1.190.000
OE2	Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg		$ 8.500	$ -	17,89	$ 152.082	17,89	$ 152.082

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			**CONTRATISTA**	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	**Fecha suscripción**	24/03/2023	**FECHA DE BALANCE**	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	**Fecha de inicio**	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	**Fecha de terminación**	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
						CALLE COLOMBIA		CALLE COLOMBIA	
OE3	Suministro, transporte y colocación de tapa para medidor común	unidad		$ 131.100	$ -	7,00	$ 917.700	7,00	$ 917.700
OE4	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.88mx0.8m)	unidad		$ 707.400	$ -	2,00	$ 1.414.800	2,00	$ 1.414.800
OE5	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.85mx0.55m)	unidad		$ 667.400	$ -	2,00	$ 1.334.800	2,00	$ 1.334.800
OE6	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.7mx0.5m)	unidad		$ 617.400	$ -	3,00	$ 1.852.200	3,00	$ 1.852.200
OE7	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.67mx0.3m)	unidad		$ 567.400	$ -	3,00	$ 1.702.200	3,00	$ 1.702.200
OE8	Suministro, transporte y conformación de RESALTO en mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.; ancho 200cm, alto 7.5cm	ml		$ 207.600	$ -	33,20	$ 6.892.320	33,20	$ 6.892.320

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			**CONTRATISTA**	**R&U INGENIEROS S.A.S**
				INTERVENTOR	**PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO**
VALOR	$ 785.811.286	**Fecha suscripción**	24/03/2023	**FECHA DE BALANCE**	**28 de abril de 2023**
PLAZO	2 meses y 15 días	**Fecha de inicio**	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	**Fecha de terminación**	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	CALLE COLOMBIA							CALLE COLOMBIA	

OBSERVACIONES:

CANTIDADES CONTRACTUALES		ACUMULADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
COSTO DIRECTO	$ 604.470.220	A FAVOR	**$ 23.189.710**		$ 627.659.927
COSTOS INDIRECTOS AU 30,%	$ 181.341.066		$ 6.956.913		$ 188.297.978
COSTO TOTAL	**$ 785.811.286**		**$ 30.146.623**		**$ 815.957.905**

RESUMEN

OBRAS CONTRACTUALES Y EXTRAS	
COSTO DIRECTO	**$ 627.659.927**
COSTOS INDIRECTOS AU 30,%	**$ 188.297.978**
COSTO TOTAL	**$ 815.957.905**

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**-$ 30.146.619**
VALOR ACTA	

Firma del Contratista
Empresa: R&U INGENIEROS S.A.S
Representante legal: **SERGIO ANDRES RIOS USUGA**
Contratista de obra

Firma de Interventoría
PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
Representante legal
Interventoría de obra

Firma de Supervisor
Supervisión de obra

Firma de Supervisor
Supervisión de obra

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

BALANCE DE OBRA

GRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA DE BALANCE	28 de abril de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023		
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNTARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
						CALLE COLOMBIA		CALLE COLOMBIA	

GIRAC JM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	006
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN OBRA PUBLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONTRATO No. 024 DE FEBRERO DEL 2023
OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ-Antioquia Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS"
LOCALIZACIÓN	YOLOMBO – ANTIOQUIA
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.673.974-0
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR INICIAL	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($785.811.285)
VALOR A ADICIONAR	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($30.146.619)
TOTAL VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($815.957.904).
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DEL 03 DE MARZO DEL 2023 HASTA EL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA 1	SIETE (7) DÍAS
PLAZO TOTAL CON ADICIÓN	DOS (2) MESES Y VEINTIUNO (21) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE ACTA DE INICIO	03 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE SUSPENCIÓN:	N/P
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/P
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA 1	24 DE MAYO DEL 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 38 DEL 16/02/2023 COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 50 DEL 23/02/2023

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	Por medio de Oficio No.001 presentado por el contratista R&U INGENIEROS S.A.S solicitando prorroga al contrato de obra No. 006. La supervisión de GIRACOM da la aprobación a dichas justificación nombradas a continuación y adjuntadas: Debido a que el contratista entrego la solicitud de adición al contrato No. 006 el día 28 de abril del 2023 y las actividades de repavimentación se terminaron el dia 16 de mayo del 2023 y esta actividad solo se puede hacer una vez la capa asfáltica este instalada, se solicita una prórroga de siete (7) días para para poder terminar las actividades solicitadas y así poder garantizar la culminación exitosa del contrato. Por los motivos antes mencionados nos vemos en la necesidad de pedir la prórroga de SIETE (07) DÍAS al contrato de obra No 006 del 24 DE FEBRERO del 2023 cuyo objeto es la "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- Antioquia Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS".
¿EN CUANTO Y POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	Por medio de Oficio No.001 presentado por el contratista R&U INGENIEROS S.A.S solicitando prorroga al contrato de obra No. 006. La supervisión de GIRACOM da la aprobación a dichas justificación nombradas a continuación y adjuntadas: "Por medio del presente, la interventoría presenta el aval a la solicitud de recursos monetarios presentados por el contratista, esto dado que dos actividades específicas presentaron incremento en sus cantidades de manera tal que no puedo ser subsanado con el presupuesto inicial del proyecto. A continuación, se presenta la justificación por la cual se da el aval a la solicitud.

	1. Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL). Tal como se indica en las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano, en la sección 342-11, donde se describen las directrices para la correcta utilización de Geomallas en Capa Asfáltica, es necesario la doble aplicación de riego imprimante, con el fin de la adherencia entre la capa antigua de pavimento y la malla y la malla y la capa asfáltica nueva se dé de manera adecuada. Adicionalmente, las zonas donde se dio la demolición del pavimento asfaltico existente se requirió una previa imprimación previa a la nivelación. 2. Suministro y colocación de sellado de juntas con ruteado, material compuesto por asfalto modificado con polímeros, resinas y aditivos. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. A medida que se llevó a cabo la ejecución de la obra, se pudo tener una visión real de la necesidad del sello para juntas, dado que las condiciones de las placas que presentaban fisuramiento no se consideraron tan drásticas como su demolición, si se hizo necesario el sellado de estas fisuras para garantizar la vida útil del proyecto una vez concluida la construcción. Una vez realizado el balance de la obra, el cual se anexa como soporte, se obtiene un incremento en el valor presupuestal de $30.146.619, los cual se hacen necesarios para llevar a cabalidad el proyecto sin comprometer la calidad y vida útil de este". Por los motivos antes mencionados nos vemos en la necesidad de pedir una adición de TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($30.146.619) al contrato de obra No 006 del 24 DE FEBRERO del 2023 cuyo objeto es la "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- Antioquia Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS".

Dado en el municipio de Girardota, a los diecisiete días (17) del mes de MAYO del año 2023.

ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
SUPERVISOR GIRACOM

JOSELUIS CARDONA OCHOA
R.L. EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, POR SUS SIGLAS "GIRACOM"- Contratista

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA ACTUAL

Número Certificado : 100 Fecha : 17/05/2023 Número Solicitud : 0

Solicitante : 1026153346 CARDONA OCHOA JOSELUIS

Detalle EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA OTROSI-01-CAD-001-REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO-ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS.

Sec	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Valor Inicial	Adi/Reb	Valor Total
01	01	2.3.2.02.02.008-890.01.10.23	OTROSI-01-CAD-001-OBRA MEJORAMIENTO MALLA VIAL URBA	30.146.619,00	0,00	30.146.619,00
					Total	30.146.619,00

Valor En Letras

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

SISTEMA FINANCIERO - PRESUPUESTO

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
"GIRACOM"
NIT: 901.464.458 – 9

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No. 100 .	

Fecha de creación:	17/05/2023
Fecha de vencimiento:	

Descripción de la solicitud:	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS ".

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación con saldo disponible contra la cual se puede ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor
2.3.2.02.02.008.890.01.10.23	**OTROSÍ NRO. 1-CAD-001-OBRA MEJORAMIENTO MALLA VIAL URBANA MUNICIPIO DE YOLOMBO Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS**	**$ 30.146.619**
Total		**$30.146.619**

Valor total en letras:	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Firma de quien solicita:	
Firma del ordenador del gasto:	

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRIT

Nit: 901464458-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 119 Fecha 17/05/2023 Sol.Nro: 0 Certificado: 100 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900673974 R & U INGENIEROS SAS

Detalle : OTROSI-01-CAD-001-REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO-ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Valor Inicial	Adl/Red	Valor Total
01	01	2.3.2.02.02.008-890.01.10.23	OTROSI-01-CAD-001-OBRA MEJORAM	30.146.619,00	0,00	30.146.619,00
					Total	30.146.619,00

Distribución del Pac

Valor En Letras

TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
0,00	0,00	0,00	0,00	30.146.619,00	0,00
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
"GIRACOM"
NIT: 901.464.458 – 9

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

RP No.	119	Fecha de Solicitud	17/05/2023

Seleccionar:	
Contrato	x
Convenio	

Seleccionar el Tipo de Contrato o Convenio:					
Prestación de Servicios		Asociación		Consultoría	
Obra Publica	x	Interadministrativo		Interventoría	
Suministro		Compraventa		Arrendamiento	
Otro		(Cual):			

Nombre	R & U INGENIEROS S.A.S		
NIT	900.673.974-0	900.673.974-0	900.673.974-0
Dirección	CL 27 CR 75 79 IN 401, Medellín, Antioquia.		
Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.	No. de Disponibilidad	

Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor
2.3.2.02.02.008.308.890.01.10.23	OTROSÍ NRO. 1 - CAD-001-OBRA MEJORAMIENTO MALLA VIAL URBANA MUNICIPIO DE YOLOMBO Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS	30.146.619
Total		$30.146.619

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Objeto del contrato o convenio: CONTRATO DE OBRA NRO. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, OTROSÍ NRO. 1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS".

Nombre y Firma del Ordenador del Gasto:	
Nombre y Firma de quien solicita:	

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

OTROSÍ NÚMERO 1

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: NRO 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DEL CONTRATO: 24 DE FEBRERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($785.811.285).

PARTES: - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

R & U INGENIEROS S.A.S

PLAZO: El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de pólizas

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ-ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS";

ACTA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2023

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17 de mayo de 2023.

OTRO SÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 17 DE MAYO DE 2023

VALOR ADICIONADO: TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($30.146.619)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($815.957.904).

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

PRORROGA:	SIETE (7) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS, días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2023

Entre los suscritos a saber, **JOSELUIS CARDONA OCHOA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 003 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien adelante se llamará **GIRACOM,** y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **R & U INGENIEROS S.A.S**, bajo el 900.673.974-0, representada legalmente por SERGIO ANDRES RIOS USUGA, identificado legalmente Nro. 1.036.633.436, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otro sí número 1 al contrato de obra Nro. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

Que la entidad "**GIRACOM"** firmó un contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. CAD-001-2023 con el Municipio de Yolombó "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA".

Que se celebró el OTROSÍ NRO. 1 del contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. CAD-001-2023, y el día 02 de mayo de 2023, se celebró el OTROSÍ NRO. 2 donde se amplía el plazo y se adiciona el valor del contrato.

Que dicho contrato deriva el contrato de obra Nro. 006 entre "GIRACOM" y R & U INGENIEROS S.A.S, cuyo objeto es la "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"; el cual se viene ejecutando de la mejor manera, como se ha podido evidenciar durante la supervisión del mismo y el cual va a generar un gran impacto a la comunidad del sector mejorando notablemente su calidad de vida.

Que, por otro lado, el día 27 de abril de 2023, la señora PAULA ANDREA ORTÍZ ROSERO encargada de la interventoría del contrato de la referencia, recibió y revisó oficio por parte del contratista R & U INGENIEROS S.A.S, con asunto "ADICIÓN MONETARIA (...)", en el cual se exponen las justificaciones del porque se debe ampliar y adicionar.

Que, por otro lado, el 15 de mayo de 2023, el señor PAULA ANDREA ORTÍZ ROSERO encargada de la interventoría, radicó en las instalaciones de GIRACOM una solicitud formal de ampliación y adición al contrato Nro. 006 de 2023.

Que la interventoría del contrato de obra fundamenta en dicha solicitud, que, lo anterior, debido a que el balance de obra se encuentra por encima del valor contractual debido al aumento presupuestal de algunas actividades cuyas cantidades eran difíciles de saber hasta tener la vía totalmente limpia; estas actividades son la imprimación con emulsión asfáltica, la cual se realizará en riego doble, el primero para garantizar adherencia entre pavimento rígido existente y la geomalla en fibra de vidrio, y el segundo para garantizar la adherencia de la mezcla asfáltica encima de la geomalla. Por otro lado, se encuentra la actividad de sellado de grietas y juntas del pavimento rígido existente, la cual aumentó considerablemente al tener la vía totalmente libre de escombros, polvo y sucio en general.

Que, por las razones expuestas anteriormente, el señor PAULA ANDREA ORTÍZ ROSERO encargado de la interventoría del contrato, solicitó adicionar al contrato de obra Nro. 006 la suma de TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($30.146.619), para llevar a cabo la finalización de actividades restantes del contrato de obra, el cual se anexa en la proyección presupuestal.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

Que, por lo anterior, después de revisar las justificaciones y una vez verificado el avance físico en obra; Con el aval por parte de la interventoría, se requiere la ampliación del plazo del contrato por SIETE (7) DÍAS, y adicionar la suma de TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($30.146.619).

De conformidad con lo anterior, el presente Otro sí, se regirá por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar y modificar la cláusula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El contrato de Obra Nro. 006 del 24 de febrero de 2023, tendrá como valor adicional la suma de **TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($30.146.619).** Quedando dicho contrato con un valor total de la siguiente manera: Las partes han convenido como valor total del contrato la suma de **OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($815.957.904).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Ampliar y modificar la cláusula OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: El contrato de obra Nro. 006 del 24 de febrero de 2023, tendrá una duración de SIETE **(7) DÍAS** más. Quedando dicho contrato con un plazo total de la siguiente manera: OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: tendrá una duración de **DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS,** días contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del contrato de obra nro. NRO 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023.

CLÁUSULA CUARTA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA NRO 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y R & U INGENIEROS S.A.S.**

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 N° 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

CLÁUSULA QUINTA: Hace parte integral de la presente ampliación y adición la solicitud, la ficha técnica, solicitud por parte del contratista e interventor y el informe del supervisor.

Dado en el municipio de Girardota-Antioquia, a los 17 días del mes de mayo de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

R Y U INGENIEROS S.A.S
NIT 900.673.974-0
Representada legalmente por SERGIO ANDRES RIOS USUGA
Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.633.436
EL CONTRATISTA

OTROSÍ NÚMERO 1 DEL CONTRATO DE OBRA 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023.

Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101406696	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	03	03	2023	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
R&U INGENIEROS S.A.S.	NIT: 900.673.974-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 27 NRO. 75 - 79	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	NIT: 901.464.458-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 14 NRO. 7 - 21 D BOLIVAR	GIRARDOTA, ANTIOQUIA	3147605251

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO N. 006 6 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMB- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA FINAL Y RECIBO A ENTERA SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA CUAL DEBERA SER REPORTADA POR ESCRITO A LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2023	24/11/2023	$163,191,580.80	$163,191,580.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/03/2023	24/05/2026	$81,595,790.40	$81,595,790.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$244,787,371.20	$244,787,371.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

SEGUN OTROSI N. 1 DE FECHA 17/05/2023 APLICADO AL CONTRATO DE OBRA N.006, POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS EN 7 DIAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA TAL COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS, NUEVO VALOR DEL CONTRATO $815.957.904

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ ******489,574,742.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS	133533	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101406696

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101406696	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	05	2023	03	03	2023	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
R&U INGENIEROS S.A.S.	NIT: 900.673.974-0	CL 27 NRO. 75 - 79	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	NIT: 901.464.458-9	CR 14 NRO. 7 - 21 D BOLIVAR	GIRARDOTA, ANTIOQUIA	3147605251

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101406696

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONICAALFONSO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101406696, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 19 días del mes de MAYO de 2023

21-44-101406696

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101206433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	05	2023	03	03	2023	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
R&U INGENIEROS S.A.S.	NIT: 900.673.974-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 27 NRO. 75 - 79	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	NIT: 901.464.458-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 NRO. 7 - 21 D BOLIVAR	GIRARDOTA, ANTIOQUIA	3147605251

BENEFICIARIO: 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO N. 006 6 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS.

SEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS APECTADOS Y/O EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA NIT: 901 464.458-9 Y/O MUNICIPIO DE YOLOMBO NIT. 890984030-2.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

SEGUN OTROSI N. 1 DE FECHA 17/05/2023 APLICADO AL CONTRATO DE OBRA N.006, POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA EN 7 DIAS MAS.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,712.00	$ *******3,000.00	$ ******2,985.00	$ **********18,697.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS	133533	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101206433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101206433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	05	2023	03	03	2023	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
R&U INGENIEROS S.A.S.	NIT: 900.673.974-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 27 NRO. 75 - 79	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	NIT: 901.464.458-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 7 - 21 D BOLIVAR	GIRARDOTA, ANTIOQUIA	3147605251

BENEFICIARIO: 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	03/03/2023	24/05/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101206433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101206433	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	05	2023	03	03	2023	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
R&U INGENIEROS S.A.S.	NIT: 900.673.974-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 27 NRO. 75 - 79	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	NIT: 901.464.458-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 7 - 21 D BOLIVAR	GIRARDOTA, ANTIOQUIA	3147605251

BENEFICIARIO: 901464458 - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101206433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GIRALUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 19 de mayo de 2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO DE OBRA NRO 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, para "REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ-ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"

1. ORGANISMO:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"				
2. CONTRATO No:	006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023	VALOR:	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($785.811.285).		
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DIA	MES	AÑO
			24	02	2023
4. OBJETO:	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ-ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"				
5. CONTRATISTA:	R & U INGENIEROS S.A.S				
6. NIT:	900.673.974-0				
7. PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS.				
8. TOMADOR	R & U INGENIEROS S.A.S				
9. ENTIDAD ASEGURADA	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM Y MUNICIPIO DE YOLOMBÓ.				
10. COMPAÑIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
11 PÓLIZA N°	21-44-101406696 DEL 18 DE MAYO DE 2023 Y 21-40-101206433 DEL 19 DE MAYO DE 2023				
12 FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MAYO DE 2023				
13 OTROSÍ NRO. 1 PRORROGA	PRORROGA - SIETE (7) DÍAS				
14 OTROSÍ NRO. 1 – PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.				

15. OTROSÍ NRO. 1 ADICIÓN	ADICIÓN - TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($30.146.619
16 OTROSÍ NRO. 1 VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($815.957.904).
17. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 2	24 DE MAYO DE 2023

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 163.191.580.80	03	03	2023	24	11	2023
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	$ 81.595.790.40	03	03	2023	24	05	2026
Seguro de responsabilidad civil Extra contractual	Por una cuantía equivalente a 200 SMMLV	$ 232.000.000.00	03	03	2023	24	05	2023
Estabilidad y calidad de las obras	30%	$ 244.787.371.20	24	05	2023	24	05	2028
Observaciones:	SE ACTUALIZAN LAS GARANTÍAS CONFORME AL OTROSÍ NRO.1.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 19 del mes de mayo de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.