**ACTA 02 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3445 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **3445** | **Fecha:** | **28 DE SEPTIEMBRE DE 2022** |
| **Entidad contratante:** | **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | | |
| **Nit:** | **800113672-7** | | |
| **RAZON SOCIAL:** | **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S** | | |
| **NIT:** | **900.215.779-7** | | |
| **NOMBRE:** | **JAVIER ALFONSO RODRIGUEZ AGUIRRE** | | |
| **IDENTIFICACION** | **C.C. 91.283.452 de Bucaramanga** | | |
| **NUMERO DE PROCESO** | **MIN-2022-174** | | |

Entre los suscritos a saber: **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**, con NIT. **800113672-7** representado por **CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA**, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de conformidad con el Decreto Nº. **001 del 01 de Enero de 2020** delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 de agosto de 2020 quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra, **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S, con NIT No. 900.215.779-7,** quien se denominara **EL CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para la presente acta previa a las siguientes:

| **CONSIDERACIONES :** | |
|---|---|
| **1) OBJETO:** | CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN, EL DIAGNOSTICO FUNCIONAL, TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA - DATT INCLUIDAS LAS SEDES OPERATIVAS ADSCRITAS O VINCULADAS Y LA FORMULACIÓN DE LAS SOLUCIONES, ALTERNATIVAS O METODOLOGÍAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL DATT, CON MIRAS A LA MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. |
| **2) JUSTIFICACION:** | Que el Departamento Administrativo de Tránsito y Trasporte con el objetivo de llevar a cabo la estructuración técnica -funcional, jurídica, administrativa y financiera, así como efectuar la evaluación de los diferentes esquemas de implementación del posible proyecto a implementar que garantice la modernización tecnológica y la transformación digital del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, en aras de ejecutar la reorganización administrativa que permita hacer de la entidad una de las más competitivas en la región y en el país, adelantó proceso de selección de mínima cuantía No. MIN-2022-174 con el objeto de, CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN, EL DIAGNOSTICO FUNCIONAL, TÉCNICO, |

JURÍDICO, FINANCIERO Y OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL TOLIMA - DATT INCLUIDAS LAS SEDES OPERATIVAS ADSCRITAS O VINCULADAS Y LA FORMULACIÓN DE LAS SOLUCIONES, ALTERNATIVAS O METODOLOGÍAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL DATT, CON MIRAS A LA MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, el cual tuvo como adjudicatario SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS identificado con NIT. 900.215.779-7, el cual se materializó en el Contrato de Consultoría No. 3445 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Que durante la ejecución del contrato y luego que la supervisión del mismo recibiera a satisfacción los componentes de: 1. REVISIÓN, 2. EVALUACION CON VISITAS DE RECONOCIMIENTO y 3. DIAGNOSTICO Y PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO, correspondientes al 35% de ejecución física del contrato, se evidenció en la socialización realizada por el contratista del desarrollo de los componentes 4. DEFINICIÒN DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TEGNOLOGICOS y 5. FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DEL NUEVO ESQUEMA DE OPERACIÓN, que bajo las condiciones actuales de operación del DATT, era inviable establecer efectivamente un requerimiento de infraestructura y tecnología, y en consecuencia formular y plantear un nuevo esquema de operación pues la proyección de condiciones técnicas, financieras y jurídicas requiere tener en cuenta todas las posibles fuentes de ingresos del DATT y que las mismas estén actualizadas a la realidad técnica y financiera del DATT, y es que el DATT no cuenta con unas tarifas actualizadas e integrales que incluyan todos los factores que afectan la determinación del precio desde el año 2011 (Ordenanza No. 002 de 12/05/2011) y tampoco cuenta con servicios asociados al cobro de parqueaderos ni cuenta con ningún Centro Integral de Atención para la realización de cursos de tránsito. Por lo anterior, se hace necesario ampliar el alcance del contrato de consultoría, con el desarrollo de los componentes y siguientes actividades adicionales:

| Actividad | Entregable | Marco Normativo |
|---|---|---|
| **a. Realizar el estudio técnico de tarifas de trámites y servicios y su método de tasación.** | Documento Ejecutivo con la presentación del sistema y del método utilizado para determinar las tarifas a cobrar por los trámites y servicios que se prestan en el DATT | a. Artículo 338 de la CPN; b. Artículo 168 de la Ley 769 de 2002; c. Ley 1005 de 2006; d. Ley 2027 de 2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Estudio económico sobre los costos del servicio para fijar las tarifas por concepto de derechos de tránsito y trámites | |
| | | Borrador de Proyecto de Ordenanza para expedición de tarifas de trámites y servicios | |
| | **b. Realización del estudio técnico para Implementación, administración y operación de parqueaderos como patio de depósito para las inmovilizaciones de vehículos y/o arrendamiento, adecuación, administración, mantenimiento y operación de patios adicionales de inmovilización de vehículos y de vehículos tipo grúa para el traslado de vehículos a los patios de inmovilización y/o arrendamiento de dichos equipos en condiciones de seguridad para los usuarios y el DATT estableciendo el dimensionamiento, equipamiento físico, tecnológico, condiciones de operación, recurso humano requerido y una proyección de recaudo.** | Estudio técnico con los siguientes componentes:<br>a. Ubicación geográfica propuesta<br>b. Dimensionamiento (m2) con una proyección de vehículos a alojar<br>c. Infraestructura tecnológica requerida para garantizar la interoperabilidad con las sedes operativas del DATT<br>d. Recurso humano requerido<br>e. Modelo de operación propuesto<br>f. Proyección de recaudo | a. Parágrafo 7 del artículo 125 de la Ley 769 de 2002. b. Parágrafo 2 del artículo 127 de la Ley 769 de 2002. |

Asimismo, se requiere prorrogar el plazo del contrato en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

El anterior requerimiento está respaldado técnica y financieramente en la

solicitud que realizó el contratista, la cual hace parte integral del presente documento.

Que a la fecha de la presente solicitud, el balance financiero del contrato es el siguiente:

| BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL** | $ 89,489,951.00 | |
| **ADICIONES O DISMINUCIONES** | $ - | |
| **ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO** | | $ - |
| **PAGOS PARCIALES CANCELADOS** | | $ 22,372,488.00 |
| **SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL** | | $ 67,117,463.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 89,489,951.00** | **$ 89,489,951.00** |

Que por lo anterior, se hace necesario llevar a cabo el acta de adición y prórroga del contrato.

*Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar la presente modificación:*

**CLÁUSULAS:**

**1) PRORROGA YADICION:**

De acuerdo a la justificación, se requiere realizar la presente modificatoria, a las cláusulas- segunda y clausula primera del Contrato 3445 del 28 de septiembre de 2022, prorrogando su plazo,en los siguientes términos:

**2) PLAZO: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO** en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS. **PARAGRAFO:** EL PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) DIAS CALENDARIOS.

**1) VALOR: ADICIONAR EL VALOR DEL CONTRATO** en VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($26.510.049) M/CTE IVA INCLUIDO. **PARAGRAFO:** EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

El Departamento pagará el gasto que ocasione la presente acta de adición con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CDP** | **Fecha de Expedición** | **Identificación Presupuestal** | **VALOR CDP** | **VALOR AFECTACION CDP** |
| | 3919 | 17/05/2023 | 03-33228-<br>2.3.2.02.02.008-8020<br>BPIN: 2021004730069 | $40.000.000 | $26.510.049 |
| | Concepto: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | |
| **2) Perfeccionamiento:** | La presente acta se perfecciona con la publicación de la misma y la aprobación de las partes: CONTRATISTA y ENTIDAD ESTATAL, a través de los integrantes del flujo de aprobación, en la plataforma del SECOP II, y para su legalización requerirá: a) Constitución y/o ampliación de garantías requeridas, b) Registro Presupuestal, c) Pago de estampillas. | | | | |
| **3) Declaraciones:** | Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las Estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demás cláusulas y condiciones del CONTRATO se ratifican y continúan vigentes e incólumes. | | | | |
| **Elaboró:** Maria F. Montoya. - Dirección de Contratación | | | | | |
| **Revisó:** Dra. Kateryne León Miranda - Dirección de Contratación**.** | | | | | |