INGECONSULTA S.A.S
INGENIERIA CIVIL

Barrancabermeja, 08 de junio del 2023

Señores:
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO BARRANCABERMEJA - SANTANDER
Rector. Marcolino Arias Garnica
Ciudad

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS PARA LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO E INYECCIÓN DE PRESIÓN A LA RED HIDRÁULICA EN EL COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA SEDE A.

ASUNTO: Solicitud de adición en tiempo al contrato de obra número 002 de 2022.

Respetado Rector Marcolino,

Con relación al asunto, me dirijo a usted en calidad de representante legal de INGECONSULTA SAS, con el propósito de solicitar un adicional en tiempo de 30 días calendario para la finalización de la obra de la referencia.

La presente solicitud se fundamenta en la situación actual que enfrentamos en relación con la llegada de los tableros eléctricos necesarios para la culminación exitosa del proyecto. A pesar de nuestros esfuerzos y diligencia en la gestión de suministros, hemos experimentado demoras inesperadas en el proceso de adquisición y entrega de dichos elementos.

Considerando la importancia crítica de los tableros eléctricos en el funcionamiento adecuado de las motobombas y la necesidad de garantizar la calidad y seguridad de las mismos, resulta imperativo contar con un período adicional de 30 días calendario para asegurar su disponibilidad y correcta instalación.

Este tiempo adicional nos permitirá cumplir con todos los requisitos y especificaciones técnicas establecidas, así como llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

Agradecemos su comprensión y apoyo en relación a esta solicitud. Nos comprometemos a trabajar de manera diligente y eficiente durante este período adicional para finalizar la obra en los términos establecidos y entregar un resultado satisfactorio.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que pueda surgir. Agradecemos su pronta respuesta para poder realizar los ajustes necesarios en la planificación y ejecución del proyecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

ING. HERNÁN DAVID FLOREZ OLIVARES
REPRESENTANTE LEGAL