GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO:MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2022 existe la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Adicional No. 1 al Contrato de Obra 1188 de 2022 Cuyo Objeto Es: "mantenimiento de 9.62 Kms de la Vía Palermo – Gaitania, Código 4302 Mediante la Reposición a Todo Costo de Siete (7) Alcantarillas de 36" Red Vial de Primer Orden a Cargo del Departamento del Huila" .

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construcción

C. PROGRAM.: 24-01-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 2022004410018 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Primaria del Departamento del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-41114 - R.b. Sobretasa al A.c.p.m.

C. C. PROD.: 5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcciÃ³n de carreteras (excepto carreteras

META PROD.: 24-01-023 - Vía Primaria con Mantenimiento Periódico

VALOR: $60,873,436.39

Que el valor total de la Disponibilidad es de $60,873,436.39, la cual esta identificada con el número 7,022 y que tiene una vigencia de 103 días calendario a partir del 19 de septiembre de 2022.

La presente Certificación se expide a solicitud de DR. ALEX PAOLO GARCIA OFICIO 3556 DEL 14 SEPTIEMBRE.

Neiva, Lunes 19 de Septiembre de 2022

EBERT BARRERA ALVAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró la Certificación: P.S.M

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1101-F05
Fecha Aprobación: 2 de septiembre de 2020	FORMATO: ADICIONAL	Versión: 1
		Página 1 de 5

SVSAMECOB0015-21

ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1188 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS

CONTRATO:	**1188**
FECHA:	21/06/2022
CONTRATISTA:	ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS NIT. 8605278331
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE 9,62 KMS DE LA VÍA PALERMO – GAITANIA, CÓDIGO 4302, MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36´´, RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CTVZ ($131.489.146.01) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS, ($60,873,436,39) M/CTE
VALOR TOTAL:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($192.362.582,39) M/CTE
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO TOTAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	18 JULIO DEL 2022

Entre los suscritos, **ALEX PAOLO GARCÍA NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.603.533 expedida en Santa Marta – Magdalena, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL HUILA,** entidad territorial identificada con NIT. 800.103.913-4, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Contratación, de conformidad con el Decreto Departamental No. 0216 del 05 de agosto de 2020 y Acta de Posesión No 056 de 06 de agosto de 2020, en ejercicio de la facultad de ordenar el gasto y celebrar contratos delegada por el Gobernador

mediante el Decreto Departamental No. 1134 del 29 de agosto de 2012, quien ha venido denominándose **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra la **ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS** identificado con NIT No. 8605278331 Representado legalmente por **HERCILIA TORO CASTAÑO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 33.211.034 Mompós - Bolívar, quien se ha venido denominando **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Adicional No. 01 al Contrato de OBRA No. 1188 de 2022, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que, el 21/06/2022 entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA** se suscribió el contrato de OBRA No. 1188 de 2022, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO DE 9,62 KMS DE LA VÍA PALERMO – GAITANIA, CÓDIGO 4302, MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36´´, RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**", **2)** Que, de conformidad con lo estipulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA**, el plazo de ejecución del Contrato se fijó en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. **4)** Que mediante Acta de Suspensión No. 01 suscrita por la Secretaria de Vías e Infraestructura, el Supervisor y el Contratista, el primero (01) de agosto de 2022 se acordó la suspensión del Contrato de Obra No. 1188 de 2022 debido a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el mes de julio de los corrientes, lo cual ha generado afectaciones en la ejecución del Contrato; y también, se estableció la necesidad de modificar cantidades, crear ítems nuevos y prorrogar el plazo de ejecución. **5)** El plazo de la suspensión se acordó por un periodo de 20 días y/o hasta que se superen los motivos de la suspensión; es decir, que el contrato se encuentra actualmente suspendido. **6)** Que, mediante Acta de Justificación del Adicional No. 01, suscrita por la Secretaria de Vías e Infraestructura, el Supervisor y el Contratista, a los siete (07) días del mes de octubre de 2022, se determinó la conveniencia de prorrogar el plazo del Contrato y adicionar el valor del mismo, por las razones consignadas en la mencionada acta, la cual hace parte integral del presente Adicional. **7)** Que, con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente Adicional No. 01, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO,** en el sentido de adicionar el valor inicial del Contrato en la suma de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS, ($60,873,436,39) M/CTE;** la cual quedará así: **CLAUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO**: El valor del presente Contrato es por la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($192.362.582,39) M/Cte. PARÁGRAFO 1**: Dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan el servicio contratado. **PARÁGRAFO 2:** De acuerdo a las especificaciones técnicas, ítems, cantidades y valores de la oferta económica presentada por el CONTRATISTA y el Acta de Justificación No. 01-Modificación de Cantidades de Obra y Creación de Nuevos Item Con Valor Adicional y Prórroga para el Contrato de Obra No. 1188 de 2022, suscrita el día 01 de agosto 2022 el presupuesto del presente Contrato será:

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1101-F05
Fecha Aprobación: 2 de septiembre de 2020	FORMATO: ADICIONAL	Versión: 1
		Página 3 de 3

SVSAMECOB0015-21

CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO						CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MODIFICACIONES			CONDICIONES AJUSTADA DEL CONTRATO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	V/TOTAL
1	**DEMOLICION**				**$4.221.091,88**			**$4.221.091,88**			**$ -**			**$ 4.221.091,88**
1.1	Demolicion, remocion y disposicion final de estructuras en concretro no reforzados	M3	65,00	$64.939,88	$4.221.091,88	65,00	$64.939,88	$ 4.221.091,88		0,00	$ -	65,0	$ 64.939,88	$ 4.221.091,88
2	**EXCAVACION**				**$4.862.697,84**			**$4.862.697,84**			**$ 1.447.231,50**			**$ 6.309.929,34**
2.1	Excavación manual material común y conglomerado	M3	168,00	$28.944,63	$4.862.697,84	168,00	$28.944,63	$ 4.862.697,84	+	50	$ 1.447.231,50	218,0	$ 28.944,63	$ 6.309.929,34
3	**CONCRETOS**				**$51.407.394,61**			**$51.407.394,61**			**$ 27.433.523,89**			**$ 78.840.918,49**
3.1	Concreto Normal de 140 kg/cm2, Para solados y limpieza	M3	6,00	$595.245,08	$3.571.470,47	6,00	$595.245,08	$ 3.571.470,47	+	0,86	$ 511.910,77	6,86	$ 595.245,08	$ 4.083.381,24
3.2	Concreto fc=3000 PSI (210 kgf/CM2) Para Alcantarilla. ESP. 630 -07 INV	M3	60,20	$794.616,68	$47.835.924,14	60,20	$794.616,68	$ 47.835.924,14	+	33,88	$ 26.921.613,12	94,08	$ 794.616,68	$ 74.757.537,25
4	**HIERRO DE REFUERZO**				**$38.963.925,00**			**$38.963.925,00**			**-$ 7.421.700**			**$ 31.542.225**
4,1	Suministro e instalacion de Hierro f,c=60000 psi figurado	KG	5250,00	7.421,70	$38.963.925,00	5250,00	7.421,70	$ 38.963.925,00	-	-1000	-$ 7.421.700	4.250,00	$ 7.421,70	$ 31.542.225,00
5	**TUBERIA DE D=36"**				**$28.456.653,23**			**$28.456.653,23**			**$ 580.748,03**			**$ 29.037.401,26**
5,1	Suministro e instalacion, Tuberia en concretro D= 36"(Incluye Anillado Interno y Externo	und	49,00	580.748,03	$28.456.653,23	49,00	580.748,03	$ 28.456.653,23	+	1	$ 580.748,03	50,0	$ 580.748,03	$ 29.037.401,26
6	**RELLENO**				**$1.077.383,45**			**$1.077.383,45**			**$ 2.610.582,98**			**$ 3.687.966,43**
6,1	Suministro e instalacion de relleno en recebo comun vibrocompactado	M3	26,00	41.437,83	$1.077.383,45	26,00	41.437,83	$ 1.077.383,45	+	63	$ 2.610.582,98	89,00	$ 41.437,83	$ 3.687.966,43
N.P.	**ITEM NO PREVISTOS**				**$-**						**$ 36.223.050,00**			**$ 36.223.050**
N.P. 1	Excavacion En roca. Incluye retiro de material	M3					$135.042,00		+	125,00	$ 16.880.250	125,00	$ 135.042,00	$ 16.880.250
N.P. 2	Relleno en recebo clasificado (inc. Transporte desde la planta al sitio de obra)	M3					$128.952,00		+	150,00	$ 19.342.800	150,00	$ 128.952,00	$ 19.342.800
	APLICACIÓN PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN OBRA "PAPSO"				**$2.500.000,00**			**$2.500.000,00**						**$ 2.500.000**

SVSAMECOB0015-21

Plan de Aplicación De Protocolo de Seguridad En Obra "PAPSO"	UNID	1,00	$2.500.000,00	$2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00			1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000
TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTOS				$ 131.489.146,01			$ 131.489.146,01		$60.873.436,39			$192.362.582,39
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	23%											
COSTOS DE IMPREVISTOS	2%											
COSTOS DE UTILIDAD	5%											
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%											
COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 131.489.146,01			$ 131.489.146,01		$ 60.873.436,39			$192.362.582,39
COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 131.489.146,01			$ 131.489.146,01		$ 60.873.436,39			$192.362.582,39

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - PLAZO**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato en TREINTA (30) DÍAS, la cual quedará así: **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - PLAZO**: El plazo de ejecución del presente Contrato es SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. **PARÁGRAFO:** El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta el momento de la suscripción del acta final. **CLAUSULA TERCERA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: EL DEPARTAMENTO** pagará el valor del Adicional con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, así:

SECCIÓN	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	FUENTE	CDP
208	2-3-2-02-02-005-2022004410018 // ($60.873.436,39)	141114	7022 del 19/09/2022

CLAUSULA CUARTA - AMPLIACIÓN DE AMPAROS: El CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de los amparos solicitados en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO**, de manera previa a la ejecución, conforme los términos del presente Adicional. **CLÁUSULA QUINTA - IMPUESTOS:** Todos los gastos de legalización, modificación de garantías y publicación del presente Adicional a que haya lugar, serán por cuenta del CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Adicional se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere: 1) Pago de los impuestos correspondientes a los que haya lugar. 2) La ampliación de las garantías y su respectiva aprobación. 3. Registro Presupuestal. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS ANEXOS**: Hacen parte del presente Adicional: 1. Acta de Justificación No. 1- Modificación de Cantidades de Obra y Creación de Nuevos Item Con Valor Adicional y Prórroga para el Contrato de Obra No. 1188 de 2022, suscrita el día 01 de agosto de 2022 por la Secretaria de Vías e Infraestructura, el Contratista y el Supervisor y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7022 del 19/09/2022. **CLAUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Las demás

SVSAMECOB0015-21

cláusulas del Contrato OBRA **No. 1188** del **2022** que no han sido expresamente modificadas por el presente Adicional, continúan incólumes y vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el Octubre 26 de 2022

POR EL DEPARTAMENTO:

ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ
Director Departamento Administrativo de Contratación

POR EL CONTRATISTA:

HERCILIA TORO CASTAÑO
R.L. ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS
Contratista de Obra.

Revisó: Ronny Fabián Torres Cortés, Arturo Conde Gutiérrez
Proyectó: Maricela Perez

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 7,351 DE 2022

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2022, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: ESTRUVIAS LIMITADA ESTRUCTURAS Y VIAS

NIT: 860,527,833-1

OBJETO: Adicional No. 1 al Contrato de Obra 1188 de 2022 Cuyo Objeto Es: "mantenimiento de 9.62 Kms de la Vía Palermo – Gaitania, Código 4302 Mediante la Reposición a Todo Costo de Siete (7) Alcantarillas de 36" Red Vial de Primer Orden a Cargo del Departamento del Huila" .

DEPENDENCIA: 208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CCPET: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construcción

C. PROGRAM.: 24-01-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 2022004410018 - Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Primaria del Departamento del Huila

RECURSO: 10 - Departamento

FUENTE: 1-41114 - R.b. Sobretasa al A.c.p.m.

C. C. PROD.: 5-4-2-1-1 - Servicios generales de construcciÃ³n de carreteras (excepto carreteras elevadas), c

META PROD.: 24-01-023 - Vía Primaria con Mantenimiento Periódico

VALOR: $60,873,436.39

Que el valor total del Compromiso es de $60,873,436.39, el cual esta identificado con el número 7,351, vigente a partir del 29 de octubre de 2022, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 7,022 de 2022.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DR. ALEX PAOLO GARCIA DIRECTOR CONTRATCION.

Neiva, Sábado 29 de Octubre de 2022

EBERT BARRERA ALVAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal P.S.M