PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
NIT: 901.503.188-3

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -S

Bogotá, 13 de junio del 2023

Señores:
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
Contratista
Ciudad
BOGOTÁ D.C

REF.: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA -S**

ASUNTO: RADICADO SOLOCITUD DE PRORROGA

Cordial saludo;

En atención a nuestras obligaciones precontractuales y al correcto seguimiento y cumplimiento del objeto principal derivada del contrato de interventoría N° **UAECOB-CMA-004-2022** y amparados en la Ley 80 de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, Interventoría se permite radicar la solicitud de prórroga por un periodo de 8 días calendario llevando el contrato a una terminación del 30 de junio de 2023.

Atentamente,

Mabel Perez

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS.
LEIDY MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal

Al contestar cite Radicado: R-00268-202302422-UAECOB Id: 163899
Folios: 5 Fecha: 2023-06-13 15:04:59
Anexos: 0
Remitente : PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S. - LEYDI MABEL PEREZ CHUI
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CIVIL

Chia, 13 de junio de 2023.

CIC-590-031

Señores.

PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
Carrera 10 N° 18-44 piso 11 oficina 1101
Bogotá

Ref. UAECOB-Contrato 590-2022 *"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ-SGC" GRUPO 2*

Asunto: *Solicitud de prórroga*

Reciban un cordial saludo, por medio del presente se hace la solicitud de realizar una prórroga por 8 dias con el fin de dar cumplimiento al objeto, alcance y necesidad del contrato amparados en lo siguiente:

JUSTIFICACION

Los atrasos en la ejecución de las actividades faltantes se dieron por fenómenos naturales, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de mayo y junio de 2023 lo cual ha dificultado la instalación de la cubierta metálica en la parte posterior de la Estación Bellavista, además el retraso de la entrega de acero para la construcción de la cubierta por parte del proveedor al contratista de obra

Es por este motivo que se solicita una prórroga de 8 dias calendario llevando el contrato a fecha de terminación del 30 de junio de 2023, es de aclarar que estos días de prorroga no generaran ningún costo adicional a la entidad.

Cordialmente,

ELBA CECILIA ECHEVERRI AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CIVIL
NIT. 901.637.705-7
CONTRATO DE OBRA 590-2022.