Sogamoso, 15 de junio 2023

Dr. FEIZAR ALBEIRO CHAPARRO TORRES
SECRETARIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Supervisor contrato 20230436

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 20230436 cuyo objeto es **"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVA A LAS INSTALACIONES DEL BIEN PATRIMONIAL TEATRINO"**

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar una ampliación de 30 días a partir de la fecha dentro de la ejecución del contrato por los siguientes motivos:

1. Una vez realizado el balance de obra e incluido tanto ítems adicionales, como no previstos se deben realizar actividades de obra no contempladas, las cuales requieren mayor tiempo contractual.
2. Dentro del TEATRINO, debido a las actividades que en este lugar se realizan, la cual ha tenido afluencia de público e impidiendo ejecutar labores de obra y retrasando el cronograma de actividades.
3. Teniendo en cuenta que, dentro del objeto contractual, se encuentran contempladas actividades, las cuales para su ejecución son a la intemperie y teniendo en cuenta la temporada de lluvias a nivel nacional, dichas actividades aún no se han podido realizar, afectando directamente la programación de obra inicialmente contemplada.

En lo anterior se solicita una prórroga en tiempo de treinta (30) días calendarios, es el tiempo suficiente para finalizar las actividades y así dar por terminado el objeto contractual.

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente,

R/L. GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900947302-9