PROSPERIDAD SOCIAL	**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES** **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL**	Código: F-GC-22 Versión: 2 Páginas: 1 de 2

Objeto	**Adquirir e instalar equipos de aire acondicionado, incluido los protectores de voltaje según la capacidad de los aires acondicionados, así como desinstalar los equipos a que haya lugar, de conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en las Direcciones Regionales y sedes en Bogotá D.C. del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL.**	**Anexo No**	#1
		Fecha	####

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Inicio del tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa	Incremento en los costos de los equipos y los materiales e insumos para efectuar la optima isntalción de los equipos.	1	3	4	Riesgo Alto	Contratista	Analizar las previsiones de cambios y fluctuaciones que puedan presentarse en la taza cambiaria que puedan aumentar el precio de los equipos en pesos Colombianos y presentar su oferta comercial en base a las previsiones realizadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente
2	General	Interna	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de equipos	Demora en la adquisición de equipos y/o materiales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato para provisionar oportunamente los elementos que requieran.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Hurto y/o daños en materiales y suministros	Demoras en la consecución y reposición de materiales, retrasa el plan de instalación de equipos	1	2	3	MEDIO	Contratista	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1	1	2	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ocasionados por el personal del contratistas a los bienes y/o equipos o instalaciones de la entidad	Posible incumplimiento del contrato y afectación de pólizas	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Definir protocolos para continuar la ejecución del contrato sin dependecnia del hecho generador.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente

5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Lesiones o daños a terceros por parte del personal técnico	Posibles demandas a la entidad, afactación de pólizas	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Solicitud a la empresa de seguridad y afactación de poliza civil extracontractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Inadecuado tratamiento de sustancias o elementos producto de la instalación de equipos	Efectos desfavorables en el ambiente y/o incumplimiento de la normatividad ambiental	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista en desarrollo de su plan de manejo ambiental	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Prosperidad Social y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Obligaciones de mitigación ambiental, reducción de vertimientos y disposición final de residuos.	Buenas prácticas en el manejo de elementos como el papel, elementos de reciclaje, entre otros elementos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente la ejecución del contrato a través de personal idóneo y garantizar la disposición final de residuos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Prosperidad Social y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Permanente