Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No DTE 48111

Fecha
27/06/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1818409

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (E)
De Dependencia	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ROSA ANGELICA TRUJILLO ARIAS

Información del Documento

■ **Referencia**	Tramite y a las Minutas de Prorroga y Adición de los Contratos No. 1806 y 1809 de 2020.

Anexos

■ **Anexo**	**1. Caso 1806.pdf** **1.1 CASO CTO INT 1806 vf.pdf** **1.2 PRÓRROGA NÚMERO SEIS (06) Y ADICIÓN NÚMERO SIETE (07) DE 2023CONTRATO NÚMERO 1806 DE 2020.pdf** **1.3 CDP 122423.pdf** **2. Caso 1809.pdf** **2.1 CASO CTO OBRA 1809 vf.pdf** **2.2 PRÓRROGA NÚMERO SEIS (06) Y ADICIÓN NÚMERO SEIS (06) DE 2023 CONTRATO NÚMERO 1809 DE 2020.pdf** **2.3 CDP 119223 ADICIONADO.pdf** **3. Acta Comitei No 28 (1).pdf**

■Contenido

Cordial saludo.

En virtud de las funciones en cabeza de la Dirección Técnica y de Estructuración y atendiendo la ejecución de los contratos:

CONTRATO NÚMERO 1806 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, SOCIOAMBIENTAL Y JURIDICA, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR SOLICITADO: $1.667.479.832 IVA INCLUIDO

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS – INGEOCIM 2020 con NIT. 901.442.589-0 (Integrado por CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S – CONSULTECNICOS con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 40%, GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S con NIT. 800.155.100-6, con un porcentaje de participación del 50%, y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S. con NIT. 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).

CONTRATO NÚMERO 1809 DE 2020

OBJETO: DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR SOLICITADO: $12.837.256.071 M/CTE, INCLUIDO IVA

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH con NIT. 901.442.196-1 (Integrado por SEGURITECH COLOMBIA S.A.S. con NIT. 901.202.687-5 con una participación del 95% y SEGURITECH PRIVADA S.A. DE C.V. – SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 901.138.282-2 con una participación del 5%).

Y, atendiendo el Acta No. 28 del 21 de Junio de 2023 de Adiciones, Modificaciones y Prorroga, emitida por el Comité de Contratación, en la cual se brindó la correspondiente aprobación para la **PRÓRROGA NÚMERO SEIS (06) Y ADICIÓN NÚMERO SIETE (07) DE 2023 del CONTRATO NÚMERO 1806 DE 2020** y **PRÓRROGA NÚMERO SEIS (06) Y ADICIÓN NÚMERO SEIS (06) DE 2023 del CONTRATO NÚMERO 1809**

DE 2020, de la manera mas respetuosa me permito solicitar a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a las minutas de prórrogas y adiciones referidas, con la finalidad de proceder con la ejecución de los respectivos negocios jurídicos y evitar la paralización de los servicios públicos.

Para lo cual me permito anexar al presente los siguientes documentos:

1. Plantillas de casos presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
2. Minutas de Prorrogas y Adiciones de los Contratos No. 1806 y 1809 de 2020.
3. Certificados de Disponibilidad Presupuestal que soportan las correspondientes adiciones solicitadas.
4. Acta de Comité No. 28 del del 21 de Junio de 2023.

Agradezco la atención que se le brinde a la presente y la pronta gestión de las minutas con la finalidad de proceder a su legalización y perfeccionamiento.

Cordialmente;

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Directora Técnica y de Estructuración (E)

Proyectó: Giovanny Humberto Duran Romero, Abogado DTE

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
27/06/2023 02:13:40 pm	En Aprobación	**SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (E)**		
27/06/2023 02:13:40 pm	Enviado	**ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**	**SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (E)**	
27/06/2023 02:16:26 pm	Asignado	**JUAN SEBASTIAN VELA DIAZ**	**ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**	
27/06/2023 02:25:51 pm	Re-Asignado	**ROSA ANGELICA TRUJILLO ARIAS**	**JUAN SEBASTIAN VELA DIAZ**	