Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200103741

Pública ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 30-06-2023

Doctora
NIDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Grupo de Construcciones

Ingeniera
ALICIA LARA AHUMADA
Supervisora CO1.PCCNTR.1769204 del 2020 (220005 ENTerritorio)

Dirección Administrativa y Financiera
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Dirección: Carrera 8 No. 56 – 19
Teléfonos: Conmutador Nacional (57 1) 5461500 Extensión 12158
Bogotá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyecto No.CO1.PCCNTR.1769204 (ENTerritorio No.220005), suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio.

Asunto**:** Alcance radicado 20232200103081 del 28/06/2023 - Novedad contractual No. 3 Adición, Modificación y Prórroga al Contrato Interadministrativo No. 220005

Cordial saludo:

En referencia al contrato No. CO1.PCCNTR.1769204 del 2020 (220005 Enterritorio) celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** y el **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- (ENTERRITORIO),** Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Financiera - Decreto 495 de 2019., con NIT 899.999.316-1, representada legalmente por la Doctora Lina María Barrera Rueda, con cédula de ciudadanía No. 37.894.908, nombrada mediante el Decreto No. 1534 del 26 de noviembre de 2021, posesionada mediante el Acta No. 276 del 29 de noviembre de 2021, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DISTINTAS

REGIONALES DEL SENA.", me permito presentar solicitud del el Otrosí No.3, adición, modificación y prórroga al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 del 2020, celebrado entre el SENA y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio)de acuerdo con lo siguiente:

- **Información General del Contrato**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	CO1.PCCNTR.1769204 del 2020 – 220005 ENTerritorio
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DISTINTAS REGIONALES DEL SENA.
CONTRATISTA:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITO-RIAL- ENTERRITORIO
NIT:	899.999.316
LUGAR DE EJECUCIÓN:	REGIONALES DEL SENA A NIVEL NACIONAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE INICIO:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA 6 DE MARZO DE 2022
OTROSÍ No. 1 PRÓRROGA No 1	HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OTROSÍ No. 2 PRÓRROGA No 2	HASTA EL 6 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 6 DE JULIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.857.723.339,00
OTROSÍ No. 1 ADICIÓN No. 1	$14.199.765.200,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 53.057.488.539,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO SENA	ALICIA LARA AHUMADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO ENTE-RRITORIO	DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

- **Justificación Plan Operativo Fase de Obra:**

De conformidad con la ejecución de los proyectos que pasaron a etapa de obra, ENTerritorio, como gerencia Integral, suscribió 10 contratos de obra y 8 contratos de interventoría, los cuales presentan el siguiente estado:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

No. CONTRAT	CONTRATISTA	ESTADO (Ejecución, En Li	TIPO CONTRATO (Ob	Interventoría, Consulto	VALOR COMPROMETIDO c
2210719	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	Ejecución	Obra	Sena Providencia	$ 9.736.120.223,06
2210720	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	Ejecución	Interventoria		$ 1.023.073.201,01
2220666	CONSORCIO MALOCAS 402	Ejecución	Obra	Sena Putumayo - Puerto Asís	$ 2.997.974.170,25
2220697	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	Ejecución	Interventoria		$ 261.099.559,78
2220635	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.	Terminado	Obra	Casa Teusquillo - Bogotá	$ 759.957.421,65
2220653	CONSORCIO COANZA 2022	Terminado	Interventoria		$ 129.971.507,57
2220599	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	Terminado	Obra	APE San Andrés Islas	$ 206.179.203,37
2220598	C&E ENGINERING S.A.S.	Terminado	Interventoria		$ 37.172.795,00
2220706	CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	Suspendido	Obra	PTAR Sogamoso y Tanque Granada	$ 1.451.318.224,43
2220707	CONSORCIO JIREH	Ejecución	Obra	PTAB Guajira	$ 1.563.708.759,00
2220657	CONSORCIO SANEAMIENTO G3	Terminado	Obra	Pitalito -Santa Rosa de Cabal - Buga	$ 3.635.926.265,62
2220797	CONSORCIO 4KHIC	Suspendido frentes Sogamozo y Granada	Interventoria	Obras saneamiento básico	$ 674.160.702,07
2221096	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	Ejecución	Obra	Grupo Edificaciones Bogotá, Sogamoso, Velez, Cartagena, Montería, Medellín, Apartado, Manizales, Garzón, Inírida	$ 6.320.112.421,15
2221119	CONSORCIO INGEOBRAS	Ejecución	Interventoria		$ 630.918.684,00
2221126	RAFAEL FERRERA ARQUEZ	Terminado	Obra	Cerramiento Chia	$ 222.393.133,35
2221103	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	Terminado	Interventoria		$ 13.685.000,00
2221174	CONSORCIO GAIRA	Ejecución	Obra	Escuela Gastronomía Gaira	$ 9.236.533.947,00
2221175	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	Ejecución	Interventoría		$ 603.404.871,00
	VALOR TOTAL COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DERIVADA				$ 39.503.710.089,31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Algunos de los proyectos, generan complejidad frente a la localización, de los cuales se mencionan los más relevantes: CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA – GUAINÍA, CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SEDE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA DE LA REGIONAL SAN ANDRÉS ISLAS y CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA SEDE PUERTO LEGUIZAMO.

Los materiales, insumos y operativos son trasladados por transporte fluvial desde el puerto cercano y a través del rio Guaviare, para el caso de Guainía; Rio putumayo, para el caso de Puerto Leguizamo y vía marítima desde puertos de Barranquilla y Cartagena hacia Providencia y San Andrés. En conclusión, frente a la complejidad de localización de alguno de los proyectos que van a etapa de obra, se ha requerido contar con tiempos adicionales en la ejecución de los contratos derivados.

- **Propuesta de prórroga al Contrato Interadministrativo 220005**

Es así como, en diferentes reuniones y comité operativo, se ha puesto a consideración del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la continuidad en plazo para la ejecución del Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA), de manera que, realice la ejecución de todos las metas y productos priorizados.

Se ha surtido de forma conjunta entre ENTerritorio y el SENA la conveniencia de dar continuidad al contrato interadministrativo, con el propósito de finalizar proyectos de importancia, tal como, la construcción de la escuela de Hotelería y Gastronomía de Gaira - Magdalena, la cual tiene un plazo de ejecución de 8 meses y actualmente se encuentra en ejecución.

En su conjunto todos los proyectos que se ejecutan, son de prioridad para el desarrollo e impacto del SENA, en las Regionales priorizadas, para la consolidación y mejoramiento de la infraestructura física con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad en la formación profesional que brinda EL SENA y con miras a ejecutar esta directriz se está fortaleciendo la infraestructura a física en las diferentes Regionales, a través de la construcción y adecuación de edificaciones en los centros de formación.

- **Adición De Recursos**

Para continuar con la ejecución del Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA) se proyecta realizar la prórroga al plazo actual por un término de 6 meses, para lo cual es necesario contar con los recursos necesarios para el pago de los respectivos compromisos que se generen durante este periodo de tiempo:

CONCEPTO	DETALLE CONCEPTO
OBRA E INTERVENTORÍA	6 meses
SUPERVISIÓN HONORARIOS	6 meses
ENCARGO FIDUCIARIO	6 meses
CUOTA DE GERENCIA	6 meses

Durante la prórroga, y con los recursos adicionales, se redistribuyen los recursos en los rubros previamente establecidos por el plan operativo, para ejecutar las intervenciones de obra civil priorizadas, con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, en las Sedes SENA, conforme la disponibilidad de recursos, es decir, bajo la modalidad de monto agotable. Esto incluye la cuota de gerencia, y los rubros para la ejecución de la supervisión de los contratos derivados, durante el plazo de la prórroga.

Así las cosas, ENTerritorio, presenta al SENA, el balance del estado del contrato Interadministrativo 220005 de 2020, con la necesidad de redefinir, actualizar o ajustar algunos de sus componentes financieros, determinando que se requiere en adición de recursos SENA, al contrato interadministrativo, corresponde a la suma de: **$ 3,287,454,194.00**, correspondiente a un 6.7% de los recursos ingresados al contrato interadministrativo y un nuevo plazo hasta el 06 de enero del 2024.

OBRAS, INTERVENTORÍA Y OTROS	$ 2,482,154,194.00
SUPERVISIÓN HONORARIOS	$ 123,300,000.00
ENCARGO FIDUCIARIO	$ 82,000,000.00
CUOTA DE GERENCIA	$ 600,000,000.00
TOTAL	**$ 3,287,454,194.00**

- **CONDICIONES DE LA NOVEDAD CONTRACTUAL 03 ADICIÓN – PRORROGA-MODIFICACIÓN al contrato No. CO1.PCCNTR.1769204 del 2020 (220005 ENTerritorio)**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADICIÓN DE RECURSOS: Adicionar al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1769204 – SENA (220005 ENTerritorio), en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$ 3,287,454,194.00**), correspondiente a recursos propios del SENA, a fin de ejecutar proyectos priorizados por el SENA, para un valor total del contrato en la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 56,404,942,733.00**).

PLAZO: Se prorroga el convenio por seis (6) meses, a partir de su vencimiento el 6/07/2023; es decir, que el nuevo plazo del convenio es hasta el 06/01/2024.

MODIFICACIÓN del subnumeral 1 del numeral 2 del Anexo de Contrato, el cual quedará así:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Para la ejecución del Contrato Interadministrativo, el SENA manifiesta que cuenta con CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (**$ 56,404,942,733.00**), que será el valor total, del contrato interadministrativo a partir de la suscripción del OTROSÍ No 3.

FORMA DE PAGO: El SENA, realizará un cuarto (4) giro de manera directa, al Encargo Fiduciario para la administración y pagos de los recursos del convenio, correspondiente al pago por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3,287,454,194.00) contra la suscripción del otrosí No. 3 y la radicación de la respectiva cuenta de cobro por parte de ENTerritorio.

CUOTA DE GERENCIA: Los recursos adicionados cubrirán la cuota de gerencia calculada por ENTerritorio, por valor de SEISCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($ 600.000.000.00) el cual conservará el mismo esquema de aplicación en cuotas mensuales, así, como los demás rubros establecidos en el convenio, acorde con la ejecución de los recursos adicionados y el plazo prorrogado.

Quedamos atentos a sus observaciones frente a este tema con el fin de dar prioridad a los avances que tenemos para la ejecución de las obras correspondientes al convenio N°220005 y proceder con la novedad contractual del contrato CO1.PCCNTR.1769204 SENA - Contrato Interadministrativo 220005 ENTerritorio.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Elaboró: Jesús Torres – Contratista
Revisó: Margarita Bello - Contratista

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012