BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

**FECHA:** 01 de Junio /2023 **Virtual:** X **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** _____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comite de Obra No. 33

**HORA DE INICIO:** 02:50 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 03:30 p.m.

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Geraldine Ceinza Espinel | | | X | | | | | | X | Combre Ingenieria | sisomabanicosonidos 202? @gmail.com | 3173391879 | |
| Leidy Aguirre | | | X | | | | | | X | Combre Ingenieria SAS | contratos2ilsocial@gmail | 3192547736 | |
| Yanira Ibanez | | | X | | | | | | X | Consorcio Luziana | | 3127729589 | |
| JENNIFER ACOSTA SALGADO | | | X | | | | | | | Consorcio LUZIANA | | 3154040857 | |
| Natan Galvis | | | X | | | | | | X | Combre Ingeneria. | banios.unidos.21 @gmail.com | 3107981809 | Natan Galvis |
| Ivan Medina | | | X | | | | | | X | Combre Ingeneria | | | Ivan Medina |
| Juan CarlosAguirre | | | X | | | | | | | Consorcio Luziana | - | 3194985964 | |
| Geovanny Rojas | | | X | | | | | | | FDLUB | - | - | Virtual |
| Marco Lopez | | | X | | | | | | | Combre Ingenieria | - | - | Virtual |
| Christian Rodriguez | | | X | | | | | | | Consorcio Luziana | - | - | Virtual |

**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Acta N°2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:**

**FECHA:** 01 de Junio/2023 **Virtual:** X **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** _____

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** Comite de Obra No. 33

**HORA DE INICIO:** 02:50 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 03:30 p.m.

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| Elkin Pineda | | | X | | | | | | | Consorcio Luziana | - | - | Virtual |
| Gilberto Martinez | | | X | | | | | | | Consorcio Luziana | - | - | Virtual |
| Luisa Fernanda Izaza | | | X | | | | | | | Consorcio Luziana | - | - | Virtual |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


**NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

**CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**Se adjunta una captura de la reunión del Comité No. 33, realizado el día 01 de junio de 2023, el cual se efectuó tanto de manera presencial como de manera virtual. En la evidencia fotográfica anexada se observa los siguientes profesionales conectados:**

**- Christian Rodriguez**
**- Gilberto Martinez**
**- Luisa Fernanda Izaza**
**- Geovanny Rojas**
**- Marco Lopez**
**- Elkin Pineda**



| | |
|---|---|
| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**Se da inicio al Comité de Obra No.33 a las 02:50 p.m. y termino a las 03:30 p.m., se realizó tanto de manera presencial como de manera virtual.**

**Se entrego la ficha técnica del 12000612 con una modificación de acuerdo al primer compromiso realizado durante el comité anterior, actualmente se encuentra en el correo del Arq. Giovanni, para su respectiva revisión y firma. También se deja constancia que durante la semana se firmó y se subió ya toda el acta junto a todos los soportes, tanto de Cumbre como de Interventoría. Se recibió el ajuste del Pecio del Asfalto, actualmente se encuentra en revisión jurídica. Respecto a la programación ya fue recibida por Interventoría y esta radica ante la supervisión. Se envió al contratista y la supervisión, el correo radicado de la demarcación ante la SDM.**

**Respecto al Componente Ambiental, el Residente Christian manifiesta que la calificación de la semana anterior quedo en un 100%, se aprobó el informe por parte de la supervisión y nos encontramos a la espera del informe de mayo, referente al cumplimiento del granulo de caucho y del porcentaje de aprovechamiento, se está cumpliendo, el contratista se comprometió a entregar el Informe Mensual el día Lunes, enviando un correo con la información del granulo de caucho. Aclaran que están al día con el Informe de RCD.**

**En el Componente SST, la Residente Luisa la calificación se encuentra en 100% y hoy fue radicado el Informe Mensual No.7, y se realizaran las respectivas observaciones, para luego remitir el informe de interventoría al Fondo de Desarrollo, el día anterior al comité se remitieron las observaciones del Informe SST No.6 tanto del contratista como de interventoría, y se subieron al Drive. Para el Ingeniero Christian, es importante aclarar que hasta el día anterior se recibieron las observaciones, y se trato de subsanar las observaciones cuanto antes, recalca que se deben respetar los plazos establecidos.**

**Se menciono los segmentos intervenidos durante la semana y se resaltó que se intervinieron de acuerdo a los recorridos ejecutados con la supervisión, se menciono lo que sucede con el segmento 12000612, ya que se encontró un fallo importante, parecido al encontrado en el CIV aledaño 12000611 que se ejecutó con antelación, se programó traer un filtro para canalizar el agua de escorrentía del parque, actualmente no se puede instalar asfalto debido al fallo y al nivel freático tan alto que se encuentra allí.**

**Acorde a la indicación dada por la supervisión, se aprueba realizar el recorrido técnico de los CIV´s próximos a intervenir, únicamente entre la Interventoría Luziana y Contratista Cumbre Ingeniería, se hace el recorrido al terminar el Comité de Obra del CIV 12000716 y el CIV 12000769, ambos segmentos cuentan con PMT aprobado, todo ello, con el fin de validar las áreas a intervenir, de acuerdo a las condiciones dadas en comités realizados anteriormente.**

**Respecto al componente Social, la Residente Maritza menciona las actividades realizadas durante la semana tanto del contratista como de interventoría, enfatiza que se atendió la PQR pendiente, y se manifiesta lo sucedido durante el cierre de Actas de vecindad, ya que se presentaron unas fisuras en el predio, sin embargo, se cuenta con el registro fotográfico donde se evidencia que esas fisuras se encontraban antes de la intervención realizada.**

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | **Se encuentra pendiente la revisión y/o aprobación del balance, programación y Flujo de caja.** | **Supervisión** | **-** |
| 2 | **Aval de la Cuenta de Abril de Interventoría** | **Supervisión** | **Jueves, 01 de junio** |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Elaborada por: Consorcio Luziana

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.