Acta Nº1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 15 de Junio de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Obra #35

HORA DE INICIO: 03:10 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:30 p.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Christian Rodriguez			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual
Marco Antonio Lopez			X							Cumbre Ingenieria	-	-	Virtual
Nataly Galvis			X							Cumbre Ingenieria	-	-	Virtual
Elkin Pineda			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual
Lina Carrillo			X							Cumbre Ingenieria	-	-	Virtual
Mateo Muñoz			X							FDLBV	-	-	Virtual
Maritza Ibañez			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual
Leidy Aguirre			X							Cumbre Ingenieria	-	-	Virtual
Geovanny Rojas			X							FDLBV	-	-	Virtual
Yenifer Acosta			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.

Powered by CamScanner

Acta Nº 2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 15 de Junio de 2023 **Virtual:** X **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Obra #35

HORA DE INICIO: 03:10 p.m. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 04:30 p.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Kevin Medina			X							Cumbre Ingeniería	-	-	Virtual
Luisa Fernanda Ibaza			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual
Maritza Moreno			X							FDLBU	-	-	Virtual
Juan Carlos Aguirre			X							Consorcio Luziana	-	-	Virtual
Geraldine Cerinza			X							Cumbre Ingeniería	-	-	Virtual


NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Powered by CamScanner

Se adjunta una captura de la reunión del Comité No. 35, realizado el día 15 de junio de 2023, el cual se efectuó tanto de manera presencial como de manera virtual. En la evidencia fotográfica anexada se observa los siguientes profesionales conectados:

- Christian Rodriguez.
- Marco Antonio Lopez.
- Nataly Galvis.
- Elkin Pineda.
- Lina Carrillo.
- Mateo Muñoz.
- Maritza Ibañez.
- Leidy Aguirre.
- Geovanny Rojas.
- Yennifer Acosta.
- Geraldine Cerinza.
- Kevin Medina.
- Luisa Fernanda Izaza.
- Maritza Moreno.
-Juan Carlos Aguirre.



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité a las 3:00 p.m. de manera virtual, la cual tiene una duración de hora y media.
Se inicia el comité con las actividades pendientes del comité anterior, para ver si se cumplieron o se encuentran aun pendientes.
1. Se subsana y se da a conocer a la supervisión la trazabilidad que se dio al comunicado del presunto incumplimiento indicado mediante comunicado por la secretaria de Movilidad por el cargue y parqueo de fuera del cerramiento. Se da la explicación , se remite oficio con la trazabilidad y se da cumplimiento por parte maquinaria de la interventoría.
2. Acta de fijación de precios de no previstos No. 03 La cual fue radicada a finales de febrero a inicios del mes de marzo, a la cual tiene reiteración y a la fecha aún no cuenta con la firma de la supervisión. Lo cual responde la supervisión Que la ingeniería Sonia que dicha acta no está radicada y no tiene conocimiento , se le responde que si hay acta y cuenta con radicado. Se va radicar formalmente por parte del arquitecto Geovanny ante la ingeniera Sonia la firma de dicha acta, y con base a la respuesta, posiblemente la firmaría él.
3. Comité interno que se realizo entre la interventoría y supervisión se trocaron los temas de demarcación, el acta de fijación de precios NP03 y el ajuste del precio del asfalto.
3.1. Para el tema de demarcación se va a dejar hasta los que ya se radicaron ante movilidad que fueron para 11 CIV´s, pero se realizará la excepción incluir el CIV 12000935 puesto que este segmento vial se encuentra cerca de un colegio y tenía reductores de velocidad, pare y paso zona escolar… Ese se debe incluir.
Los diseños de demarcación se realizaron con base a la actualización requerida por la secretaria de movilidad
No se realizará demarcación a los CIV´s que se no se realizó cambio de carpeta completa.
3.2. Con respecto al ajuste del precio del asfalto, la supervisión enviará un link al correo de la interventoría, la cual este tendrá la base de precios actualizados del asfalto para revisión y análisis de este tema, y la interventoría compartida el correo con el contratista.
Para el análisis del precio del asfalto, se le indicó a la supervisión que dentro de los informes que se radican mes a mes, uno de los anexos tante del informe de la interventoría como el del contratista, se relaciona los respectivos ensayos a los materiales asfalticos y pétreos independiente por cada entidad. Esto con el Fin de tener un registro de calidad.
SOCIAL
✓ se ha realizado actividades de socialización , entrega de volantes, realización de actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre para los segmentos viales ya intervenidos 12001848 y 12001919 aprobados por la interventoría
✓ Se encuentra a la fecha avalado el informe mensual 07 correspondiente al periodo de mayo. Tanto para interventoría como contratista
✓ Se realiza socialización para dar inicio al segmento vial 12001984 y 12002051 la cual sus actividades se realizaron Desde el día martes 20 de junio

SST
✓ Se entrego el informe mensual del SST 07 a cumbre aprobado por parte de la interventoría y el informe de la interventoría que encuentra ya cargada en la plataforma de la supervisión OneDrive, la cual se encuentra en espera de ser revisada.
AMBIENTAL
✓ Calificación semanal del 100%
✓ Se realizo verificación de medidas ambientales en intervenciones nocturnas, se revisó implementación de protección de sumideros y verificación de implementación de PMT
✓ El informe mensual del mes de mayo ya fue revisado y aprobado por interventoría
TECNICO
✓ Esta semana se ejecutó el CIV 12001848 en jornada nocturna en la que se realizaron actividades de:
• Corte de las áreas indicadas para intervención
• Compactación del material remanente
• Instalación de asfalto
• Tramo se dejaría abierto el día de mañana viernes
✓ El informe mensual 07 contratista de mayo se encuentra ya subido a la base de la supervisión y secop aprobado
✓ El informe de la interventoría esta pendiente por revisión y/o aval por parte de la supervisión
✓ El acta parcial 8 de cumbre se encuentra revisada y avala, ya se encuentra cargada en la plataforma de la supervisión y en el Secop
SE DA POR FINALIZADA EL COMITÉ 35

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informe de precios de cada CIV, que se encontraba para subsanación y a la fecha no han subsanado	CUMBRE	20/06/2023
2	Aprobación del acta de fijación de precios para el NP 09 y NP 08	Supervisión FDLBU	20/06/2023
3	Entrega de programación tentativa semanal para la ejecución de actividades de sello.	CUMBRE	20/06/2023
4	Entrega de programación de PAC para los próximos 3 meses	Cumbre Luziana	21/06/2023

Elaborada por: Consorcio Luziana

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión: