Identificación

Fecha solicitud	07/07/2023								
Contrato No.	20230495			Fecha Cont.	05/05/2023		Tipo	OBRA PUBLICA	
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS						Id.	900947302	
Representante legal	GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO						CC	1.057.581.401	
Supervisor o interventor	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON								
Objeto del contrato	Servicio de mantenimiento y mejoras locativas de la parte interna dela Central de Abastos de Sogamoso- SOGABASTOS en el marco del proyecto Sogamoso con Fortalecimiento Empresarial, Emprendimiento y Asociatividad para un desarrollo económico integral.								
Valor	$ **52.125.999,01**								
Plazo programado	meses	2	días			inició	15/05/2023	Fin	14/07/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	$				
Prórrogas	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha			Desde			Hasta		
Plazo restante	meses			días			Vence el día	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días	30	Finaliza	14 /08/2023	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					14/08/2023	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prorroga	del contrato por los siguientes motivos:

Se solicita prorrogar por un término de 30 días para la terminación del contrato por los siguientes motivos que no permiten la finalización de las obras en el tiempo inicialmente programado:

1. Que se debe realizar la reubicación de un comerciante para poder realizar la construcción de un nuevo módulo para lácteos.
2. Que en las unidades del sector de cafeterías se evidencia un módulo completamente sellado por reja, que se utiliza actualmente como bodega de un comerciante de la central de abastos y estamos a la espera que este comerciante, traslade los elementos que se encuentran dentro de dicho modulo y así realizar labores en este punto.
3. Que en las unidades del sector de cafeterías (parte oriental) se encuentra actualmente instalada una valvula de presión de 3", el cual no ha sido posible intervenir, toda vez que se debe coordinar con los

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 07/07/2023 Hr. 9:22 a m.
Recibido Por: Luz Marina Cardenas
Radicado 1010 N° Folios 2.

operadores de la compañía de servicios públicos, la reubicación de la misma y asi poder interventir dicho modulo.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud del contratista

IV. Modificaciones al contenido: N/A

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Gustavo Adolfo Quesada Salgado
Contratista

JOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor/interventor

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Sogamoso, 07 de Julio 2023

Ingeniero
JOSÉ GILBERTO CÁRDENAS BARÓN
Secretario de Desarrollo Económico y de turismo
Supervisor contrato 20230495

Asunto: Solicitud de prórroga al contrato 20230495 cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL"**

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar una ampliación de 30 días a partir de la fecha de finalización del contrato por los siguientes motivos:

1. Que se debe realizar la construcción de un nuevo módulo para lácteos para lo cual, en ese punto de construcción se encuentra un vendedor la cual debe ser reubicada para realizar tal fin.

2. Que en las unidades del sector de cafeterías se evidencia un módulo completarme sellado por reja, que se utiliza actualmente como bodega de comerciante de la central de abastos, y estamos a la espera que este comerciante, traslade los elementos que se encuentra dentro de dicho modulo y así realizar labores en este punto

3. En el primer módulo de cafeterías (parte oriental), se encuentra, actualmente instalada una válvula de presión de 3", el cual no ha sido posible intervenir, toda vez que se debe coordinar con los operadores de la compaña de servicios públicos, la reubicación de la misma y así poder intervenir dicho modulo.

4. Se deben replantear ciertas actividades las cuales son indispensables para el normal desarrollo de la central de abastos, tales actividades deben se concertadas con la secretaria de salud, al ser verificadas y avalado los trabajos se tendrá que realizar una modificación de cantidades de obra.

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente,

R/L: GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900947302