FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Junio 05 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-048

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD ADICION PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA NACION 001 DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA NACION 003 DE 2022 Y NACION 004 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el pasado 25 de marzo de 2023 el contratista de obra de los contratos de obra NACION 003 DE 2022 y NACION 004 DE 2022, Ingeniero CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ, solicito por medio de los documentos NACION 003-2022-015 Y NACION 004-2022-014 prorrogas de ambos contratos asi NACION 003 DE 2022 hasta el 30 de julio de 2023 y NACION 004 DE 2022 hasta el 30 de agosto de 2023, solicitud de la cual esta interventoría emitió concepto favorable por medio del documento INTERV-NACION 001- 2022-035 y conforme al cronograma de las obras, se prorroga de la misma forma la interventoría que se generara adición alguna, los hechos adversos acontecidos el 29 de mayo y bajo los cuales el contratista de obra solicita prorrogas mediante oficios OFICIO - NACION 003-2022-023 y OFICIO - NACION 004-2022-017 avalados por interventoría INTERV-NACION 001-2022-057 y INTERV-NACION 001-2022-058 y conforme al cronograma de las obras, las prórrogas realizadas, al acta suscrita y con el ánimo de evitar un desequilibrio económico a esta interventoría, se solicita amablemente adición presupuestal permitiendo a esta interventoría cumplir a cabalidad con las actividades de control, seguimiento y legalización hasta el 15 de septiembre de 2023 de los contratos de obra enunciados en este documento según la siguiente relación presupuestal:

PERSONAL PROFESIONAL (1)										
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL VR CONTRACTUAL (1)	ADICIONAL MES 1 (1)	ADICIONAL MES 2 (1)	TOTAL ADICIONAL (1)
Personal PROFESIONAL	CANT	SUELDO MES BASICO	DEDIC	% FM	VALOR MES	Cant meses				
Director de Interventoría	1	$8.973.000	50%	1,57	$7.043.805	1,97	$13.876.296	$7.043.805	$7.043.805	$14.087.610
Residente de Interventoría	1	$6.304.000	100%	1,57	$9.897.280	1,97	$19.497.642	$9.897.280	$9.897.280	$19.794.560
Especialista en Estructuras	1	$6.304.000	10%	1,57	$989.728	1,97	$1.949.764	$989.728	$989.728	$1.979.456
Profesional Financiero	1	$7.754.000	10%	1,57	$1.217.378	1,97	$2.398.235	$1.217.378	$1.217.378	$2.434.756
Profesional SISOMA-AMBIENTAL	1	$7.754.000	10%	1,57	$1.217.378	1,97	$2.398.235	$1.217.378	$1.217.378	$2.434.756
TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							$41.284.338	$20.365.569	$20.365.569	$40.731.138

OTROS COSTOS DIRECTOS (2)							
OTROS COSTOS DIRECTOS	**CANT**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL VR CONTRACTUAL (2)**	**ADICIONAL MES 1 (2)**	**ADICIONAL MES 2 (2)**	**TOTAL ADICIONAL (2)**
Comunicaciones en el PNN MALPELO - Telefonía e Internet satelital (Equipo + SIM CARD + Texting + 200 minutos)	1,97	MES	$6.860.845	$13.515.865	$6.860.845	$6.860.845	$13.721.690
Transporte vehicular hasta el puerto de Buenaventura	1,97	MES	$6.200.000	$12.214.000	$6.200.000	$6.200.000	$12.400.000
Transporte Marítimo desde Buenaventura al SFF MALPELO por trayecto (incluye alimentación en la embarcación durante los días del viaje)	2	MES	$30.000.000	$60.000.000	$30.000.000	$30.000.000	$60.000.000
Viáticos en el SFF MALPELO (Incluye alimentación, hidratación)	1,97	MES	$3.000.000	$5.910.000	$4.049.155	$4.049.155	$8.098.310
Elementos de Protección Personal	1,97	MES	$3.000.000	$5.910.000	$3.000.000	$3.000.000	$6.000.000
Instalación y dotación de Campamento en el SFF MALPELO	1	UND	$8.000.000	$8.000.000	$8.000.000	$-	$8.000.000
Dotación oficina principal (puestos de trabajo, sillas, teléfonos)	1	UND	$7.500.000	$7.500.000	$7.477.433	$-	$7.477.433
Gastos Administrativos Oficina principal (arriendo, administración, servicios públicos)	1,97	MES	$2.500.000	$4.925.000	$2.500.000	$2.500.000	$5.000.000
Honorarios Administrativos (secretaria, mensajero, abogado, entre otros)	1,97	MES	$5.000.000	$9.850.000	$5.000.000	$5.000.000	$10.000.000
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)			**$126.920.630**	**$182.684.650**	**$73.087.433**	**$57.610.000**	**$130.697.433**

ITEM	**TOTAL VR CONTRACTUAL**	**ADICIONAL MES 1 (1+2)**	**ADICIONAL MES 2 (1+2)**	**TOTAL ADICIONAL (1+2)**
COSTOTOTAL (1+2)	$223.968.988	$93.453.002	$77.975.569	$171.428.571
IVA 19%	$42.554.108	$17.756.070	$14.815.358	$32.571.429
VALOR TOTAL	**$266.523.096**	**$111.209.073**	**$92.790.927**	**$204.000.000**

A continuación, nos permitimos dar claridad en 3 ítems de “OTROS COSTOS DIRECTOS (2)”:

1. Viáticos en el SFF MALPELO (Incluye alimentación, hidratación): Según el contrato firmado, se tiene un valor mensual de $3.000.000, sin embargo, realizando cálculos de alimentación e hidratación de nuestro personal insitu, el valor se incrementa debido la ubicación geográfica del SFF Malpelo.
2. Instalación y dotación de Campamento en el SFF MALPELO: Si bien la instalación del campamento se realiza una sola vez, para la ejecución de este contrato, dado que consta de dos macroetapas las cuales son trabajos de taller y ejecución en el SFF Malpelo, se requerirá realizar un campamento provisional en la ciudad de buenaventura durante la etapa de consolidación de materiales a despachar hacia el SFF Malpelo.
3. Dotación oficina principal (puestos de trabajo, sillas, teléfonos): Como se menciona en el ítem anterior, durante los trabajos de taller los cuales son adelantados en la ciudad de Medellín, se requerirá una oficina adicional en dicha ciudad con el fin de supervisar tiempo completo dichos trabajos de vital y estratégica importancia ya que son la base de la ejecución que se lleva a cabo en el SFF Malpelo.

Dado lo anterior, el valor inicial del contrato de interventoría con un plazo de 2 meses es de $266.523.096 y entendiendo las necesidades de todas las partes y la importancia de los contratos de obra NACION 003 DE 2022 Y NACION 004 DE 2022 en el SFF Malpelo, se presenta solicitud presupuestal de $204.000.000 para 2 meses adicionales de ejecución.

Quedamos atentos,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO