ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02
Fecha de vigencia
11/05/2016

JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
NIT 830084684-9
Kra 42 No. 22A-03
Bogotá D.C., Colombia
+57 3118538700
+57 12440222
info@jam.com.co
www.jamingenieria.com

ACTA N. 1 PROYECTO: Tunjuelo FECHA: 24/feb/23 HORA INICIO: 2:30 HORA FINAL: _____

TEMA A TRATAR: _____

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO - ROL QUE DESEMPEÑA	FIRMA
Hernán Darío Ortiz Linares	Ing Civil - Interventoría	
Roberto A. Jumbo Montoya	Especialista en Riesgo - Int.	
Harold Barrera Ch.	Coordinador.	
Javier Antonio Millán Lopez	Geotecnista. Repr. Legal Interv	
Carolina Castañeda Jimenez	Profesional Esp	
Flavio Soler	RL-Riesgos	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

+ Reunión de inicio

Se da inicio con la presentación del proyecto de los profesionales entre supervisión, consultoria e interventoría.

→ La supervisión hace la proyección del contrato Reverdecer del sur como un proyecto estratégico para la ciudad, en el marco del plan parcial. La supervisión menciona la necesidad de plantear los insumos necesarios para obtener los resultados del estudio a nivel de amenaza.

→ La supervisión menciona la necesidad de tener en cuenta las actividades de recopilación de información para las diferentes entidades que se requieran. Igualmente la solicitud de permisos para la exploración geotecnica

→ Igualmente, se hace la solicitud de evaluar los planes de contingencia y recopilación de información secundaria para Cantarrana.

→ El consultor hace la presentación del cronograma.

→ La interventoria, hace enfasis en la definición del polígono de Reverdecer como de la etapa de recopilación de la información secundaria, para dar alcance al ejercicio de modelación frente a los requerimientos del plan parcial. y definición de la Amenaza.

- La supervisión menciona la necesidad de ~~plantear~~ de la planeación de la construcción del modelo conceptual.

-> Se hace la mención de validar la cartografía (modelo Lidar) para verificar el procesamiento de la información y su calidad para poder generar un modelo hidráulico

-> Igualmente se realiza la mención del equipo de software q' se podría requerir para manejar la información y modelación q' requiere el proyecto.

J.a.m. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	**ACTA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS** CÓDIGO GPF01 VERSIÓN 02 Fecha de vigencia 11/05/2016	JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE NIT 830084684-9 Kra 42 No. 22A-03 Bogotá D.C., Colombia +57 3118538700 +57 1 2440222 info@jam.com.co www.jamingenieria.com

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

REVISIÓN DE NO CONFORMIDADES

FUENTE*	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		
Cliente ___ Proceso ___ Proveedor ___		

COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA DE VERIFICACIÓN
Reuniones semanales 8 de marzo 9:00 - 9:40	Superv. Interventoria Consultoria	
Generacion de los correos y el canal de comunicacion	Interventoría Consultoría	
Suministro de los registros de estaciones hidrometr. IDIGER	Supervisión	
Suministro de las capas de infraestructura	Supervisión	