CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 435 DE 2022

"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."

N= Folios 20

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PAIPA

INFORME DE INTERVENTORIA N°5

18-03-2023 hasta 17-04-2023

INTERVENTORIA: CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ

C.C N° 4.051.028

CONTRATISTA DE OBRA: CONVENIO N°11- 2022

RED VITA PAIPA PAIPA S.A ESP

NIT: 900259348-5

R/L TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA

INTERVENTORIA
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONSORCIO INTERVENTORIA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
2. AVANCE DEL PROYECTO – ACTIVIDADES EJECUTADAS-AVANCE N°5	5
3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA	9
4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA	11
5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	15
6. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	16
7. ANEXOS: ACTAS DE COMITÉ ACTAS DE VECINDAD	17

1. GENERALIDADES

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	435 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."
CONTRATISTA	R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ.
C.C	4051028
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.298.800,62
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 M/CTE.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	18 ENERO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N° 1	27 DE ENERO DE 2023 UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO MAS
ADICIONAL EN PLAZO N° 2	27 DE FEBRERO DE 2023 DOS(2) MESES MAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	16 MAYO DE 2023

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

2. AVANCE DEL PROYECTO

A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

En este periodo de tiempo la empresa RD VITAL PAIPA S.A.E.S.P adelanta las siguientes actividades de acuerdo a la programación, suministro de materiales y mano de obra con la que cuentan actualmente:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 27 ENTRE CARRERAS 17 Y 18
Cerramiento en vara rolliza y lona H= 1.50 con una distancia entre postes de 2 m
 
Demolición pavimento asfaltico E<= 10 cm incluye cargue y transporte hasta 5 KM


Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5KM





Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) piso- atraque y recubrimiento.




Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC D= 12"




Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

Retiro de tubería existente en concreto de D=8" a D=12"






Conexión domiciliaria alcantarillado o INC. Tubería y accesorios de conexión de tubería





REPORTE DE % DE AVANCE



A la fecha del presente informe se cuenta con un avance acumulado del 33.73%.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA:

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE CONTRATISTA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

INGENIERO
JOSE UBALDO CASTRO
Secretario de infraestructura pública y movilidad
Supervisor
Alcaldía municipal de Paipa

REFERENCIA: CONVENIO N° 011 DE 2022 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Sáenz, en mi calidad de interventor del contrato en referencia certifico que la empresa Red Vital Paipa ha realizado las afiliaciones y pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que participó en las actividades preliminares que se ejecutaron en este periodo de tiempo, los cuales se encuentran subrayados en la planilla de marzo adjunta por el contratista de obra.

Cordialmente

R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

CARGO	NOMBRE	% DEDICACION
DIRECTOR	CLAUDIA ROCIO SUAREZ	50%
RESIDENTE	SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA	100%

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52351443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 11 75-22	TELÉFONO:	3208029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4492407365		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993796641

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118553015
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	260520 - SANDRALOPEZ
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5248025201	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		48025201

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 7.000	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:			$ 7.000	$ 0	$ 7.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1118553015	LOPEZ VEGA SANDRA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	111855301	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF10-COMFABOY	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 343.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE OBRA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 631,126,448,69	
VALOR APORTE CONTRAPARTE	$ 70,125,160,97	
PAGO DE ANTICIPO (50%) (Recursos municipio) (29-11-2022)		$ 315,563,224.35
SALDO SIN EJECUTAR MUNICIPIO		$ 315,563,224.35
SALDO SIN EJECUTAR CONTRAPARTE		$ 70,125,160,97
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 701,251,609.66	$ 701,251,609.66

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: crobiessaenz@gmail.com

6. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTIAS

Mediante la presente certifico que las pólizas y garantías hasta la fecha del presente informe se encuentran vigentes y pendientes por aprobar. Tal como se evidencia en la plataforma secop 2.



R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

7. ANEXOS:

✓ACTAS COMITÉS


Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

COMITÉ N° 5

CONVENIO 011 2022:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA –BOYACA.
LUGAR:	Alcaldia de Paipa.
FECHA:	21 Marzo 2023.
HORA DE INICIO/ CULMINACIÓN	5:00pm.

TEMAS A TRATAR
- Varios.

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN
- Interventoria solo aprueba instalación de grava en la red principal más no de las acometidas de las viviendas. Esta con el fin de que funcione como filtro debido a que el nivel freatico es alto o superficial.



PARTICIPANTES			
NOMBRES	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Carlos E. Robles	Interventor	Rep. Legal	
Karol Benavides	Alcaldia Paipa	Prof. de Apoyo	
Ludy Cachaya L.	Red Vital Paipa	Sbgerente Operativo	
TITO DOSANO CORREA	RED VITAL PAIPA	R. L.	
Dolcino Camargo	RED VITAL PAIPA	Prof APOYO	