Bogotá, 17 de mayo 2023
91-23-GDING-PROY187

Señores
CONSORCIO INCOL ALEPH
Atención: Ingeniero Jorge Alfonso Fandiño Ramírez
Director de Consultoría
Bogotá DC.

Referencia: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUETIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

Asunto: ALCANCE A OFICIO 89-23-GDING-PROY 187.
DIAGNOSTICO, EXPLORACION GEOTECNICA y CCTV PARA REDES.

Dando alcance al oficio del asunto, Geodinámica Ingeniería S.A. presenta las siguientes observaciones:

En el comité # 15 del 5 de abril de 2023, el consorcio Incol Aleph, adquirió el compromiso de enviar, a más tardar el 10 de abril de 2023, un informe hidráulico de 32 CIVs iniciales del contrato 402 de 2022.

El 11 de abril de 2023, el consultor envió el diagnóstico de 27 CIVs, quedando pendiente el envío de 5 de los CIVs restantes, los cuales a la fecha del presente comunicado no han sido enviados.

Asimismo, el consultor adquirió el compromiso, en este mismo comité de entregar el diagnóstico completo de los primeros 60 CIVs priorizados.

En este mismo comité, la consultoría se comprometió a entregar el diagnóstico completo de los CIVs priorizados para el día 18 de abril de 2023.

El ingeniero Jorge Fandiño manifestó que este compromiso no se cumplió, porque la realización del diagnóstico dependía de información secundaria de algunas entidades y que estas no habían dado las respuestas a tiempo.

En el comité 17, del 20 de abril de 2023, la consultoría se comprometió a enviar oficio un sobre la discrepancia entre la información del Acueducto y la encontrada en campo, en el tramo de la

calle 63F entre las carreras 113B y 117.
La ingeniera Ana María respondió que el comunicado se remitió el día 27 de abril de 2023 al Acueducto y que la copia se envió a la interventoría.

En el comité # 18, la consultoría se comprometió a entregar un CIV con diseño completo, al Acueducto y a la Interventoría, el 4 de mayo de 2023.

La ingeniera Ana María respondió que los especialistas no alcanzaron a terminar ese CIV, por lo que se incumplió el compromiso. Dijo que el lunes 8 de mayo definiría la fecha de entrega de ese CIV.

En el comité #19, del 5 de mayo de 2023, el ingeniero Mauricio Camargo afirmó que todavía no se ha recibido el informe de diagnóstico por parte de la consultoría, y que eso tiene un atraso grande que no ha sido subsanado.

La ingeniera Ana María respondió que la consultoría tiene un cuadro en Excel, en donde está toda la información recibida de las diferentes entidades, que ese es el diagnóstico con el que cuenta el Consorcio Incol Aleph.

El ingeniero Mauricio manifestó que eso no es un diagnóstico. Que la interventoría está esperando que la consultoría diga cuáles CIVs se pueden diseñar y cuáles no. Que mucha de la información requerida para saber si un CIV es viable de diseño, no se ha obtenido todavía, sabiendo que el plazo del contrato ya está en un 60%. Que el diagnóstico constituye uno de los entregables del contrato, que la no entrega de este producto es una de las causales de un posible incumplimiento.

La ingeniera Ana María dice que las respuestas obtenidas de las diferentes entidades se han puesto en conocimiento de la interventoría.

El ingeniero Mauricio afirma que esa información se debe entregar consolidada en un documento, que además debe tener como conclusión, cuáles CIVs se pueden diseñar y cuáles no.

En este mismo comité, el ingeniero Enciso preguntó si se podía entregar dentro de ese compromiso, lo que se ha hecho hasta el momento.

La ingeniera Ana María afirmó que sí podía entregar un documento con la información que se tiene hasta el momento.

El ingeniero Mauricio manifiesta que se puede presentar un informe respaldado con el cuadro Excel que tiene la consultoría.

A la fecha del presente comunicado, no se ha entregado por parte de la consultoría un

documento con el diagnóstico consolidado.

Otro compromiso adquirido por la consultoría en el comité 19, del 11 de mayo de 2023, era definir la fecha de entrega del primer CIV completo al Acueducto y a Interventoría. (Consultoría 08-05-2023).

La ingeniera Ana María Lara respondió que el consultor llevó al comité, los planos correspondientes al CIV 10002480, para ser entregados al Acueducto. Que el viernes 12 de mayo de 2023, haría entrega a la interventoría de este CIV completo.

La consultoría envió el diseño del CIV 10002480 el lunes 15 de mayo de 2023, mediante el oficio CIA-E-DT-179-23.

En el comité número 20, del 11 de mayo de 2023, la interventoría preguntó nuevamente por el diagnóstico consolidado de los CIVs a diseñar.

La ingeniera Ana María Lara respondió que este diagnóstico consolidado sería enviado el 12 de mayo de 2023, sin embargo este compromiso no se cumplió.

Con base en lo anterior queremos ratificar que es necesario contar con el diagnostico de los CIVs por diseñar, que para el caso del componente de redes hidrosanitarias debe llevar a la definición de la necesidad o no de exploración para el diseño de la cimentación de las tuberías y de la necesidad o no de la inspección CCTV.

Cordialmente

ING. MAURICIO CAMARGO CHAVEZ
Director de Interventoría.

CC Doctora: Ángela María Moreno Torres, Alcaldesa FDLE
CC Ingeniero Cristian Enciso Apoyo a la supervisión del contrato