INGEVEC
VALUES, ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS
NIT: 901.114.718-8

ING-CC-2023-003

Bogotá D.C, 28 de Julio de 2023

Señores
SENIA ROSA JULIO ALEGRIA
Rector
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COSTA CARIBE
Carrera 5B Nº.99-38 Barrio Villa san Pedro II Etapa
Barranquilla.

REF. CONTRATO DE OBRA No. SA-001-2023 cuyo Objeto es **"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COSTA CARIBE"**

SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 & ACTA MODIFICATIVA No. 1

Cordial Saludo.

ALVARO MAESTRE CRUZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 72.345.315 en calidad de Representante de **INGEVEC S.A..S** identificada con Nit 901.114.718-8, con el acostumbrado respeto y en armonía con los principios que rigen la contratación estatal, me permito solicitar la Adición Presupuestal del contrato de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 29 de junio del 2023 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. SA-001-2023 que tiene por objeto "**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COSTA CARIBE".**

2. Que previo al inicio de las actividades contractuales, se revisó el alcance total del proyecto, evidenciando variaciones en las cantidades finales de obra a ejecutar, las cuales no ponen en peligro el equilibrio económico del contrato.

3. Que en recorrido de obra la Entidad Contratante a través del Supervisor del contrato solicitó actividades adicionales en las aulas de clase para mejorar la prestación del servicio educativo.

4. Que conforme a la solicitud de la Institución Educativa se procedió a evaluar y estimar las actividades no contempladas inicialmente, dando como resultado **mayores cantidades** de obra que se evidencian a continuación:

a. **1,1:** DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL (M2):

Se requiere el desmonte de cubierta en mal estado en el bloque 3 plan alcalde.

b. **2,2:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA ECOROOF O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS (M2):

Se requiere el suministro e instalación de la cubierta termoacústica en mal estado ubicada en el bloque 3 plan alcalde.

A continuación, se presenta el consolidado de actividades no contempladas inicialmente junto con sus respectivas cantidades para la Solicitud de Adición N°1:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS (ADICIÓN N°1)						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**		**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
	PRELIMINARES					
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	M2		+113,57	$ 18.583,00	$ 2.110.471,31
	IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS					
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACÚSTICA ECOROOF O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS.	M2		+114,63	$ 137.864,00	$ 15.803.751,23
COSTO DIRECTO						**$ 17.914.223**
A.I.U. 18,23%				**A (16%)**		**$ 2.866.276**
				I (1,04%)		**$ 186.308**
				U (1%)		**$ 179.142**
				IVA (19% U)		**$ 34.037**
COSTO TOTAL						**$ 21.179.985**

5. Que el valor total a solicitar para la **ADICION Nº1** al Contrato de Obra SA-001-2023 es **VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($21.179.985) M/L. IVA INCLUIDO.**

Nos permitimos remitir los siguientes documentos que forman parte de:

1. ACTA MODIFICATIVA 2

Atentamente,

Ing. ALVARO A. MAESTRE CRUZ
Representante Legal
INGEVEC S.A.S