ANEXO 11.

CORRESPONDENCIA ENVIADA-RECIBIDA

Gmail

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

CITACIÓN COMITE UCAD CTOS 1002/1009 DE 2022

Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co> 13 de junio de 2023, 9:39
Para: "sigmasas@outlook.com" <sigmasas@outlook.com>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, Pedro Alejandro Rodríguez Ávila <pedro.rodriguez@tunja.gov.co>, Unidad Especial de Contratación Estatal <contratacionestatal@tunja.gov.co>, gerencia <gerencia@irdet.gov.co>, Alejandro Arias Salcedo <arq.alejandroarias0711@gmail.com>, Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>, "enlacecontractual@gmail.com" <enlacecontractual@gmail.com>

Cordial saludo;

Para tratar las solicitudes elevadas por el contratista e interventoría, contratos 1002 y 1009 de 2022, se agenda el comité técnico para el día de mañana 14 de junio de 2023, a las 4:00 pm en las oficinas de La Unidad Especial de Contratación.

Bibiana Paola Barrera Casallas
Profesional Universitario
Oficina de Infraestructura Alcaldía de Tunja

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

RV: Respuesta. Solicitud de Suspensión y aprobación de ítem no previstos UT.UCAD_028_09.06.2023

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 9 de junio de 2023, 18:01
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, "williamal83@hotmail.com" <williamal83@hotmail.com>

Envío información para fines pertinentes

Cordialmente.

SIGMA SAS

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora
Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 17:47
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>; UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>; williamal83@hotmail.com <williamal83@hotmail.com>
Asunto: Respuesta. Solicitud de Suspensión y aprobación de ítem no previstos UT.UCAD_028_09.06.2023

09-06-2023 respuesta a consecutivo UT.UCAD_026_06.06.2023 contrato de obra NO 1002 de 2022 (1).pdf
277K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 13 de junio de 2023, 2:56
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cc: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

UT.UCAD_028_10.06.2023.pdf
309K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_4.xlsx
3314K

CON F-048.xlsx
107K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 14 de junio de 2023, 11:42
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

UT.UCAD_031_13.06.2023.pdf
190K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_09.06.23_Junio.pdf
464K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_23.05.23_Mayo.pdf
496K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_26.04.23_Mayo.pdf
609K

SIGMA INGENIERÍA MC SAS
NIT. 901367752-4

Tunja, 09 de junio de 2023

TC1009-24-37

Ingeniero
Javier Antonio Rojas Cruz
R.L Union Temporal Ucad
Ciudad

ATT
Ingeniera
Bibiana Paola Barrera
Supervisora contrato de interventoría No. 1009-2022
Secretaria de Infraestructura.

Referencia: Contrato de obra No 1002 DE 2022 cuyo objeto es "*ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPOPARQUE CARRETERA ANTIGUA VIA A PAIPA KILOMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET"*

Asunto: Respuesta. Solicitud de Suspensión y aprobación de ítem no previstos
UT.UCAD_028_09.06.2023

Cordial saludo, Ingenieros

Por medio de la presente y, en mi ejercicio como interventor y en estricto cumplimiento a mis obligaciones impuestas por la ley, con el contrato de interventoría No 1009 DE 2022. Me permito dar respuesta a la UNION TEMPORAL UCAD y a ustedes como supervisores referentes al consecutivo en asunto.

Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nuevamente solicitamos que se alleguen de manera formal los respectivos soportes que demuestren la fluctuación del precio del ACERO 60000 PSI, aclarando, que esta solicitud ya se le había realizado de manera verbal, sin embargo, es necesario e imprescindible dar traslado de su solicitud al área de contratación para su estudio y/o aprobación.

En lo que se refiere a *"y entre tanto se fijan las actividades contractuales ó no previstas que serían ejecutadas con el valor actual asignado al contrato"* No es clara su solicitud, sin embargo, y atendiendo a los diferentes comités realizados vía meet, presencial y /o llamada telefónica. Las actividades **NO PREVISTAS** necesarias para la ejecución de este proyecto ya fueron avaladas con mucha antelación.

Lo que no podemos avalar sin la respectiva autorización de contratación son los precios contractuales, motivo por el cual, no vemos la necesidad de suspender el contrato de obra, cuando ya se han autorizado y aprobado con mucha antelación los siguientes NO PREVISTOS.

NP		ITEMS NO PREVISTOS		
NP,01 (FASE I)	COTIZACIÓN	DISEÑO RED DE GAS NATURAL (ZONAS HUMEDAS)	glb	OK
NP,02	APU	COLUMNAS EN CONCRETO 24.5 MPa - (3500 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS	m3	OK
NP,03	APU	COLUMNAS EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts	m3	OK
NP,04	1.01.32	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.25 mts.	m2	OK
NP,05	1.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3"	ml	OK
NP,06	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODO TÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	m2	OK
NP,07	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODO TÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	m2	OK
NP,08	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	m2	OK
NP,09	3.08.11	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	m3	OK
NP,10	3.13.29	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM(INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Kg	OK
NP,11	3.13.27	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Kg	OK
NP,12	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACUZZI DE 2.00 X 1.50 O SIMILAR	Und	OK
NP,13	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	m2	OK
NP,14	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ml	OK
NP,15	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO PORCELANICO TIPO MADERA 15X90 CM O SIMILAR	m2	OK
NP,16	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO CERÁMICA 50x50 O SIMILAR BAÑO - DUCHA - ZONA HÚMEDA	m2	OK
NP,17	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PARED CERÁMICA 32x57 O SIMILAR BAÑO - DUCHA - ZONA HÚMEDA	m2	OK
NP,18	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PARED FACHADA 15X30 CM O SIMILAR	m2	OK
NP,19	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	ml	OK
NP,20	2.04.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	Und	OK

NP,21	APU	LOSA FLOTANTE CASETÓN H = 30 CM	m2	OK
NP,22	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICO TIPO MADERA 9X40.9 CM O SIMILAR	ml	OK
NP,24	1.01.10	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLÓPEO	m3	OK
NP,25	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	m3	OK
NP,26	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ml	OK
NP,27	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	OK
NP,28	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADOPROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	m3	OK
NP,30	4.01.01	CONEXIÓN GAS ESTANDAR	und	OK
NP,33	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ml	OK
NP,34	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	m3/km	OK
NP,37	1.09.11	ESTUCO MUROS	m2	OK
NP,38	3.13.14.	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ml	OK
NP,39	1.03.08	PLACA CASETON ALTURA DE 30 CMS 21 MPa - (3000 PSI)	m2	OK
NP,40	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	m3	OK
NP,41	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ml	OK
NP,43	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Und	OK
NP,44	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Und	OK
NP,46	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Und	OK
NP,48	APU	LAMPARA EMERGENCIA	Und	OK
NP,49	1.22.10.	CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 20A	Und	OK
NP,50	1.22.15	GABINETE RACK CERRADO	Und	OK
NP,51	1.22.34	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	ml	OK
NP,52	1.22.32	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	und	OK

FUENTE: Balance producto de varias mesas de trabajo.

Por lo anterior, reiteramos que los ítems mencionados anteriormente son los evaluados y aceptados por esta interventoría. En lo que concierne a "c*onsiderando la potencial no aceptación o concertación de actividades no previstas, mayores cantidades u otros eventos que afecten a la Firma contratista*," reiteramos que esta interventoría acepto todos los ítems no previstos y mayores cantidades que dieron a lugar. Que, si por algún motivo no se ha tenido el balance de obra después de tantas mesas de trabajo, en cierta medida no se ha

llegado a un punto, es debido a que la Unión Temporal está incluyendo NUEVOS ITEM NO PREVISTOS cada vez que presenta su balance como consta en el último balance enviado el día de ayer 06 de Junio de 2023 lo que genera que esta interventoría entre nuevamente en una revisión del mismo lo cual dilata la firmeza del mismo ante la entidad al no tener la versión final de dicho balance, no obstante es obligación de la interventoría revisar y atender toda solicitud del contratista, sin embargo realizar nuevamente dicha tarea nos retrocede en las revisiones ya realizadas y aprodas con antelación.

Ahora, si el contratista solicita una suspensión del contrato nosotros como interventoría también estamos obligados a suspender todo tipo de actividades, toda vez que no podemos trabajar en suspensión como lo indica la unión temporal, no da ha lugar que la interventoría suspenda un contrato de obra para laborar durante la suspensión. Motivo por el cual, y atendiendo la solicitud del contratista estamos de acuerdo con lo que el manifiesta que es ejecutar las actividades hasta donde alcancen los recursos económicos contractuales sin hacer adiciones.

Finalmente, solicitamos de manera atenta presentar su balance financiero con las actividades o ITEM NO PREVISTOS aprobadas por la interventoría con el propósito de que el municipio de Tunja apruebe y proceda a formular el respectivo modificatorio No 1.

Por lo anterior, quedamos atentos a cualquier solicitud o recomendación que haya a lugar.

Sin más,

Julian Tovar

JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA
R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS
INTERVENTOR
Proyecto: Ing. Sara I
Anexo solicitud del contratista para fines pertinentes.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 04/03/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO: CON-F048

FECHA PRESENTE ACTA	9/06/2023		ACTA N°	1
CONTRATO N°	No. 1002	FECHA		
OBJETO	ESTUDIOS DISEÑOS LICENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE UCAD UBICADO EN EL EXPOPARQUE CARRETERA ANTIGUA VIA A PAIPA KILOMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA IRDET			
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($654.187.622,00)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL UCAD/Nit 901584560-7 R.L: JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ C.C.7,183,489 de Tunja (Boyacá)			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SIGMA INGENIERIA MC S.A.S Nit 901367752-4 R.L JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA C.C. 1.049.365.706			
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2022			
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE AGOSTO DE 2022			
FECHA DE AMPLIACIÓN 1 SUSPENCIÓN No. 1 :	03 DE OCTUBRE DE 2022			
FECHA DE AMPLIACIÓN 2 SUSPENCIÓN No. 1 :	21 DE OCTUBRE DE 2022			
FECHA DE AMPLIACIÓN 3 SUSPENCIÓN No. 1 :	6 DE NOVIEMBRE DE 2022			
FECHA DE AMPLIACIÓN 4 SUSPENCIÓN No. 1 :	24 DE NOVIEMBRE DE 2022			
FECHA DE AMPLIACIÓN 5 SUSPENCIÓN No. 1 :	26 DE ENERO DE 2023			
FECHA DE AMPLIACIÓN 6 SUSPENCIÓN No. 1 :	25 DE MARZO DE 2023			
FECHA DE REINICIO No.	10 DE ABRIL DE 2023			
PRORROGA No .1	N.A.			
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES			
ADICIONAL N° _ VALOR $	N.A.			
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($654.187.622,00)			

En la Ciudad de Tunja, a los nueve (09) días del mes de junio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Tunja, el ingeniero JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.365.706 representante legal de SIGMA INGENIERIA MC S.A.S, quien, obra como INTERVENTOR del Contrato de Obra No. 1022 de 2022, el ingeniero PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA, en su calidad de secretario de Infraestructura y el Ingeniero JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.183.489 representante legal de UNION TEMPORAL UCAD, obra como contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No 01 de acuerdo con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO: Que se hace necesario la realizar la construcción del UCAD, donde se requiere la ejecución de actividades no previstas en el contrato de obra, las cuales se enumeran a continuación y se denominan ítem no previstos en el contrato original, justificados en oficio previo.

RESUELVEN:

PRIMERO: Crear el (los) siguiente(s) ítem(s) con especificaciones y precio(s), así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP,01	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	und	$ 36.629,22
NP,02	COLUMNAS EN CONCRETO 24.5 MPa - (3500 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS	m3	$ 1.288.567,00
NP,03	COLUMNAS EN CONCRETO 24.5 MPa (3500 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts	m3	$ 1.400.602,00
NP,04	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.25 mts.	m2	$ 15.673,35
NP,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3"	ml	$ 80.270,81
NP,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODO TÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	m2	$ 83.426,23
NP,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODO TÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	m2	$ 86.962,23
NP,08	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	m2	$ 130.054,93
NP,09	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	m3	$ 619.755,47
NP,10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM(INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Kg	$ 7.389,45
NP,11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Kg	$ 7.389,45
NP,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JACUZZI DE 2.00 X 1.50 O SIMILAR	Und	$ 14.789.866,00
NP,13	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	m2	$ 64.532,77
NP,14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ml	$ 3.187,59
NP,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO PORCELANICO TIPO MADERA 15X90 CM O SIMILAR	m2	$ 137.001,00
NP,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO CERÁMICA 50x50 O SIMILAR BAÑO - DUCHA - ZONA HÚMEDA	m2	$ 81.267,00
NP,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PARED CERÁMICA 32x57 O SIMILAR BAÑO - DUCHA - ZONA HÚMEDA	m2	$ 109.600,00
NP,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PARED FACHADA 15X30 CM O SIMILAR	m2	$ 140.668,00
NP,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	ml	$ 16.715,43
NP,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	Und	$ 28.322,53
NP,21	LOSA FLOTANTE CASETÓN H = 30 CM	m2	$ 186.013,00
NP,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICO TIPO MADERA 9X40.9 CM O SIMILAR	ml	$ 38.189,00
NP,23	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	ml	$ 5.199,70
NP,24	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLÓPEO	m3	$ 197.409,42
NP,25	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	m3	$ 236.298,83
NP,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ml	$ 29.162,96
NP,27	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	$ 119.390,07
NP,28	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADOPROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	m3	$ 26.055,23
NP,29	BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	hr	$ 11.478,45
NP,30	CONEXIÓN GAS ESTANDAR	und	$ 426.791,00
NP,31	ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC	und	$ 223.531,40
NP,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ml	$ 59.973,15
NP,33	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	m3/km	$ 1.850,00
NP,34	ESTUCO MUROS	m2	$ 10.155,28

NP,35	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ml	$	5.638,74
NP,36	PLACA CASETON ALTURA DE 30 CMS 21 MPa - (3000 PSI) (CUBIERTAS)	m2	$	224.663,28
NP,37	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	m3	$	970.419,84
NP,38	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ml	$	69.628,59
NP,39	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	Und	$	168.041,37
NP,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Und	$	359.610,61
NP,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2"	ml	$	33.006,12
NP,42	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Und	$	88.980,26
NP,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA EMERGENCIA	Und	$	122.926,00
NP,44	CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 20A	Und	$	80.397,25
NP,45	GABINETE RACK CERRADO	Und	$	1.090.113,00

SEGUNDO: La creación de estos ítem (s) no modifican el objeto del Contrato ni su valor inicial.

OBSERVACIONES: Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de los ítems creados, los cuales forman parte de la presente.

OTRAS OBSERVACIONES: no aplica

NOTA: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Interventor y/o Supervisor del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

UNION TEMPORAL UCAD	SIGMA INGENIERIA MC S.A.S	ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA
R.L ING. JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ	R.L ING. JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA	Vo.Bo. Secretario Infraestructura - SUPERVISOR
CONTRATISTA OBRA	INTERVENTOR	

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Supervisor	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

mayo 2023


DIARIO →

D	L	M	X	J	V	S
30	1	2	3	4	5	6
17° 7°	18° 5°	18° 6°	17° 6°	16° 7°	17° 6°	17° 6°
7	8	9	10	11	12	13
16° 7°	16° 8°	15° 5°	14° 6°	14° 6°	15° 6°	14° 6°
14	15	16	17	18	19	20
14° 6°	15° 6°	15° 6°	15° 6°	14° 6°	15° 5°	16° 6°
21	22	23	24	25	26	27
15° 5°	15° 6°	14° 5°	15° 6°	15° 6°	15° 7°	14° 7°
28	29	30	31	1	2	3
14° 6°	15° 7°	15° 7°	14° 6°	14° 7°	14° 7°	15° 6°

GRÁFICO DE TEMPERATURAS °C

Tunja, Boyacá 16°C

Buscar



Máx. media
Mín. media

Máx. real
Mín. real

Máx. prev.
Mín. prev.

PREVISIÓN FUTURA

JUNIO 2023 →

JULIO 2023 →

ALREDEDOR DEL MUNDO

HURACANES →

RADAR Y MAPAS →

VÍDEO →

Lugares cercanos: Chiquinquirá, Boyacá ; Duitama, Boyacá ; Sogamoso, Boyacá

© 2023 AccuWeather, Inc. "AccuWeather" y el diseño del sol son marcas comerciales registradas de AccuWeather, Inc. Todos los derechos reservados.

Términos de uso | **Política de privacidad** | **Política de cookies**

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 15 de junio de 2023, 11:33
Para: "william.albarracin@tunja.gov.co" <william.albarracin@tunja.gov.co>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.

Para conocimiento y fines pertinentes, remito respuesta a UT.UCAD_032_14.06.2023, solicitando de manera atenta sean atendidas nuestras recomendaciones, con el propósito de continuar con el proceso de aprobación de ítems no previstos.

Sin más.

Sigma MC SAS

15-06-2023 Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16 contrato No 1002 de 2023.pdf
233K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 15 de junio de 2023, 19:35
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
137K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 16 de junio de 2023, 16:47
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
135K

SIGMA INGENIERÍA MC SAS
NIT. 901367752-4

Tunja, 15 de junio de 2023

TC1009-24-40

Ingeniero
JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ C
R.L UNION TEMPORAL UCAD
Ciudad

ATT
Ingeniero
William Albarracín Novoa
Supervisor (E) contrato de interventoría No. 1009-2022
Secretaria de Infraestructura.

Referencia: Contrato de obra No 1002 DE 2022 cuyo objeto es "*ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPOPARQUE CARRETERA ANTIGUA VIA A PAIPA KILOMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET"*

Asunto: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

Cordial saludo, Ingeniero Rojas.

Por medio de la presente solicitamos de manera atenta se especifique los entregables del ESTUDIO Y DISEÑO RED DE GAS NATURAL (ZONAS HÚMEDAS) de acuerdo con las recomendaciones dadas por la interventoría en consecutivo TC1009-24-28 las cuales hacen referencia a:

ESTUDIO Y DISEÑO RED DE GAS NATURAL

Se deben enunciar todos los elementos requeridos para el buen desarrollo de este producto.

- ✓ Plano de localización geográfica del proyecto.
- ✓ Plano de planta con la distribución de la red interna y gasodomésticos a instalar.
- ✓ Plano isométrico, en inclinación de 30°, medidas, diámetros y material de la tubería interna a instalar.
- ✓ Plano de detalles constructivos, detalles de la tubería, centro de medición, ventilaciones y gasodomésticos del proyecto.
- ✓ Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI
- ✓ Memoria de cálculo con las especificaciones del proyecto
- ✓ Especificaciones de construcción e instalación.
- ✓ Cantidades de obra y presupuesto de la obra diseñada.

- ✓ Memorial de responsabilidad y documentos que acrediten al profesional diseñador.

De igual forma se hace necesario que en el N.P,16 APU SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PISO CERÁMICA 50x50 O SIMILAR BAÑO - DUCHA - ZONA HÚMEDA, se establezca en la especificación que todo piso suministrado e instalado para zonas húmedas es Antideslizante.

Sin otro particular,

JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA
R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS
INTERVENTOR
Proyecto: Ing. Sara I

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Justificación prorroga y adicional económico contrato de obra No 1002 DE 2022

2 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 19 de junio de 2023, 17:37
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, "william.albarracin@tunja.gov.co" <william.albarracin@tunja.gov.co>, Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>

Cordial saludo.

Envío Información para fines pertinentes.

Cordialmente.

SIGMA MC SAS

19-06-2023 Justificación prorroga y adicional económico. Contrato de obra NO 1002 de 2022 (1).pdf
215K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 12:59
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja 20 de junio de 2023 UT.UCAD_035_20.06.2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Respuesta al comunicado TC1009-24-42.

Cordial saludo, en desarrollo del contrato de la referencia y en atención a comunicado UTC1009-24-42, me permito precisar que como parte del oficio UT.UCAD_033_15.06.2023 fue indicado el tiempo de prórroga requerido para la realización de las mayores cantidades y actividades no previstas contenidas en la propuesta de Modificatorio N°1. (*"Conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto sería de **Dos (2) meses y quince (15) días**."*), asimismo y tal como se evidencia en dicho oficio se allegó con este la siguiente documentación: - Balance aprobado por interventoría firmado. (Se anexa para Firma). - Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. (Se anexa Formato F-048) - Cotizaciones si dan lugar. (Se anexa Junto con cuadro resumen de nuevos insumos) - Formato: Acta De Modificación De Cantidades (Se anexa Formato F-046) - Memorias. (Se anexa para Firma). - APUs si dan a lugar (Se anexan APUs Referencia Gobernación y APU particular según el caso), documentos en los cuales se evidencia el listado de actividades y alcance de las mismas, así como con lo detallado y justificado en oficio UT.UCAD_032_14.06.2023. (Formatos enviados Firmados desde el vie, 16 jun, 10:59 y sáb, 17 jun, 21:49; además de aclaración al alcance de la actividad ED.9, remitida nuevamente firmada el sáb, 17 jun, 11:11).

Agradezco la atención prestada a la presente, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
[El texto citado está oculto]

SIGMA INGENIERÍA MC SAS
NIT. 901367752-4

Tunja, 19 de junio de 2023

TC1009-24-42

Ingeniero
Javier Antonio Rojas Cruz C
R.L UNION TEMPORAL UCAD
Contrato de obra No 1009 de 2022
Ciudad

ATT
Ingeniero
William Albarracín Novoa
Supervisor (E) contrato de interventoría No. 1009-2022
Secretaria de Infraestructura.

Referencia: Contrato de obra No 1002 DE 2022 cuyo objeto es "*ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPOPARQUE CARRETERA ANTIGUA VIA A PAIPA KILOMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET"*

Asunto: Justificación prorroga y adicional económico contrato de obra No 1002 DE 2022

Cordial saludo, Ingenieros

Por medio de la presente y, en mi ejercicio como interventor y en estricto cumplimiento a mis obligaciones impuestas por la ley, con el contrato de interventoría No 1009 DE 2022 nos permitimos preguntar a ustedes, si consideran necesario realizar una prórroga en tiempo al contrato en referencia y adicional económico si lo consideran pertinente, deben presentar su respectiva solicitud y justificación.

Finalmente, una vez se presente dicha justificación y demás documentos requeridos por esta interventoría se procederá a aprobar y avalar la misma si da alugar.

Por lo anterior, quedamos atentos a cualquier solicitud que haya a lugar.

Sin más,

JULIAN ANDRES TOVAR PINEDA
R.L SIGMA INGENIERIA MC SAS
INTERVENTOR
proyecto: Ing. Sara I

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1. Ajuste entregable ítem 0.9 E. D (N.P)

2 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 19 de junio de 2023, 12:38
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.

Envío información para fines pertinentes.

Cordialmente.

Sigma Sas

19-06-2023 Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1. Ajuste entregable ítem 0.9 E. D (N.pdf
305K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:06
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja 20 de junio de 2023 UT.UCAD_036_20.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Respuesta al comunicado TC1009-24-41.

Cordial saludo, en desarrollo del contrato de la referencia y en atención a comunicado UTC1009-24-42, me permito precisar que como parte del oficio UT.UCAD_033_15.06.2023 fue allegado compendio de APUs (APUs Referencia Gobernación y APU particular según el caso), así mismo recomiendo verificar la precisión realizada a alcance de la actividad 0.9 E. D (N.P); remitida nuevamente firmada el sáb, 17 jun, 11:11 (acorde a la recomendación de indicar : "Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI costos a cargo de la UT "y no solo "Radicación que será allegada por el contratista, cualquier otro concepto será a cargo del propietario"), aspecto que al parecer no ha sido verificado por la interventoría, motivo por el cual insto a verificar lo allegado.

Finalmente indicar que el alcance de la actividad contempla lo descrito el las cotizaciones de mercado que soportan el precio fijado para la actividad

Agradezco la atención prestada a la presente, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
[El texto citado está oculto]

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RV: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

5 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 16 de junio de 2023, 18:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.
" Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI a cargo de la UT "" y firmar.

Sin más.
SIGMA SAS

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 19:35
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

El jue, 15 jun 2023 a las 11:33, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Para conocimiento y fines pertinentes, remito respuesta a UT.UCAD_032_14.06.2023, solicitando de manera atenta sean atendidas nuestras recomendaciones, con el propósito de continuar con el proceso de aprobación de ítems no previstos.
>
> Sin más.
>
> Sigma MC SAS

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
137K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 11:11
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 19 de junio de 2023, 11:09
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo señores.

Recomendamos nuevamente se ajuste la justificación 0.9 E. D (N.P) de la siguientes manera Cordial saludo.
" Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI a cargo de la UT "" y firmar".

Una vez, sea tenida nuestra recomendación se trasladará su solicitud.

Cordialmente.

SIGMAS SAS

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Enviado: viernes, 16 de junio de 2023 18:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Asunto: RV: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

[El texto citado está oculto]

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 6:56
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:39
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Se reenvia documento

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

8 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 13 de junio de 2023, 14:33
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, "williamal83@hotmail.com" <williamal83@hotmail.com>

13-06-2023 Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1. contrato de obra NO 1002 de 2022 (1).pdf
238K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 15 de junio de 2023, 4:47
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 14 de junio de 2023 UT.UCAD_033_14.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-39 del 13.06.2023 con asunto solicitud de Aprobación, observaciones y aclaración a ítems no previstos y mayores cantidades, me permito allegar lo concerniente:

- Balance aprobado por interventoría firmado. (Se anexa para Firma).
- Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. (Se anexa Formato F-048)
- Cotizaciones si dan a lugar. (Se anexa Junto con cuadro resumen de nuevos insumos)
- Formato: Acta De Modificación De Cantidades (Se anexa Formato F-046)
- Memorias. (Se anexa para Firma).
- APUs si dan a lugar (Se anexan APUs Referencia Gobernación y APU particular según el caso junto con Especificaciones Técnicas)
- Indicar si da a lugar a una prórroga en tiempo con su respectiva justificación.: Conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto estimado sería de Dos (2) meses y quince (15) días.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

El mar, 13 jun 2023 a las 14:33, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

3 adjuntos

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx
3925K

MOD_1 NP_50.xlsx
155K

APU´s + Cotizaciones.rar
10238K

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 15 de junio de 2023, 22:20
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.
Recomendamos de manera atenta ajustar las especificaciones debido a que algunas palabras salen cortadas.

Cordialmente.

Sigma Sas

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 4:47
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

MOD_1 NP_50.pdf
464K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf
468K

MEMORIA.pdf
677K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 16 de junio de 2023, 10:59
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 14 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar, Remito lo Solicitado

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

MOD_1 NP_50.pdf
2386K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf
1173K

MEMORIA.pdf
1328K

Especificaciones_UCAD_NP.pdf
337K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 11:13

Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

- **MOD_1 NP_50.pdf** 2386K
- **BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf** 1173K
- **MEMORIA.pdf** 1328K
- **Especificaciones_UCAD_NP.pdf** 337K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 21:49
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

- **MOD_1 NP_48.pdf** 1157K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:33
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- **BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx** 3925K
- **MOD_1 NP_50.xlsx** 155K
- **APU´s + Cotizaciones.rar** 10238K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:49
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
Date: jue, 15 jun 2023 a las 4:47
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

- **BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx** 3925K
- **MOD_1 NP_50.xlsx** 155K
- **APU´s + Cotizaciones.rar** 10238K
- **UT.UCAD_033_15.06.2023.pdf** 422K

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

UT.UCAD_003_19.04.2023

2 mensajes

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de abril de 2023, 8:21
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: ingeliana2727@gmail.com

Tunja, 19 de abril de 2023 UT.UCAD_003_19.04.2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Solicitud Fijación de Ítems no previstos - Actualización de Presupuesto – Adicional y Prórroga.

Cordial Saludo

Conforme la reactivación del contrato realizada la anterior semana me permito exponer a usted los siguientes temas y solicitudes relacionadas con aspectos Administrativos y técnicos; como parte de las actividades relacionadas con desmontes y demoliciones, se ha logrado determinar la necesidad de considerar actividades complementarias no previstas indispensables para continuar con los trabajos, así como actividades complementarias próximas a desarrollarse, situación que derivará en la fijación de ítems no previstos que deberán ser incorporados en el reajuste del presupuesto, en proceso de actualización; actividades que requieren ser resueltas a la brevedad a fin de continuar con los trabajos de desmantelamiento y demoliciones.

- Desmonte eléctrico y provisionales – La iluminación externa ajena a la edificación existente se encuentra conectada a la red, por lo tanto debe preverse actividad complementaria relacionada con la reestructuración de dicha iluminación y provisional que alimenta áreas aledañas, espacio deportivo, portería, entre otros, así como des energización de varios puntos, desmonte de componentes eléctricos no considerados en las actividades contractuales.
- Campamento y/o bodega de almacenamiento 18 m2 – Una vez se pudo constatar el área e instalaciones próximas aledañas o internas de la sede deportiva resulta improbable el empleo temporal de zonas de almacenamiento provisional, motivo por el cual expongo a usted la necesidad de fijar esta actividad no prevista, necesaria para contar con un almacenamiento adecuado que garantice el buen estado y seguridad de materiales, equipos, herramientas u otros.
- Diseño Red De Gas Natural (Zonas Húmedas) Und/Glb – En espera de concepto de aprobación, una vez se allego Re cotizaciones a valor mínimo de actividad de consultoría limitando su alcance a diseño de componentes básicos, conforme recomendación de la interventoría; precisando que dicha actividad resulta indispensable para la puesta en funcionamiento de los componentes hidro-mecánicos de la zona húmeda, que deberán ser incorporados próximamente con actividades no previstas que resulte de dicho diseño.
- Bombeo Aguas Nivel Freático Y Escorrentía Con Motobomba D=3". – Como parte de la valoración estructural y programación de actividades de demoliciones requiere ser desocupado el tanque de almacenamiento subterráneo localizado bajo la edificación a fin de conformar la cimentación de la nueva edificación, considerando el lleno/demolición de elementos en concreto simple/reforzado, motivo por el cual deberá fijarse esta actividad; así como otras actividades constructivas que serán identificadas el día 21.04.23 como parte de las labores de demolición entre las que se encuentran: Demolición Guarda escoba, Demolición Mesón Concreto, Demolición Piso Baldosa+Mortero, demolición placas aligeradas/maciza concreto e<= 20-25 cm (Placa de Tanques), entre otros; por lo que deberán ser verificadas y constatadas previo y/o como parte del proceso de demolición durante los días 20-21 de abril de los corrientes.
- Acometida Aérea 10 M/ Pvc.- Se pretendió adelantar adecuación de la acometida existente, no obstante como parte de los trabajos de demolición y verificación de estado y elementos considerados en la red existente resulta improbable la adecuación o reempleo de elementos, motivo por el cual deberá fijarse dicha actividad.
- Suministro e Instalación de Acometida 3/4" Incluye Tubería, Registro De Corte, Collar Derivación Y Accesorios Complementarios Para Su Conexión. Se pretendió adelantar adecuación de la acometida existente, no obstante como parte de los trabajos de demolición y verificación de estado, diámetro y demás elementos considerados en la red existente resulta improbable la adecuación o reempleo de elementos, motivo por el cual deberá fijarse dicha actividad.
- Conexión Gas Estándar (Acometida Y Medidor). – Derivado de la realización de actividades relacionadas con el Diseño Red De Gas Natural (Zonas Húmedas), debe considerarse la inclusión de actividad no prevista, así como otras actividades constructivas que serán presentadas una vez se cuente con dicho diseño.

Adicionalmente solicitar respetuosamente se indique el proceder con respecto a las actividades constructivas de ítems no previstos, previamente reportados, adicional y potencial prórroga acorde a dichas necesidades del contrato, que se deberá resolver con prontitud.

Finalmente exponer que como parte de la publicación de listado de precios gobernación, referentes para la entidad se procedería a actualizar el presupuesto acorde a dicho listado como parte del alcance y obligación de la actividad contractual "*Actualización De Presupuesto, Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Programación De Obra*". Componente de la Fase 1 que implica ajuste sobre el desarrollo de la Fase 2.

Agradezco la atención prestada a la presente, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

C.C. Alcaldía Mayor de Tunja. Ing. Bibiana Paola Barrera Casallas. Supervisora delegada..

UT.UCAD_003_19.04.2023_Solicitudes.pdf
143K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 21 de junio de 2023, 16:34
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 20 de abril de 2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de Fijación de Actividades no previstas.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a las necesidades propias al proyecto, me permito allegar la presente solicitud de fijación de ítems no previstos, relacionados con actividades preliminares de demoliciones de la infraestructura existente, tanto para muros de carga de la edificación como para algunos elementos de soporte de la subestructura o cimentación existente:

Ítem no previsto - Demolición Muros Ladrillo E = 0.25 mts. (m2) - Demolición necesaria para algunos de los muros internos o perimetrales de la edificación existente. Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, actividad que discrepa para algunas zonas del ítem contractual correspondiente a Demolición Muros Ladrillo E = 0.15 mts; nueva actividad que será requerida para retirar algunos de los muros existentes en el perímetro y zonas interiores de la Edificación existente, la cual adolece de estructura porticada, funcionando estos como muros de carga que tal como se identificó en el producto ED.2 Diagnóstico estructural de la Superestructura y patología de la edificación existente, dichos elementos no cumplen con los requerimientos sísmicos o de desempeño necesarios para este tipo de estructuras.

Ítem no previsto - Demolición Concreto Ciclópeo (m3) - Actividad necesaria para retirar los elementos en concreto ciclópeo existentes bajo la cimentación considerando su estado de deterioro e ineficacia para la nueva edificación. Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los elementos en concreto ciclópeo existentes que la obra demande, actividad que discrepa para algunas zonas del ítem contractual correspondiente a Demolición Obras En Concreto Reforzado; concretos ciclópeos existentes bajo muros de carga y placas en concreto de la Edificación existente, la cual adolece de cimentación aislada, funcionando estos como vigas corridas que tal como se identificó en el producto ED.2 Diagnóstico estructural de la Subestructura y patología de la edificación existente, dichos elementos no cumplen con los requerimientos sísmicos o de desempeño, ni corresponden con la cimentación que requiere la nueva estructura prevista, o formulada en función de los espacios necesarios para la Unidad De Ciencias Aplicadas Al Deporte (Ucad) .

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_003.A_20.04.2023.pdf
458K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Justificación adicional económico y firma de APUs.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 20 de junio de 2023, 15:27
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

20-06-2023 Justificación adicional económico y firma de APUs.pdf
224K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 17:51
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 20 de junio de 2023 UT.UCAD_037_20.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-43 del 20.06.2023 con asunto Justificación adicional económico y firma de APUs, me permito allegar lo concerniente:

– "*Es indispensable que se indique a esta interventoría mediante oficio el valor económico a adicionar a su contrato de obra*".
RTA – En atención a su solicitud me permito manifestar lo siguiente:

Una vez analizada la información resultante de los estudios y diseños, concerniente a los diferentes entregables tras haberse desarrollado la fase I del proyecto "Estudios, Diseños, Licencias Y Construcción De La Unidad De Ciencias Aplicadas Al Deporte (Ucad) Ubicado En El Expo Parque Carretera Antigua Vía A Paipa Kilómetro 2, Actual Sede Del Instituto De La Juventud, El Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Extraescolar Del Municipio De Tunja –IRDET", lograron ser identificadas y reasignadas las actividades o cantidades que discrepan de las estimadas inicialmente por la entidad para la estructuración del Pre-supuesto que dio lugar al valor asignado para el contrato 1002 de 2022, por lo cual se presentó a consideración de la interventoría externa y entidad el compendio de documentos - Balance aprobado por interventoría firmado - Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. - Cotizaciones a lugar. Acta De Modificación De Cantidades - Memorias. y APU's (APU particular según el caso).

Conforme los mencionado documentos en los cuales se evidencia el listado de actividades y alcance de las mismas, así como con lo detallado y justificado en oficio UT.UCAD_032_14.06.2023; se sustenta el análisis del valor que requiere ser adicionado de: **$ 296,496,242.00 (Doscientos noventa y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos)**, correspondiente con un valor acumulado de $ 948,395,684.00 (Novecientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro) tendiente a lograr contar con un avance y/o finalización de actividades significativas del proyecto; así mismo y conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto sería de **Dos (2) meses y quince (15) días.**

– "*De otro lado, vale la pena resaltar que la información suministrada por ustedes se presentó el día de hoy a supervisión para su respectiva aprobación, sin embargo, es necesario que se presenten nuevamente los APU´s con espacio para firma de interventoría y firmados por ustedes*".
RTA – Conforme correspondencia UT.UCAD_033_14.06.2023 remitido el 15 jun 2023, 4:47, anexo nuevamente APU's Firmados.

-

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

El mar, 20 jun 2023 a las 15:27, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

3 adjuntos

UT.UCAD_037_20.06.2023.pdf
426K

NP. APU's Ref Base.pdf
1336K

NP. APU's Ref 2023.pdf
574K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 21 de junio de 2023, 16:40
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

Cotizaciones.rar
11993K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).

5 mensajes

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 29 de junio de 2023, 17:38
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja 29 de junio de 2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito allegar Archivo Actualizado concerniente a las Memorias de cantidades, Sabana y Formato de Actas (CON-F044, CON-F047 y CON-F046), Acta De Modificación De Cantidades; acorde a las observaciones allegadas para el mes de abril por parte de la Interventoría (Radicación previa), acorde a su vez con los trámites de cobro en curso, acorde a los compromisos adquiridos para la presentación de dicha acta, agradeciendo de antemano la gestión y diligencia en el pago que le atañe a la entidad, así como la celeridad en los desembolsos necesarios para continuar con la ejecución de las obras una vez culminadas la actividades relacionadas con desmontes y demoliciones, mejoramientos de terreno y en proceso de conformación de redes y estructura de cimentación y columnas, entre otros, actividades que requieren de la compra de insumos sin los cuales se verá afectada la normal ejecución de la obra.

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren agilizar al respecto, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

02. MEMO CANT Y ACTA AP_1.4.xlsx

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 2 de julio de 2023, 3:25
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
Date: jue, 29 jun 2023 a las 17:38
Subject: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).
To: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja 29 de junio de 2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito allegar Archivo Actualizado concerniente a las Memorias de cantidades, Sabana y Formato de Actas (CON-F044, CON-F047 y CON-F046), Acta De Modificación De Cantidades; acorde a las observaciones allegadas para el mes de abril por parte de la Interventoría (Radicación previa), acorde a su vez con los trámites de cobro en curso, acorde a los compromisos adquiridos para la presentación de dicha acta, agradeciendo de antemano la gestión y diligencia en el pago que le atañe a la entidad, así como la celeridad en los desembolsos necesarios para continuar con la ejecución de las obras una vez culminadas la actividades relacionadas con desmontes y demoliciones, mejoramientos de terreno y en proceso de conformación de redes y estructura de cimentación y columnas, entre otros, actividades que requieren de la compra de insumos sin los cuales se verá afectada la normal ejecución de la obra.

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren agilizar al respecto, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

02. MEMO CANT Y ACTA AP_1.5.xlsx

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 4 de julio de 2023, 10:51
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Buen día, me confirman x favor recibido de la información y estado de la aprobación para impresión y firmas...
[El texto citado está oculto]

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 5 de julio de 2023, 23:17
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, William Albarracin Novoa <william.albarracin@tunja.gov.co>

Cordial saludo, Envió información para fines pertinentes.

Cordialmente.

SIGMA SAS

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 10:51
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Fwd: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).

[El texto citado está oculto]

05-07-2023 observaciones acta No 1.pdf
323K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 6 de julio de 2023, 22:43
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_039_06.07.2023.pdf
198K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Justificación adicional económico y firma de APUs.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 20 de junio de 2023, 15:27
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

20-06-2023 Justificación adicional económico y firma de APUs.pdf
224K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 17:51
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 20 de junio de 2023 UT.UCAD_037_20.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-43 del 20.06.2023 con asunto Justificación adicional económico y firma de APUs, me permito allegar lo concerniente:

- "*Es indispensable que se indique a esta interventoría mediante oficio el valor económico a adicionar a su contrato de obra*".
RTA – En atención a su solicitud me permito manifestar lo siguiente:

Una vez analizada la información resultante de los estudios y diseños, concerniente a los diferentes entregables tras haberse desarrollado la fase I del proyecto "Estudios, Diseños, Licencias Y Construcción De La Unidad De Ciencias Aplicadas Al Deporte (Ucad) Ubicado En El Expo Parque Carretera Antigua Vía A Paipa Kilómetro 2, Actual Sede Del Instituto De La Juventud, El Deporte, La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Extraescolar Del Municipio De Tunja –IRDET", lograron ser identificadas y reasignadas las actividades o cantidades que discrepan de las estimadas inicialmente por la entidad para la estructuración del Pre-supuesto que dio lugar al valor asignado para el contrato 1002 de 2022, por lo cual se presentó a consideración de la interventoría externa y entidad el compendio de documentos - Balance aprobado por interventoría firmado - Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. - Cotizaciones a lugar. Acta De Modificación De Cantidades - Memorias. y APU's (APU particular según el caso).

Conforme los mencionado documentos en los cuales se evidencia el listado de actividades y alcance de las mismas, así como con lo detallado y justificado en oficio UT.UCAD_032_14.06.2023; se sustenta el análisis del valor que requiere ser adicionado de: **$ 296,496,242.00 (Doscientos noventa y seis millones cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y dos)**, correspondiente con un valor acumulado de $ 948,395,684.00 (Novecientos cuarenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro) tendiente a lograr contar con un avance y/o finalización de actividades significativas del proyecto; así mismo y conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto sería de **Dos (2) meses y quince (15) días.**

- "*De otro lado, vale la pena resaltar que la información suministrada por ustedes se presentó el día de hoy a supervisión para su respectiva aprobación, sin embargo, es necesario que se presenten nuevamente los APU´s con espacio para firma de interventoría y firmados por ustedes*".
RTA – Conforme correspondencia UT.UCAD_033_14.06.2023 remitido el 15 jun 2023, 4:47, anexo nuevamente APU's Firmados.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

El mar, 20 jun 2023 a las 15:27, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

3 adjuntos

UT.UCAD_037_20.06.2023.pdf
426K

NP. APU's Ref Base.pdf
1336K

NP. APU's Ref 2023.pdf
574K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 21 de junio de 2023, 16:40
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

Cotizaciones.rar
11993K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RV: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

5 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 16 de junio de 2023, 18:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.
" Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI a cargo de la UT "" y firmar.

Sin más.
SIGMA SAS

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 19:35
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

El jue, 15 jun 2023 a las 11:33, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Para conocimiento y fines pertinentes, remito respuesta a UT.UCAD_032_14.06.2023, solicitando de manera atenta sean atendidas nuestras recomendaciones, con el propósito de continuar con el proceso de aprobación de ítems no previstos.
>
> Sin más.
>
> Sigma MC SAS

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
137K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 11:11
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 19 de junio de 2023, 11:09
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo señores.

Recomendamos nuevamente se ajuste la justificación 0.9 E. D (N.P) de la siguientes manera Cordial saludo.
" Tramite de prolongue y radicación documentos VANTI a cargo de la UT "" y firmar".

Una vez, sea tenida nuestra recomendación se trasladará su solicitud.

Cordialmente.

SIGMAS SAS

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Enviado: viernes, 16 de junio de 2023 18:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Asunto: RV: Ajuste especificación ítems 0.9 E. D (N.P) y N.P,16

[El texto citado está oculto]

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 6:56
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:39
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Se reenvia documento

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_034_15.06.2023.pdf
401K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

8 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 13 de junio de 2023, 14:33
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, "williamal83@hotmail.com" <williamal83@hotmail.com>

13-06-2023 Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1. contrato de obra NO 1002 de 2022 (1).pdf
238K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 15 de junio de 2023, 4:47
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 14 de junio de 2023 UT.UCAD_033_14.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-39 del 13.06.2023 con asunto solicitud de Aprobación, observaciones y aclaración a ítems no previstos y mayores cantidades, me permito allegar lo concerniente:

- Balance aprobado por interventoría firmado. (Se anexa para Firma).
- Formato de acta de creación de Ítem no previstos firmado. (Se anexa Formato F-048)
- Cotizaciones si dan a lugar. (Se anexa Junto con cuadro resumen de nuevos insumos)
- Formato: Acta De Modificación De Cantidades (Se anexa Formato F-046)
- Memorias. (Se anexa para Firma).
- APUs si dan a lugar (Se anexan APUs Referencia Gobernación y APU particular según el caso junto con Especificaciones Técnicas)
- Indicar si da a lugar a una prórroga en tiempo con su respectiva justificación.: Conforme se precisó en comité adelantado el día 14.06.2023, acorde a las variaciones por mayores/menores cantidades, fijación de ítems no previstos y condiciones particulares de secuencia de actividades o afectaciones por periodo de lluvias el plazo complementario necesario para la culminación de proyecto estimado sería de Dos (2) meses y quince (15) días.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

El mar, 13 jun 2023 a las 14:33, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

3 adjuntos

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx
3925K

MOD_1 NP_50.xlsx
155K

APU´s + Cotizaciones.rar
10238K

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 15 de junio de 2023, 22:20
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.
Recomendamos de manera atenta ajustar las especificaciones debido a que algunas palabras salen cortadas.

Cordialmente.

Sigma Sas

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 4:47
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

MOD_1 NP_50.pdf
464K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf
468K

MEMORIA.pdf
677K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 16 de junio de 2023, 10:59
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 14 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar, Remito lo Solicitado

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

MOD_1 NP_50.pdf
2386K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf
1173K

MEMORIA.pdf
1328K

Especificaciones_UCAD_NP.pdf
337K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 11:13
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

MOD_1 NP_50.pdf
2386K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.pdf
1173K

MEMORIA.pdf
1328K

Especificaciones_UCAD_NP.pdf
337K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 17 de junio de 2023, 21:49
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

MOD_1 NP_48.pdf
1157K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:33
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

---

3 adjuntos

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx
3925K

MOD_1 NP_50.xlsx
155K

APU´s + Cotizaciones.rar
10238K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 13:49
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
Date: jue, 15 jun 2023 a las 4:47
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

---

4 adjuntos

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_5.xlsx
3925K

MOD_1 NP_50.xlsx
155K

APU´s + Cotizaciones.rar
10238K

UT.UCAD_033_15.06.2023.pdf
422K

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

UT.UCAD_003_19.04.2023

2 mensajes

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 20 de abril de 2023, 8:21
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: ingeliana2727@gmail.com

Tunja, 19 de abril de 2023 UT.UCAD_003_19.04.2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET

Asunto: Solicitud Fijación de Ítems no previstos - Actualización de Presupuesto – Adicional y Prórroga.

Cordial Saludo

Conforme la reactivación del contrato realizada la anterior semana me permito exponer a usted los siguientes temas y solicitudes relacionadas con aspectos Administrativos y técnicos; como parte de las actividades relacionadas con desmontes y demoliciones, se ha logrado determinar la necesidad de considerar actividades complementarias no previstas indispensables para continuar con los trabajos, así como actividades complementarias próximas a desarrollarse, situación que derivará en la fijación de ítems no previstos que deberán ser incorporados en el reajuste del presupuesto, en proceso de actualización; actividades que requieren ser resueltas a la brevedad a fin de continuar con los trabajos de desmantelamiento y demoliciones.

- Desmonte eléctrico y provisionales – La iluminación externa ajena a la edificación existente se encuentra conectada a la red, por lo tanto debe preverse actividad complementaria relacionada con la reestructuración de dicha iluminación y provisional que alimenta áreas aledañas, espacio deportivo, portería, entre otros, así como des energización de varios puntos, desmonte de componentes eléctricos no considerados en las actividades contractuales.
- Campamento y/o bodega de almacenamiento 18 m2 – Una vez se pudo constatar el área e instalaciones próximas aledañas o internas de la sede deportiva resulta improbable el empleo temporal de zonas de almacenamiento provisional, motivo por el cual expongo a usted la necesidad de fijar esta actividad no prevista, necesaria para contar con un almacenamiento adecuado que garantice el buen estado y seguridad de materiales, equipos, herramientas u otros.
- Diseño Red De Gas Natural (Zonas Húmedas) Und/Glb – En espera de concepto de aprobación, una vez se allego Re cotizaciones a valor mínimo de actividad de consultoría limitando su alcance a diseño de componentes básicos, conforme recomendación de la interventoría; precisando que dicha actividad resulta indispensable para la puesta en funcionamiento de los componentes hidro-mecánicos de la zona húmeda, que deberán ser incorporados próximamente con actividades no previstas que resulte de dicho diseño.
- Bombeo Aguas Nivel Freático Y Escorrentía Con Motobomba D=3". – Como parte de la valoración estructural y programación de actividades de demoliciones requiere ser desocupado el tanque de almacenamiento subterráneo localizado bajo la edificación a fin de conformar la cimentación de la nueva edificación, considerando el lleno/demolición de elementos en concreto simple/reforzado, motivo por el cual deberá fijarse esta actividad; así como otras actividades constructivas que serán identificadas el día 21.04.23 como parte de las labores de demolición entre las que se encuentran: Demolición Guarda escoba, Demolición Mesón Concreto, Demolición Piso Baldosa+Mortero, demolición placas aligeradas/maciza concreto e<= 20-25 cm (Placa de Tanques), entre otros; por lo que deberán ser verificadas y constatadas previo y/o como parte del proceso de demolición durante los días 20-21 de abril de los corrientes.
- Acometida Aérea 10 M/ Pvc.- Se pretendió adelantar adecuación de la acometida existente, no obstante como parte de los trabajos de demolición y verificación de estado y elementos considerados en la red existente resulta improbable la adecuación o reempleo de elementos, motivo por el cual deberá fijarse dicha actividad.
- Suministro e Instalación de Acometida 3/4" Incluye Tubería, Registro De Corte, Collar Derivación Y Accesorios Complementarios Para Su Conexión. Se pretendió adelantar adecuación de la acometida existente, no obstante como parte de los trabajos de demolición y verificación de estado, diámetro y demás elementos considerados en la red existente resulta improbable la adecuación o reempleo de elementos, motivo por el cual deberá fijarse dicha actividad.
- Conexión Gas Estándar (Acometida Y Medidor). – Derivado de la realización de actividades relacionadas con el Diseño Red De Gas Natural (Zonas Húmedas), debe considerarse la inclusión de actividad no prevista, así como otras actividades constructivas que serán presentadas una vez se cuente con dicho diseño.

Adicionalmente solicitar respetuosamente se indique el proceder con respecto a las actividades constructivas de ítems no previstos, previamente reportados, adicional y potencial prórroga acorde a dichas necesidades del contrato, que se deberá resolver con prontitud.

Finalmente exponer que como parte de la publicación de listado de precios gobernación, referentes para la entidad se procedería a actualizar el presupuesto acorde a dicho listado como parte del alcance y obligación de la actividad contractual "*Actualización De Presupuesto, Cantidades De Obra, Especificaciones Técnicas, Programación De Obra*". Componente de la Fase 1 que implica ajuste sobre el desarrollo de la Fase 2.

Agradezco la atención prestada a la presente, cordialmente

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

C.C. Alcaldía Mayor de Tunja. Ing. Bibiana Paola Barrera Casallas. Supervisora delegada..

UT.UCAD_003_19.04.2023_Solicitudes.pdf
143K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 21 de junio de 2023, 16:34
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 20 de abril de 2023

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de Fijación de Actividades no previstas.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a las necesidades propias al proyecto, me permito allegar la presente solicitud de fijación de ítems no previstos, relacionados con actividades preliminares de demoliciones de la infraestructura existente, tanto para muros de carga de la edificación como para algunos elementos de soporte de la subestructura o cimentación existente:

Ítem no previsto - Demolición Muros Ladrillo E = 0.25 mts. (m2) - Demolición necesaria para algunos de los muros internos o perimetrales de la edificación existente. Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, actividad que discrepa para algunas zonas del ítem contractual correspondiente a Demolición Muros Ladrillo E = 0.15 mts; nueva actividad que será requerida para retirar algunos de los muros existentes en el perímetro y zonas interiores de la Edificación existente, la cual adolece de estructura porticada, funcionando estos como muros de carga que tal como se identificó en el producto ED.2 Diagnóstico estructural de la Superestructura y patología de la edificación existente, dichos elementos no cumplen con los requerimientos sísmicos o de desempeño necesarios para este tipo de estructuras.

Ítem no previsto - Demolición Concreto Ciclópeo (m3) - Actividad necesaria para retirar los elementos en concreto ciclópeo existentes bajo la cimentación considerando su estado de deterioro e ineficacia para la nueva edificación. Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los elementos en concreto ciclópeo existentes que la obra demande, actividad que discrepa para algunas zonas del ítem contractual correspondiente a Demolición Obras En Concreto Reforzado; concretos ciclópeos existentes bajo muros de carga y placas en concreto de la Edificación existente, la cual adolece de cimentación aislada, funcionando estos como vigas corridas que tal como se identificó en el producto ED.2 Diagnóstico estructural de la Subestructura y patología de la edificación existente, dichos elementos no cumplen con los requerimientos sísmicos o de desempeño, ni corresponden con la cimentación que requiere la nueva estructura prevista, o formulada en función de los espacios necesarios para la Unidad De Ciencias Aplicadas Al Deporte (Ucad) .

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_003.A_20.04.2023.pdf
458K

Gmail

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RV: Solicitud de modificación No 1 al contrato de obra 1002 de 2022.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 21 de junio de 2023, 20:42
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, "william.albarracin@tunja.gov.co" <william.albarracin@tunja.gov.co>, contratacion <contratacion@tunja.gov.co>

Buen día, cordial saludo:
Como es de su conocimiento el día de hoy en horas de la tarde mediante mensaje Whatsapp enviamos los requerimientos solicitados por supervisión.

1. En los oficios tanto de solicitud como de aval de las modificaciones se debe indicar puntualmente el valor exacto a adicionar y la cantidad de tiempo a prorrogar el contrato, de acuerdo a lo conversado en la última mesa técnica. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
2. Las actas y los formatos deben venir únicamente para firma del ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA - como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
3. El APU del ítem NP 01 NO coincide con la descripción de la sabana de cantidades del modificatorio. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
4. Los APU de los NP 02 y 03 contemplan dentro de los insumos concreto de 21 Mpa, difiriendo de la descripción principal de los ítems, aclarar ya que existentes precios de la gobernación para este tipo de columnas y la especificación del concreto. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
5.El NP 04 no se incluye en la carta de solicitud formal. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
6. No es claro el APU presentado para el NP 04, toda vez que se es un ítem con precio de la gobernación.(No sería necesario el APU presentado).
7. Se relaciona y presenta el APU 1.01.38 (No sería necesario presentarlo como ítem con soportes si es precio Gobernación.) OK (Este ya fue acogido por supervisión)
8. Aclarar a qué NP pertenece el APU presentado y que tiene como descripción SUMINISTRO DE LÁMPARA. OK (Este ya fue acogido por supervisión)
9. Los soportes de APU presentados para precios de gobernación no vienen en el orden de los NO PREVISTOS.
10. No se observan tablas para sacar la media de los precios de las cotizaciones de soporte presentadas.OK (Este ya fue acogido por supervisión)
11. En su mayoría las cotizaciones corresponden a pantallazos de la página de Homecenter, con localización Bogotá y no la ciudad de Tunja, deben venir cotizaciones formales.
12. No se observan memorias de cantidades que soporten la sabana presentada.

Por lo anterior solicitamos de manera atender las recomendaciones dadas por supervisón.

Cordialmente
SIGMA SAS

De: William Albarracin Novoa <william.albarracin@tunja.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de junio de 2023 14:30
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: RE: Solicitud de modificación No 1 al contrato de obra 1002 de 2022.

Con toda atención y de acuerdo a la información recibida y los soportes del modificatorio N°1 UCAD - recibido me permito remitir las siguientes observaciones que el equipo designado para la revisión de los datos suministrados encontrando que:

1. En los oficios tanto de solicitud como de aval de las modificaciones se debe indicar puntualmente el valor exacto a adicionar y la cantidad de tiempo a prorrogar el contrato, de acuerdo a lo conversado en la última mesa técnica.
2. Las actas y los formatos deben venir únicamente para firma del ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA - como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL.
3. El APU del ítem NP 01 NO coincide con la descripción de la sabana de cantidades del modificatorio.
4. Los APU de los NP 02 y 03 contemplan dentro de los insumos concreto de 21 Mpa, difiriendo de la descripción principal de los ítems, aclarar ya que existentes precios de la gobernación para este tipo de columnas y la especificación del concreto.
5.El NP 04 no se incluye en la carta de solicitud formal.
6. No es claro el APU presentado para el NP 04, toda vez que se es un ítem con precio de la gobernación.(No sería necesario el APU presentado).
7. Se relaciona y presenta el APU 1.01.38 (No sería necesario presentarlo como ítem con soportes si es precio Gobernación.)
8. Aclarar a qué NP pertenece el APU presentado y que tiene como descripción SUMINISTRO DE LÁMPARA.
9. Los soportes de APU presentados para precios de gobernación no vienen en el orden de los NO PREVISTOS.
10. No se observan tablas para sacar la media de los precios de las cotizaciones de soporte presentadas.
11. En su mayoría las cotizaciones corresponden a pantallazos de la página de Homecenter, con localización Bogotá y no la ciudad de Tunja, deben venir cotizaciones formales.
12. No se observan memorias de cantidades que soporten la sabana presentada.

Finalmente, se solicita amablemente realizar los ajustes en el menor tiempo posible para de esta manera dar cumplimiento a lo previsto en la reunión técnica de la semana anterior.

Atentamente,

Ing. William Albarracín Novoa
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Territorial

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 14:45
Para: William Albarracin Novoa <william.albarracin@tunja.gov.co>
Asunto: Solicitud de modificación No 1 al contrato de obra 1002 de 2022.

Cordial saludo. ING. Albarracín.

Por medio de la presente, envío información relacionada en asunto para fines pertinentes.

Cordialmente SIGMA SAS

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 21 de junio de 2023, 20:52
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, "william.albarracin@tunja.gov.co" <william.albarracin@tunja.gov.co>

Buen día, cordial saludo:
Como es de su conocimiento el día de hoy en horas de la tarde mediante mensaje Whatsapp enviamos los requerimientos solicitados por supervisión.

1. En los oficios tanto de solicitud como de aval de las modificaciones se debe indicar puntualmente el valor exacto a adicionar y la cantidad de tiempo a prorrogar el contrato, de acuerdo a lo conversado en la última mesa técnica. OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
2. Las actas y los formatos deben venir únicamente para firma del ING. PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA - como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL. OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
3. El APU del ítem NP 01 NO coincide con la descripción de la sabana de cantidades del modificatorio. OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
4. Los APU de los NP 02 y 03 contemplan dentro de los insumos concreto de 21 Mpa, difiriendo de la descripción principal de los ítems, aclarar ya que existentes precios de la gobernación para este tipo de columnas y la especificación del concreto. OOK (Este ya fue acogido por Interventoría)
5.El NP 04 no se incluye en la carta de solicitud formal. OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
6. No es claro el APU presentado para el NP 04, toda vez que se es un ítem con precio de la gobernación.(No sería necesario el APU presentado).
7. Se relaciona y presenta el APU 1.01.38 (No sería necesario presentarlo como ítem con soportes si es precio Gobernación.) OK OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
8. Aclarar a qué NP pertenece el APU presentado y que tiene como descripción SUMINISTRO DE LÁMPARA. OOK (Este ya fue acogido por Interventoría)
9. Los soportes de APU presentados para precios de gobernación no vienen en el orden de los NO PREVISTOS.
10. No se observan tablas para sacar la media de los precios de las cotizaciones de soporte presentadas.OK (Este ya fue acogido por Interventoría)
11. En su mayoría las cotizaciones corresponden a pantallazos de la página de Homecenter, con localización Bogotá y no la ciudad de Tunja, deben venir cotizaciones formales.
12. No se observan memorias de cantidades que soporten la sabana presentada.

Por lo anterior, enviamos formato para memorias, asimismo, solicitamos de manera atender las recomendaciones dadas por supervisión.

Cordialmente
SIGMA SAS

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Enviado: miércoles, 21 de junio de 2023 20:42
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>; william.albarracin@tunja.gov.co <william.albarracin@tunja.gov.co>; contratacion <contratacion@tunja.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de modificación No 1 al contrato de obra 1002 de 2022.

[El texto citado está oculto]

3. MEMORIAS CALCULO PAVIMENTO PAIPA TERMINACIÓN.xlsx
1174K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 22 de junio de 2023, 17:00
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 22 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud de allegar o reorganizar aspectos formales de la documentación previamente allegada, me permito anexar lo concerniente:

1. *Los soportes de APU presentados para precios de gobernación no vienen en el orden de los NO PREVISTOS*. / Se reorganiza y anexa nuevamente conforme lo solicitado.
2. *En su mayoría las cotizaciones corresponden a pantallazos de la página de Homecenter, con localización Bogotá y no la ciudad de Tunja, deben venir cotizaciones formales.* / Se verifica que correspondan a cotizaciones para Tunja para los insumos analizados y anexa nuevamente.
3. *No se observan memorias de cantidades que soporten la sabana presentada./* Las mismas habían sido remitidas en archivo consolidado, soportado y articulado con los estudios y diseños, no obstante se anexa nuevamente con memoria individual.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Cotizaciones.rar
11993K

NP. APU's Ref 2023_2.pdf
5071K

MEMORIA MOD_1.pdf
7890K

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

RV: Modificatorio 1 contrato 1009 UCAD

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 26 de junio de 2023, 14:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo. ING ROJAS.

Una vez revisada la información por parte de supervisión la misma solicita de manera atenta a se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto.

Cordialmente.

SIGMA SAS

De: William Albarracin Novoa <william.albarracin@tunja.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de junio de 2023 14:26
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Modificatorio 1 contrato 1009 UCAD

Buen día, cordial saludo:

Una vez revisada la información por ustedes enviada el viernes anterior, se encuentra que en general se subsanaron las observaciones formuladas, sin embargo se requiere que:

- Para el caso del plazo para la prórroga de 75 días, debe ser soportado de una mejor manera, explicando de manera más concisa que tareas o circunstancias requerirían del tiempo en mención.
- Al revisar, en su mayoría,

Atentamente,

Ing. William Albarracín Novoa
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Territorial

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 26 de junio de 2023, 22:44
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 26 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud de allegar o reorganizar aspectos formales de la documentación previamente allegada, "*se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las*

cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto" me permito anexar lo concerniente.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

Planos Anexos.rar

[El texto citado está oculto]

MEMORIA MOD_1 NP1-50.pdf
7775K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 28 de junio de 2023, 10:41
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: william.albarracin@tunja.gov.co

Planos Anexos.rar

Tunja, 26 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud de allegar o reorganizar aspectos formales de la documentación previamente allegada, "*se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto*" me permito anexar lo concerniente.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

MEMORIA MOD_1 NP1-50.pdf
7775K

UT.UCAD_038_27.06.2023.pdf
1459K

RE- PROG_MOD-1_UCAD.pdf
105K

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

RV: Modificatorio 1 contrato 1009 UCAD

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 26 de junio de 2023, 14:55
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo. ING ROJAS.

Una vez revisada la información por parte de supervisión la misma solicita de manera atenta a se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto.

Cordialmente.

SIGMA SAS

De: William Albarracin Novoa <william.albarracin@tunja.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de junio de 2023 14:26
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Modificatorio 1 contrato 1009 UCAD

Buen día, cordial saludo:

Una vez revisada la información por ustedes enviada el viernes anterior, se encuentra que en general se subsanaron las observaciones formuladas, sin embargo se requiere que:

- Para el caso del plazo para la prórroga de 75 días, debe ser soportado de una mejor manera, explicando de manera más concisa que tareas o circunstancias requerirían del tiempo en mención.
- Al revisar, en su mayoría,

Atentamente,

Ing. William Albarracín Novoa
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Territorial

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 26 de junio de 2023, 22:44
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 26 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud de allegar o reorganizar aspectos formales de la documentación previamente allegada, "*se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las*

cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto" me permito anexar lo concerniente.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

Planos Anexos.rar

[El texto citado está oculto]

MEMORIA MOD_1 NP1-50.pdf
7775K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 28 de junio de 2023, 10:41
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: william.albarracin@tunja.gov.co

Planos Anexos.rar

Tunja, 26 de junio de 2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud de documentos necesarios e indispensables para solicitar el modificatorio No 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud de allegar o reorganizar aspectos formales de la documentación previamente allegada, "*se ajusten las memorias de cantidades de los NO PREVISTOS, debido a que estas presentan falencias en la justificación gráfica de las cantidades, lo que dificulta mucho su comprensión, por lo que se requiere mejorar dicho aspecto*" me permito anexar lo concerniente.

Agradezco la atención prestada al presente.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

MEMORIA MOD_1 NP1-50.pdf
7775K

UT.UCAD_038_27.06.2023.pdf
1459K

RE- PROG_MOD-1_UCAD.pdf
105K

Gmail

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

UT.UCAD_041_07.07.2023 Solicitud Suscripción y Publicación acto de Suspensión

1 mensaje

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 7 de julio de 2023, 23:55
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>
Cc: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 7 de julio de 2023 UT.UCAD_041_07.07.2023

Señores
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
Secretaria de Infraestructura
Ing. Bibiana Paola Barrera Casallas. Supervisora delegada.

Señores
SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4
Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Solicitud Suscripción y Publicación acto de Suspensión.

Cordial Saludo Ingeniera Bibiana Paola Barrera Casallas

Conforme lo expuesto en comunicados UT.UCAD_026_06.06.2023, UT.UCAD_027_08.06.2023, UT.UCAD_028_09.06.2023, UT.UCAD_029_10.06.2023, UT.UCAD_030_13.06.2023 y UT.UCAD_031_13.06.2023, así como trámite de modificación y suscripción de Acta parcial N°1, observamos con gran preocupación que a la fecha continúa sin concluirse por parte de la Entidad contratante el trámite de suscripción de otro si modificatorio (Inclusión de Ítems no previstos y Mayores cantidades de obra, Adicional y Prórroga), principalmente lo relacionado con actividades no previstas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto en mención, situación que impide continuar con la materialización de actividades de obra, ya que resulta contraproducente continuar con la realización de actividades no formalizadas y carencia de trámites idóneos para el caso, así como ausencia en la gestión necesaria para la radicación y desembolsos de recursos que apalanquen la inversión que a la fecha el contratista ha dispuesto en el proyecto, pese a los compromisos entre las partes por parte de contratista relacionados con la no suspensión indefinida de actividades y desistimiento de trámite de pago del Acta parcial N°1, radicada para el periodo del 10.04.2023-9.05.2023, vinculado al compromiso de la entidad relacionado con la diligente suscripción de Modificatorio (Adicional y Prórroga) así como celeridad en la revisión, radicación y cancelación de los recursos invertidos a la fecha; por lo que solicitamos proceder con la solicitud de suspensión allegada a la Supervisión e Interventoría con antelación ya que los motivos que originaron dicha solicitud persisten a la fecha, y no se han adelantado los trámites internos por parte de quien corresponda.

Conforme lo anterior y considerando el numeral 23. del contrato 1002 (23. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO), "*El plazo de ejecución del Contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: A). Por circunstancias de fuerza mayor...; B). Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el MUNICIPIO, ni se causen otros perjuicios.*" además de ser esta una situación no previsible o estimada por las partes y considerando que los plazos o tiempos de revisión y/o expedición de actos contractuales y/o aprobación de la documentación resultan prioritarios para su aprobación, ya que de estos resultara la carta de navegación para culminar el proyecto hasta donde se concerté su alcance o su presupuesto lo limite; por lo que por medio de la presente me permito ratificar respetuosamente la suspensión de común acuerdo al plazo contractual por un término no menor a quince (15) días calendario, reactivación que se dará una vez se cuente con la formalización de balance modificatorio y actos administrativos que lo respalden correspondientemente. **Por lo que se solicita continuar con el trámite de publicación del acto de suspensión antes allegado.**

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago y de definición del alcance del contrato.

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)
UNIÓN TEMPORAL UCAD
R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

C.C. Alcaldía Mayor de Tunja. Unidad Especial de Contratación Estatal Dr. Juan Carlos Cruz Martínez.

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RE: Respuesta a consecutivo UT.UCAD_032_06.07.2023.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 7 de julio de 2023, 21:26
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: jueves, 6 de julio de 2023 22:43
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).

El mié, 5 jul 2023 a las 23:17, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

> Cordial saludo, Envió información para fines pertinentes.
>
> Cordialmente.
>
> SIGMA SAS
>
> ---
>
> **De:** UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
> **Enviado:** martes, 4 de julio de 2023 10:51
> **Para:** SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
> **Asunto:** Fwd: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).
>
> Buen día, me confirman x favor recibido de la información y estado de la aprobación para impresión y firmas...
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
> Date: dom, 2 jul 2023 a las 3:25
> Subject: Fwd: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).
> To: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **UNION TEMPORAL UCAD** <ut.ucad2022@gmail.com>
> Date: jue, 29 jun 2023 a las 17:38
> Subject: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).
> To: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
>
> Tunja 29 de junio de 2023
>
> Señores
> **SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4**
> Ing Sara Alvarado C - Interventoría / Ing. Andrés Quinchanegua. Dir Interventoría
>
> Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET
>
> Asunto: Remisión Acta parcial N°1 (Actualizada).
>
> Cordial Saludo
>
> Por medio de la presente me permito allegar Archivo Actualizado concerniente a las Memorias de cantidades, Sabana y Formato de Actas (CON-F044, CON-F047 y CON-F046), Acta De Modificación De Cantidades; acorde a las observaciones allegadas para el mes de abril por parte de la Interventoría (Radicación previa), acorde a su vez con los trámites de cobro en curso, acorde a los compromisos adquiridos para la presentación de dicha acta, agradeciendo de antemano la gestión y diligencia en el pago que le atañe a la entidad, así como la celeridad en los desembolsos necesarios para continuar con la ejecución de las obras una vez culminadas la actividades relacionadas con desmontes y demoliciones, mejoramientos de terreno y en proceso de conformación de redes y estructura de cimentación y columnas, entre otros, actividades que requieren de la compra de insumos sin los cuales se verá afectada la normal ejecución de la obra.
>
> Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren agilizar al respecto, cordialmente
>
> (ORIGINAL FIRMADO POR)
> **UNIÓN TEMPORAL UCAD**
> R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

02. MEMO CANT Y ACTA AP_1.5.xlsx

07-07-2023 Respuesta a consecutivo UT.UCAD_032_06.07.2023.pdf
335K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 8 de julio de 2023, 21:24
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_043_08.07.2023.pdf
2191K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 9 de julio de 2023, 20:44
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_043_08.07.2023.pdf
2758K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Observaciones y documentación pendiente acta parcial consecutivo UT. UCAD_024_02.06.2023.

4 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 4 de junio de 2023, 22:37
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.

Envío Información para fines pertinentes.

Cordialmente.

SIGMASAS

04-06-2023 observaciones Remisión Acta Parcial consecutivo UT.UCAD_024_02.06.2023 (1).pdf
263K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 20:00
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 6 de junio de 2023 UT.UCAD_025_06.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Observaciones y documentación pendiente acta parcial consecutivo UT. UCAD_024_02.06.2023.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-35 con Fecha 04.06.2023 con asunto Observaciones y documentación pendiente acta parcial consecutivo UT.UCAD_024_02.06.2023., me permito dar respuesta como sigue:

- Agradeciendo sui diligente gestión con respecto a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago.
- Si bien la información relacionada con el informe mensual y memorias de cantidades del acta parcial 1, fueron remitidas con antelación con pleno acceso al correo oficial sigmasas@outlook.com, tal como consta en correos de remisión de información, sin que se hubiese solicitado acceso complementario tan solo al 02.06.2023; esperando a la fecha se hubiese tenido ingreso a la totalidad de documentos allegados.

Con respectos a sus recomendaciones:

1. Información general del contrato se debe indicar:

1.1. *"Quienes conforman la UNIÓN TEMPORAL."* RTA – Se anexa integrantes de la UT (Tabla 1), sin embargo estos aspectos se encuentran claramente contenidos en el contrato y documentos complementarios, todos estos de acceso público en el SECOP II.

1.2. "*Información Modificaciones que ha sufrido el contrato de obra (inicio, suspensiones (…)."* RTA – Se anexa modificaciones al informe (Tabla 1), sin embargo estos aspectos se encuentran contenidos las actas correspondientes, disponibles en el SECOP II.

1.3. "*Se recomienda mencionar en este Informe que en el primer mes posterior al reinicio No 1 se realizaron ajustes a la FASE I.."* RTA – Se anexa modificaciones al informe (Numeral 1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO).

1.4. "*Se debe presentar las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de acuerdo a un registro fotográfico y secuencia cronológica. (se evidencia un registro fotográfico algo desordenado, se recomienda en lo posible manejar un mismo tamaño en las mismas)."* . "*En pagina 17 se presenta un registro fotográfico muy disperso.*" "Se debe presentar registro y secuencia de las excavaciones realizadas." "De igual forma, en el informe se menciona un suelo saturado y presencia de desechos orgánicos, se debe presentar registro fotográfico de lo mencionado."

RTA – Se precisa que el registro fotográfico fue allegado junto con el informe mensual, memorias de cantidades e informes semanales, así mismo en atención a solicitud de interventoría registro fotográfico general y detalles de Demoliciones, se complementa en informe lo solicitado.

1.5. "*Página 18, se recomienda no incluir actividades No previstas.*" RTA – Resulta inviable suprimir la relación de ejecución de actividades no previstas ya que las mismas han venido siendo solicitadas, justificadas y ejecutadas oportunamente acorde a las necesidades del proyecto, encontrándose pendiente la incorporación al acto contractual.

1.6. "*De igual forma se debe presentar registro fotográfico independiente para cada una de las actividades de demolición indicando si es demolición de placa, ciclópeos (...)."* RTA – Ver respuesta Numeral 1.4. y anexo de las actividades de demolición como placa y ciclopes.

2.3. "*Los reportes de calidad de materiales no aplican para esta primera acta."* RTA – Resulta inviable suprimir la relación de ejecución de actividades y de los soportes concernientes Ver respuesta Numeral 1.5.

2.7. "*Por favor complementar el registro fotográfico de la señalización es muy escaso."* RTA – El registro correspondiente fue allegado, se procederá a verificar registro complementario sin embargo al parecer no se dispone de registros adicionales.

3. Actividades componente ambiental.

3.1. *"Debe presentar un plan de manejo ambiental (no se ha presentado a la fecha)."* RTA – Los Alcances del contrato no consideran la formulación o presentación de un Plan de Manejo Ambiental, actividad sin asignación presupuestal, consideración relacionada exclusivamente con las *"ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - r) Plan de manejo ambiental: .. se presentan las medidas recomendadas para la mitigación de los efectos causados en la construcción del proyecto, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra, se propone un esquema compuesto por un plan de manejo, conservando las normas ambientales, la divulgación y las medidas de mitigación de los efectos ambientales negativos producidos.",* no obstante y como parte del cumplimiento, seguimiento y aplicación de consideraciones ambientales, las mismas se han adelantado acorde a los alcances del proyecto propendiendo por mitigar los efectos causados en la construcción del proyecto y garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra.

3.2. *"El registro minero licencia ambiental que presenta indica que la misma; válida únicamente como documento habilitante para el suministro de materiales con destino al mejoramiento de la malla vial urbana municipio de Tunja.)."* RTA – Se anexa.

3.3. *"Se debe presentar registro de entrega de residuos a la empresa que menciona en su informe."* RTA – Los residuos convencionales mínimos que pudiesen haberse generado son recogidos, trasladados y dispuestos en sitios de disposición final por parte del prestador de servicio de aseo municipal, por lo que no existe metodología o registro al respecto.

3.4. "Se debe dedicar un numeral y/o párrafo que indique únicamente el manejo de residuos de demolición". RTA – Se precisa en párrafo independiente el tratamiento dado a los residuos de demolición, en el numeral 3.4.

3.5. "Debe indicar el manejo que da a los residuos peligros -Respel e indicar el nombre de la empresa que los recibe (si da lugar para este contrato)." RTA – No aplica para el contrato.

3.6. "No se evidencia el Kit de derrames". RTA – Se anexa.

Manejo integral de materiales de construcción - No se evidencia controles a:

3.7. "Generación de polvo". RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionaron emisión de polvo que hubiese requerido ser controlada, en ausencia de edificaciones o zonas habitables contiguas a la zona de trabajo, sin embargo se aporta registro de carpado DE material a fin de controlar emisión de polvo.

3.8. "Generación de ruido, ni registros de medición del ruido." RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionaron generación de ruido o incomodidades que hubiese requerido ser controladas, en ausencia de edificaciones o zonas habitables contiguas a la zona de trabajo.

3.9. "Generación de contaminación de las fuentes de agua para este caso redes de servicios públicos (si da lugar)" RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionan contaminación de las fuentes de agua u otras que hubiesen requerido ser controladas.

3.10. "Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, Se recomienda implementar capacitaciones en: …" RTA – Las mismas serán consideradas para próximos períodos.

3.11. "Falta evidencia de: Identificación de peligros en obra mitigación y prevención de ellos." RTA – Si bien se han adelantado inspecciones por parte, no se cuenta con evidencias.

3.12. "Falta evidencia de: Si hay uso de baños." RTA – Se anexa.

3.13. "Falta evidencia de: Entrega de elementos de protección social al personal a cargo de la ejecución del proyecto.." RTA – Se anexan.

3.14. "Implementación de pausa activas" RTA – Se realizan, no se cuenta con evidencias.

4. "No se presentan preoperacionales del equipo en obra, ni documentos de idoneidad de operarios." RTA – Se anexan.

5. "No se evidencian actas de vecindad." RTA – Se entregó a la interventoría para firma y aùn no la han entregado.

6. "Informes semanales. Se recomienda presentar un registro fotográfico más unificado, ordenado y armonioso." RTA – Se allegó registro fotográfico no obstante se concertará a que corresponde "un registro fotográfico más unificado, ordenado y armonioso", ya que a criterio del contratista este se ha presentado de manera ordenada y unificada.

6.1. "Informe semanas No 3 y No 4 se recomienda no incluir actividades No previstas." RTA – Contratista no desconocerá la realización oportuna de actividades constructivas secuenciales o necesarias que han venido siendo debidamente discutidas y ejecutadas y por compromiso en reunión realizada en las oficinas administrativas del IRDET, se quedo en compromiso identificar las actividades ejecutadas por que el modificatorio saldría la siguiente semana de la reuniòn por lo respaldaria las actividades NP

7. "Bitácora se recomienda no incluir actividades no previstas." RTA – Ver respuesta anterior.

8. "Se deben anexar los planos record presentados en el acta de seguimiento No 1 en este informe." RTA – Los planos Record corresponderán con el registro final de actividades y cantidades ejecutadas una vez culmine el proyecto, no obstante como parte del acta parcial 1 y sus soportes fueron allegados planos de localización de las actividades ejecutadas.

10. "Actas de comité de obra: Si existen actas de comité sin firmar, las mismas se deben publicar, pero buscando la firma de los que intervinieron en dichos comités de obra". RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados.

11. Documentos que soportan

- 1ANEXO.pdf
- 2ANEXO.pdf
- 3ANEXO.pdf
- 4anexo.pdf
- 5ANEXO.pdf
- 6 ANEXO (1).pdf
- 7anexo.pdf
- 8 ANEXO (1).pdf
- 9 ANEXO.pdf
- 10 ANEXO.pdf
- 11 ANEXO (2).pdf
- 12 ANEXO.pdf
- 13 ANEXO.pdf
- 14 ANEXO.pdf
- 15 ANEXO.pdf

el acta de seguimiento No 1.

11.1. "Certificación bancaria viene con contraseña." RTA *–Contraseña NIT UT.*

11.2. "RUT debe estar a nombre de la Unión temporal" RTA *– Se corrige y anexa.*

11.3. "Faltan parafiscales" RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados, se anexan.

11.4. "Certificación de contador" RTA – Se anexan.

11.5. "Documentos contador/es" RTA – Se anexan.

11.6. "Copia de pólizas" RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados, se anexan.

11.7. "Copia de contrato de obra" RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados, no obstante los mismos se encuentran disponibles en la plataforma SECOP II, haciendo confusa la reimpresión del mismo.

11.8. "Copia de acta de inicio" RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados, se anexa.

12. Cuadro de cantidades acta parcial No1. …, con el propósito de establecer cantidades de excavación y rellenos, ya que, desde interventoría no se tiene claridad con dicha actividad. Por tanto, solicitamos aclarar dichas cantidades de excavaciones las cuales tienen que tener relación directa con las cantidades de rellenos (Agregados, pedraplén, afirmado, filtro etc) RTA – El detalle de las mismas se encuentra consignado en las memorias de cantidades, junto con los planos y registros soporte allegados, sin embargo nos encontramos atentos a precisar cualquier otra duda que surja al respecto.

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago y de definición del alcance del contrato

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

R.L JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ

C.C. Alcaldía Mayor de Tunja. Ing. Bibiana Paola Barrera Casallas. Supervisora delegada.

[El texto citado está oculto]

Informe Mensual No.1 MES ABR-MAY .pdf
4530K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 20:20
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Tunja, 6 de junio de 2023

UT.UCAD_025_06.06.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Observaciones y documentación pendiente acta parcial consecutivo UT. UCAD_024_02.06.2023.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud TC1009-24-35 con Fecha 04.06.2023 con asunto Observaciones y documentación pendiente acta parcial consecutivo UT.UCAD_024_02.06.2023., me permito dar respuesta como sigue:

- Agradeciendo sui diligente gestión con respecto a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago.
- Si bien la información relacionada con el informe mensual y memorias de cantidades del acta parcial 1, fueron remitidas con antelación con pleno acceso al correo oficial sigmasas@outlook.com, tal como consta en correos de remisión de información, sin que se hubiese solicitado acceso complementario tan solo al 02.06.2023; esperando a la fecha se hubiese tenido ingreso a la totalidad de documentos allegados.

Con respectos a sus recomendaciones:

1. Información general del contrato se debe indicar:

1.1. *"Quienes conforman la UNIÓN TEMPORAL."* RTA – Se anexa integrantes de la UT (Tabla 1), sin embargo estos aspectos se encuentran claramente contenidos en el contrato y documentos complementarios, todos estos de acceso público en el SECOP II.

1.2. "*Información Modificaciones que ha sufrido el contrato de obra (inicio, suspensiones (…)."* RTA – Se anexa modificaciones al informe (Tabla 1), sin embargo estos aspectos se encuentran contenidos las actas correspondientes, disponibles en el SECOP II.

1.3. *"Se recomienda mencionar en este Informe que en el primer mes posterior al reinicio No 1 se realizaron ajustes a la FASE I.."* RTA – Se anexa modificaciones al informe (Numeral 1.3 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO).

1.4. "*Se debe presentar las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de acuerdo a un registro fotográfico y secuencia cronológica. (se evidencia un registro fotográfico algo desordenado, se recomienda en lo posible manejar un mismo tamaño en las mismas)."* . "*En página 17 se presenta un registro fotográfico muy disperso.*" "Se debe presentar registro y secuencia de las excavaciones realizadas." "De igual forma, en el informe se menciona un suelo saturado y presencia de desechos orgánicos, se debe presentar registro fotográfico de lo mencionado."

RTA – Se precisa que el registro fotográfico fue allegado junto con el informe mensual, memorias de cantidades e informes semanales, así mismo en atención a solicitud de interventoría registro fotográfico general y detalles de Demoliciones, se complementa en informe lo solicitado.

1.5. "*Página 18, se recomienda no incluir actividades no previstas.*" RTA – Resulta inviable suprimir la relación de ejecución de actividades no previstas ya que las mismas han venido siendo solicitadas, justificadas y ejecutadas oportunamente acorde a las necesidades del proyecto, encontrándose pendiente la incorporación al acto contractual.

1.6. "*De igual forma se debe presentar registro fotográfico independiente para cada una de las actividades de demolición indicando si es demolición de placa, ciclópeos (...)."* RTA – Ver respuesta Numeral 2 y anexo de las actividades de demolición como placa y cíclopes.

2.3. "*Los reportes de calidad de materiales no aplican para esta primera acta."* RTA – Revisar informe

2.7. "*Por favor complementar el registro fotográfico de la señalización es muy escaso."* RTA – El registro correspondiente fue allegado, se procederá a verificar registro complementario sin embargo al parecer no se dispone de registros adicionales.

3. Actividades componente ambiental.

3.1. *"Debe presentar un plan de manejo ambiental (no se ha presentado a la fecha)."* RTA – Los Alcances del contrato no consideran la formulación o presentación de un Plan de Manejo Ambiental, actividad sin asignación presupuestal, consideración relacionada exclusivamente con las *"ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - r) Plan de manejo ambiental: .. se presentan las medidas recomendadas para la mitigación de los efectos causados en la construcción del proyecto, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra, se propone un esquema compuesto por un plan de manejo, conservando las normas ambientales, la divulgación y las medidas de mitigación de los efectos ambientales negativos producidos."*, no obstante y como parte del cumplimiento, seguimiento y aplicación de consideraciones ambientales, las mismas se han adelantado acorde a los alcances del proyecto propendiendo por mitigar los efectos causados en la construcción del proyecto y garantizar el adecuado manejo ambiental durante el desarrollo de la obra.

3.2. *"El registro minero licencia ambiental que presenta indica que la misma; válida únicamente como documento habilitante para el suministro de materiales con destino al mejoramiento de la malla vial urbana municipio de Tunja.)."* RTA – Se anexa.

3.3. *"Se debe presentar registro de entrega de residuos a la empresa que menciona en su informe."* RTA – Los residuos convencionales mínimos que pudiesen haberse generado son recogidos, trasladados y dispuestos en sitios de disposición final por parte del prestador de servicio de aseo municipal, por lo que no existe metodología o registro al respecto.

3.4. "Se debe dedicar un numeral y/o párrafo que indique únicamente el manejo de residuos de demolición". RTA – Se precisa en párrafo independiente el tratamiento dado a los residuos de demolición, en el numeral 3.4.

3.5. "Debe indicar el manejo que da a los residuos peligrosos -Respel e indicar el nombre de la empresa que los recibe (si da lugar para este contrato)." RTA – No aplica para el contrato.

3.6. "No se evidencia el Kit de derrames". RTA – Se anexa.

Manejo integral de materiales de construcción - No se evidencia controles a:

3.7. "Generación de polvo". RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionaron emisión de polvo que hubiese requerido ser controlada, en ausencia de edificaciones o zonas habitables contiguas a la zona de trabajo, sin embargo se aporta registro de carpado DE material a fin de controlar emisión de polvo.

3.8. "Generación de ruido, ni registros de medición del ruido." RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionaron generación de ruido o incomodidades que hubiese requerido ser controladas, en ausencia de edificaciones o zonas habitables contiguas a la zona de trabajo.

3.9. "Generación de contaminación de las fuentes de agua para este caso redes de servicios públicos (si da lugar)" RTA – No se requiere, las actividades relacionadas con demoliciones o desmontes no ocasionan contaminación de las fuentes de agua u otras que hubiesen requerido ser controladas.

3.10. "Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, Se recomienda implementar capacitaciones en: …" RTA – Las mismas serán consideradas para próximos períodos.

3.11. "Falta evidencia de: Identificación de peligros en obra mitigación y prevención de ellos." RTA – Si bien se han adelantado inspecciones por parte, no se cuenta con evidencias.

3.12. "Falta evidencia de: Si hay uso de baños." RTA – Se anexa.

3.13. "Falta evidencia de: Entrega de elementos de protección social al personal a cargo de la ejecución del proyecto.." RTA – Se anexan.

3.14. "Implementación de pausa activas" RTA – Se realizan, no se cuenta con evidencias.

4. *"No se presentan preoperacionales del equipo en obra, ni documentos de idoneidad de operarios."* RTA – Se anexan.

5. *"No se evidencian actas de vecindad."* RTA – Se entregó a la interventoría para firma y aún no la han entregado.

6. *"Informes semanales. Se recomienda presentar un registro fotográfico más unificado, ordenado y armonioso."* RTA – Se allegó registro fotográfico no obstante se concertará a qué corresponde "un registro fotográfico más unificado, ordenado y armonioso", ya que a criterio del contratista este se ha presentado de manera ordenada y unificada.

6.1. "Informe semanas No 3 y No 4 se recomienda no incluir actividades No previstas." RTA – Contratista no desconocerá la realización oportuna de actividades constructivas secuenciales o necesarias que han venido siendo debidamente discutidas y ejecutadas y por compromiso en reunión realizada en las oficinas administrativas del IRDET, se quedó en compromiso identificar las actividades ejecutadas por que el modificatorio saldría la siguiente semana de la reuniòn por lo respaldaria las actividades NP

7. "Bitácora se recomienda no incluir actividades no previstas." RTA – Ver respuesta anterior.

8. "Se deben anexar los planos record presentados en el acta de seguimiento No 1 en este informe." RTA – Los planos Record corresponderán con el registro final de actividades y cantidades ejecutadas una vez culmine el proyecto, no obstante como parte del acta parcial 1 y sus soportes fueron allegados planos de localización de las actividades ejecutadas.

10. "Actas de comité de obra: Si existen actas de comité sin firmar, las mismas se deben publicar, pero buscando la firma de los que intervinieron en dichos comités de obra". RTA – Como parte del Informe mensual 1 y sus soportes fueron allegados.

11. Documentos que soportan

- **ANEXO5.pdf**
- **ANEXO6.pdf**
- **ANEXO7.pdf**
- **ANEXO8.pdf**
- **ANEXO9.pdf**
- **ANEXO10.pdf**
- **ANEXO11.pdf**

El dom, 4 jun 2023 a las 22:37, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **Informe Mensual No.1 MES ABR-MAY .pdf** 4530K
- **ANEXO2.pdf** 296K
- **ANEXO 3.pdf** 2550K
- **ANEXO1.pdf** 1173K
- **ANEXO4.pdf** 4696K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 20:23
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Solicito revisar el último correo de las 20:21 ya que estos anexos no corresponden al del informe No1.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RV: Respuesta. Solicitud de Suspensión y aprobación de ítem no previstos UT.UCAD_028_09.06.2023

4 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 9 de junio de 2023, 18:01
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>, "williamal83@hotmail.com" <williamal83@hotmail.com>

Envío información para fines pertinentes

Cordialmente.

SIGMA SAS

De: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora
Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 17:47
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>; UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>; williamal83@hotmail.com <williamal83@hotmail.com>
Asunto: Respuesta. Solicitud de Suspensión y aprobación de ítem no previstos UT.UCAD_028_09.06.2023

09-06-2023 respuesta a consecutivo UT.UCAD_026_06.06.2023 contrato de obra NO 1002 de 2022 (1).pdf
277K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 13 de junio de 2023, 2:56
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cc: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

UT.UCAD_028_10.06.2023.pdf
309K

BALANCE DE OBRA IRDET_ 2023_4.xlsx
3314K

CON F-048.xlsx
107K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 14 de junio de 2023, 11:42
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

UT.UCAD_031_13.06.2023.pdf
190K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_09.06.23_Junio.pdf
464K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_23.05.23_Mayo.pdf
496K

Tiempo mensual en Tunja, Boyacá, Colombia _ AccuWeather_26.04.23_Mayo.pdf
609K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 11 de julio de 2023, 9:18
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, contratacion@tunja.gov.co, contratacionestatal@tunja.gov.co, infraestructura@tunja.gov.co, atencionalciudadano@tunja.gov.co

[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_047_11.07.2023.pdf
192K

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Observaciones de contratación modificatorio N°1 cto1002 de 2022

5 mensajes

Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co> 10 de julio de 2023, 11:06
Para: "sigmasas@outlook.com" <sigmasas@outlook.com>
Cc: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo Ingenieros;

Remito observaciones de modificatorio e informe técnico guía para sus ajustes correspondientes.

Atentamente;

Bibiana Paola Barrera Casallas
Profesional Universitario
Oficina de Infraestructura Alcaldía de Tunja

2 adjuntos

OBSERVACIONES MODIFICATORIO CONTRATO 1002 DE 2022.pdf
72K

informe contratista Modificacion No2.docx
6399K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 12:55
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>
Cc: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Se Anexa aclaraciones al respecto.
Lo referente a Informe Técnico, si bien se consideraba a esta instancia elaborado por interventoría o supervisión, en ausencia del mismo se procederá a respaldar su estructuración.
[El texto citado está oculto]

UT.UCAD_044_10.07.2023.pdf
203K

Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co> 10 de julio de 2023, 13:51
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Cc: "sigmasas@outlook.com" <sigmasas@outlook.com>

Por favor remitir la Información a Interventoría para que sea ellos quien revisen y aprueben, una vez ellos revisen se envía a la Unidad contratación.

La supervisión se ejerce control al contrato de Interventoría, y la interventoría ejerce control al contrato de obra.

Bibiana Paola Barrera Casallas
Profesional Universitario
Oficina de Infraestructura Alcaldía de Tunja

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 12:55
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>
Cc: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Observaciones de contratación modificatorio N°1 cto1002 de 2022

[El texto citado está oculto]

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 10 de julio de 2023, 17:09
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo.

1. El informe técnico debe realizarlo contratista (interventoría y/o supervisión revisan y avalan dicho informe) como se logra evidenciar en informe guía.
2. una vez revisado nuevamente la solicitud de contratación se presenta el siguiente análisis con el fin de que el mismo sea atendido.
3. se recomienda realizar una sola medida para los guardaescoba cerámica teniendo en cuenta las recomendaciones de contratación y envista de que HOMCENTE Y CORONA trabajan algunas medidas iguales ver cuadro de excel.

Cordialmente.

SIGMA MC S.A.S

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 12:55
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>
Cc: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Observaciones de contratación modificatorio N°1 cto1002 de 2022

[El texto citado está oculto]

Resumen Cotizaciones.xlsx
3676K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 23:55
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>

Tunja, 10 de julio de 2023 UT.UCAD_045_10.07.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Remisión Informe Técnico Modificatorio 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud, me permito dar respuesta como sigue:

- Si bien no existe obligación sobre el contratista con respecto a la realización del informe técnico, a sabiendas de la prioridad y premura sobre la necesidad de la elaboración del mismo (se allega adjunto), "*Esperando no incorporar nuevos aspectos formales*", ni asignar más consideraciones de forma que le corresponde al contratante.
- Se solicita verificar la unidad de precio / medida para el guardaescoba cerámica ya que todos fueron unificados a **metro lineal** tal como lo enuncia el APU correspondiente, aspecto socializado desde la solicitud de fijación de ítems no previstos ante la interventoría, en mesa de trabajo.

Proveedor	Home Center	Corona	Corona
Precio / ml	$ 18,777.78	$ 16,829.27	$ 16,000.00
Formula Calculo	=16900 / 0.9	= 6900 / 0.41	= 9600 / 0.6
Ref:	Cerámico Madera Cenizo/Miel Largo 0.90 m	Guardaescoba Cerámico Balso 8x41 Centímetros Wengue Largo 0.41 m	Guardaescobas Azabache Negro Cara Única Largo 0.60 m

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago y de definición del alcance del contrato

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

[El texto citado está oculto]

Informe Modificatorio No.1.pdf
472K

Gmail **UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>**

Respuesta a consecutivo UT.UCAD_043_08.07.2023.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 10 de julio de 2023, 17:23
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>, UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

10-07-2023 Respuesta a consecutivo UT.UCAD_032_06.07.2023.pdf
472K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 10 de julio de 2023, 23:29
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Cco: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>

El lun, 10 jul 2023 a las 17:23, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

UT.UCAD_046_10.07.2023.pdf
162K


UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 11 de julio de 2023, 14:57
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

Complementariamente precisar en atención a su consulta con respecto a la medida de 60.35 metros, corresponden a áreas de pedraplén con figuras geométricas irregulares.


		m2
Mejoramiento Area 2	60.35	Poligonal N°2 m2
Mejoramiento Area 3	17.72	Poligonal N°3

Áreas detalladas en plano adjunto a consecutivo UT.UCAD_044_09.07.2023.

instalación primer pedraplen



instalación segundo pedraplen



[El texto citado está oculto]

Gmail UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

RE: Observaciones cotización guardaescoba.

3 mensajes

SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com> 11 de julio de 2023, 16:57
Para: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>

Cordial saludo. ING. Rojas.

Una vez socializado el precio del guardescoba por secretaria de contratación, interventoría e infraestructura se solicita se presente cotizaciones con el mismo ml ya sea de 0.90 o 0.41 o 0.60 con el propósito de realizar un adecuado promedio de dichas cotizaciones.

Cordialmente:

SIGMA MC SAS

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 23:55
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Observaciones de contratación modificatorio N°1 cto1002 de 2022

Tunja, 10 de julio de 2023 UT.UCAD_045_10.07.2023

Señores

SIGMA INGENIERIA MC S.A.S NIT. 901367752- 4

Ing Julián Andrés Tovar Pineda

Ref: Contrato No: 1002 de 2022 - ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE (UCAD) UBICADO EN EL EXPO PARQUE CARRETERA ANTIGUA VÍA A PAIPA KILÓMETRO 2, ACTUAL SEDE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA –IRDET.

Asunto: Remisión Informe Técnico Modificatorio 1.

Cordial Saludo ingeniero Tovar

Por medio de la presente, en desarrollo del contrato de la referencia en atención a su solicitud, me permito dar respuesta como sigue:

- Si bien no existe obligación sobre el contratista con respecto a la realización del informe técnico, a sabiendas de la prioridad y premura sobre la necesidad de la elaboración del mismo (se allega adjunto), "*Esperando no incorporar nuevos aspectos formales*", ni asignar más consideraciones de forma que le corresponde al contratante.
- Se solicita verificar la unidad de precio / medida para el guardaescoba cerámica ya que todos fueron unificados a **metro lineal** tal como lo enuncia el APU correspondiente, aspecto socializado desde la solicitud de fijación de ítems no previstos ante la interventoría, en mesa de trabajo.

Proveedor	Home Center	Corona	Corona
Precio / ml	$ 18,777.78	$ 16,829.27	$ 16,000.00
Formula Calculo	=16900 / 0.9	= 6900 / 0.41	= 9600 / 0.6
Ref:	Cerámico Madera Cenizo/Miel Largo 0.90 m	Guardaescoba Cerámico Balso 8x41 Centímetros Wengue Largo 0.41 m	Guardaescobas Azabache Negro Cara Única Largo 0.60 m

Agradezco la atención prestada a la presente y gestiones que se logren brindar celeridad a los trámites de pago y de definición del alcance del contrato

Cordialmente.

(ORIGINAL FIRMADO POR)

UNIÓN TEMPORAL UCAD

El lun, 10 jul 2023 a las 17:09, SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora (<sigmasas@outlook.com>) escribió:

Cordial saludo.

1. El informe técnico debe realizarlo contratista (interventoría y/o supervisión revisan y avalan dicho informe) como se logra evidenciar en informe guía.
2. una vez revisado nuevamente la solicitud de contratación se presenta el siguiente análisis con el fin de que el mismo sea atendido.
3. se recomienda realizar una sola medida para los guardaescoba cerámica teniendo en cuenta las recomendaciones de contratación y envista de que HOMCENTE Y CORONA trabajan algunas medidas iguales ver cuadro de excel.

Cordialmente.

SIGMA MC S.A.S

De: UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com>
Enviado: lunes, 10 de julio de 2023 12:55
Para: Bibiana Paola Barrera Casallas <bibiana.barrera@tunja.gov.co>
Cc: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>
Asunto: Re: Observaciones de contratación modificatorio N°1 cto1002 de 2022

Se Anexa aclaraciones al respecto.
Lo referente a Informe Técnico, si bien se consideraba a esta instancia elaborado por interventoría o supervisión, en ausencia del mismo se procederá a respaldar su estructuración.

El lun, 10 jul 2023 a las 11:07, Bibiana Paola Barrera Casallas (<bibiana.barrera@tunja.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Ingenieros;
>
> Remito observaciones de modificatorio e informe técnico guía para sus ajustes correspondientes.
>
> Atentamente;
>
> Bibiana Paola Barrera Casallas
> Profesional Universitario
> Oficina de Infraestructura Alcaldía de Tunja

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 11 de julio de 2023, 19:51
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

NP.22_2.pdf
2975K

Informe Modificatorio No.1.pdf
472K

UNION TEMPORAL UCAD <ut.ucad2022@gmail.com> 12 de julio de 2023, 6:12
Para: SIGMA INGENIERIA MC SAS Constructora <sigmasas@outlook.com>

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

NP.22_2.pdf
2975K

Informe Modificatorio No.1.pdf
778K