MEMORANDO
SI 892-23

PARA: **LUZ ANGELA REY**
Oficina Jurídica y Contratación

DE: **ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: **REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MODIFICATORIO No 1, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 459 DE 2022**

REF: ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"***

FECHA: **03 DE AGOSTO DE 2023**

Cordial saludo:

Deseándole éxito en sus actividades, me permito remitir a su despacho la documentación requerida para adelantar el proceso de Modificatorio N° 01, Prorroga N°01 y Adición N°01 al contrato de la referencia. Para tal efecto se anexa a la presente, la documentación relacionada a continuación:

NUMERO DEL CONTRATO	DOCUMENTO	FOLIOS
459 DE 2022	JUSTIFICACION PARA MODIFICATORIO No 01, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 459 MT 2022: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	4
	Radicado 2-2023-007229, Oficio No 22 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022"	3
	Copia SI 884-23 "Remisión de documentos para realización de Modificatorio No 1, Adición No.1 y Prórroga No.1 al contrato 440 de 2022"	1
	CDP 2023001240	1
	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	1
	Certificación Banco de Programas y Proyectos. Certificado de Viabilidad 2023000833	1
	Solicitud Certificado Banco de Proyectos. Solicitud de Viabilidad 2023000854	1
	Certificación Infraestructura	2
	TOTAL FOLIOS	14

Como siempre, esta dependencia, queda atenta a cualquier requerimiento sobre el particular.

Sin otro particular,

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido- Secretario de Infraestructura

ALCALDIA MUNICIPAL
OFICINA JURIDICA Y CONTRATACIÓN
Nombre: Sonia Reyes.
Fecha: 03 AGO 2023
Hora: 4:15 pm
Folios: 1.
Anexo: 14 folios
f 1911

	JUSTIFICACION PARA MODIFICATORIO No 3, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 459 MT 2022: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CODIGO: GC-F014 VERSIÓN: 001 FECHA: FEBRERO 2018

FECHA: Agosto 03 de 2023

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NUMERO	459 DE 2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
CONTRATISTA	INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7 R/L JORGE PULIDO CUADROS – C.C. 4.221.036
SUPERVISOR	ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.797.600,00)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JUNIO 29 DE 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	JULIO 07 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ENERO 06 DE 2023
CDP	• CDP N° 2022000657, de fecha febrero 11 de 2022 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Superávit – SGP Prop Gral Libre Inversión - valor $ 29.797.600,00
RP	• RP N° 2022001155, de fecha junio 30 de 2022 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - valor $ 29.797.600,00
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	• Suspensión No 1: Diciembre 22 de 2022 por 90 días Acta de Reinicio: Marzo 22 de 2023 Fecha de Terminación: Abril 06 de 2023 • Suspensión No 2: Marzo 22 de 2023 por 62 días Acta de Reinicio: Mayo 23 de 2023 Fecha de Terminación: Junio 07 de 2023 • Suspensión No 3: Mayo 23 de 2023 por 64 días Acta de Reinicio: Julio 26 de 2023 Fecha de Terminación: Agosto 10 de 2023

	JUSTIFICACION PARA MODIFICATORIO No 3, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 459 MT 2022: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CODIGO: GC-F014 VERSIÓN: 001 FECHA: FEBRERO 2018

VALOR TOTAL	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.797.600,00)
PLAZO FINAL	AGOSTO 10 DE 2023
OTRAS MODIFICACIONES	**MODIFICATORIO No 1 /** Clausula séptima garantías **MODIFICATORIO No 2.-** Actualización de la información general publicada en la plataforma Secop II, más específicamente en la Identificación del Contrato, en el aparte de fecha de finalización del contrato por las suspensiones y reinicios presentados y por consiguiente en las fechas de inicio y finalización de liquidación.
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE SOLICITUD	Modificatorio No 3, Adición No 1 y Prórroga No 1
VALOR POR ADICIONAR	**ADICIÓN No 1** AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 459 DE 2022, por un valor de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 14.898.788).** En consecuencia, el valor total del contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 44.696.388).**
CDP No	**CDP**: 2023001240 — **FECHA**: 28/06/2023 — **CUENTA**: 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009. 2.3.2.02.02.00801093.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /R.B. Superávit-Recursos propios. — **SALDO**: $ 14.898.800
FORMA DE PAGO	La **ADICIÓN N°01** AL CONTRATO 459 DE 2022, será cancelada mediante actas parciales hasta completar un 90% de su valor y el saldo restante correspondiente al 10% se pagará contra acta de liquidación del contrato.
PRÓRROGA	**PRÓRROGA N°01** AL CONTRATO 459 DE 2022, en atención a oficio radicado por Interventoría mediante radicado 2-2023-007229 con Oficio No 22 con fecha del 03 de agosto de 2023, donde se solicita realizar adición y prórroga al contrato de 459 de 2022, por un periodo de **TRES (3) MESES**.
MODIFICATORIOS	**ADICIONAR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:** 30. Proyectar el acta de recibo a satisfacción de los productos del CONTRATO DE OBRA y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31. Proyectar el acta de terminación, entrega, liquidación o la que corresponda del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, dé acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por EL MUNICIPIO. Atender los requerimientos del CONTRATANTE y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción del acta de liquidación: por parlé del CONTRATISTA DE OBRA 32. Gestionar la suscripción de las actas de recibo a satisfacción, liquidación del contrato y demás documentos requeridos
OTRO TIPO DE SOLICITUD	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Teniendo en cuenta que a través del contrato No 459 de 2022 se ejerce la interventoría al contrato de obra No 440 de 2022, para el cual, mediante oficio del 07 de Julio de 2023 se solicitó la suscripción del modificatorio No 02, prórroga No 01 y Adición No 01 e oficio del 07 de Julio de 2023, la Secretaría de Infraestructura del Municipio, entendiendo que las actividades complementarias a realizar por el contratista de obra requieren ser supervisadas por la interventoría, y que los valores unitarios establecidos en el contrato inicial, para efectos de la adición No 1 solicitada se mantienen sin

incremento alguno, la supervisión del contrato a cargo de esta Secretaría se considera viable y necesario realizar dicho modificatorio No 3, adición No 1 y prórroga No 1 por el término indicado en la presente justificación, para realizar tanto la revisión de las actividades, así como la liquidación correspondiente, de acuerdo con lo descrito en el cuadro "INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD" del presente documento.

Aunado a lo anterior y teniendo como base el Oficio No 24 de asunto "Solicitud Adición y Prórroga Contrato CTO 440 MT 2022", el Oficio No 23 de asunto "Aprobación Ítems NP30-33 01-08-2023 – CTO 440 MT 2023" y el Oficio No 20 de asunto "Aprobación del balance financiero 06-07-2023 – CTO 440 MT 2022" de interventoría, donde la interventoría da visto bueno, avala y justifica la solicitud realizada por el contratista de obra y solicita así a la supervisión adelantar dicho trámite administrativo mediante radicado No. 2-2023-006943 de fecha 31 de julio de 2023.

Igualmente se adjunta el Oficio 22 con radicado 2-2023-0077229 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022", en el cual se presenta oferta económica para Adición No 1

OFERTA ECONOMICA ADICIÓN No 1						
I. COSTOS DE PERSONAL (Relación de personal)						
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACIÓN MES	C SUELDO MES	D DEDICACIÓN TOTAL MESES	TOTAL PARCIALES (AXBXCXD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	3	$ 2.450.000,00	$ 3.675.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	2,1	$ 1.550.000,00	$ 3.255.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	2,1	$ 1.450.000,00	$ 1.522.500,00
COSTO DEL PERSONAL						$ 8.452.500,00
II. GASTOS GENERALES						
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)	GL	1	$ 1.650.000,00		$ 1.650.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS	GL	1	$ 1.300.000,00		$ 1.300.000,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES						$ 2.950.000,00
III. OTROS COSTOS						
	CONCEPTO	UNIDAD	GLOBAL	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANOS, SOPORTES, ETC.	GL	1	$ 600.000,00		$ 600.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES	GL	1	$ 450.000,00		$ 450.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS	GL	1	$ 114.120,00		$ 114.120,00
TOTAL, GASTOS DIRECTOS						$ 1.164.120,00
SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL						$ 8.452.500,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES						$ 2.950.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS						$ 1.117.490,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						$ 12.519.990,00
IVA 19%						$ 2.378.798,10
VALOR TOTAL						**$ 14.898.788,10**
AJUSTE AL PESO						-$ 0.10
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS						**$ 14.898.788,00**

En consecuencia, el presupuesto total del contrato de interventoría No 459 de 2022 queda de la siguiente manera:

PREUPUESTO CONSOLIDADO						
I. COSTOS DE PERSONAL (Relación de personal)						
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACIÓN MES	C SUELDO MES	D DEDICACIÓN TOTAL MESES	TOTAL PARCIALES (AXBXCXD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	9	$ 2.450.000,00	$ 11.025.000,00

B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	8,1	$ 1.550.000,00	$ 12.555.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	8,1	$ 1.450.000,00	$ 5.872.500,00
				COSTO DEL PERSONAL		$ 29.452.500,00
				II. GASTOS GENERALES		
	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)		GL	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS		GL	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 5.900.000,00
				III. OTROS COSTOS		
	CONCEPTO		UNIDAD	GLOBAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANOS, SOPORTES, ETC.		GL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES		GL	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS		GL	1	$ 107.490,00	$ 107.490,00
					TOTAL, GASTOS DIRECTOS	$ 2.207.490,00
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$ 29.452.500,00
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 5.900.000,00
					SUBTOTAL OTROS GASTOS	$ 2.207.490,00
					SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 37.559.990,00
					IVA 19%	$ 7.136.398,10
					VALOR TOTAL	**$ 44.696.388,10**
					AJUSTE AL PESO	-$ 0.10
					VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS	$ 44.696.388,10

ANEXOS	• Oficio No 22 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022" (3 folios) • Copia SI 884-23 "Remisión de documentos para realización de Modificatorio No 1, Adición No.1 y Prórroga No.1 al contrato 440 de 2022" (1 folio) • CDP 2023001240 (1 folio) • Solicitud de Disponibilidad Presupuestal (1 folio) • Certificación Banco de Programas y Proyectos. Certificado de Viabilidad 2023000833 (1 folio) • Solicitud Certificado Banco de Proyectos. Solicitud de Viabilidad 2023000854 (1 folio) • Certificación Infraestructura (2 folios) • Certificado plan de compras

FIRMA LA SOLICITUD

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

ARQ. FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Apoyo a la Supervisión

03/08/2023 : 11:00 AM

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Radicado No. 2-2023-007229
Asunto:ADICION Y PRORROGA
Dependencia:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA(1500)

Folios:2
Anexos:

Tocancipá, 03 de agosto de 2023

Oficio No 22

SUPERVISION
Atn. Ing. MARIO ENRIQUE SUENCA P.
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA CTO 459 MT 2022.**

Respetado Ing. Mario,

Cordial saludo, Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar la **ADICIÓN Y PRORROGA** del contrato en referencia. En cuanto a la PRORROGA, de acuerdo con la ampliación del tiempo del contrato CTO 440 MT2022 por los motivos expuestos por el Contratista, avalado por Interventoría mediante Of. No 24 y revisado y aprobado por La Supervisión, por un término de (60) días para culminación de la obra y por (30) días adicionales para su liquidación por parte de La interventoría para un total de (90) días laborales calendario para su terminación y liquidación, En lo que respecta a la ADICIÓN presupuestal por el motivo de ampliación de tiempo de (90) días se pide un OTROSÍ al contrato CTO459 MT2022 se ANEXA cuadro evaluación del costo a adicionar y los tiempos de reinicio y terminación del contrato de obra y liquidación.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

A continuación, se presenta el cuadro de valuación del costo de la adición y la ampliación o prorroga de tiempo (plazo) de ejecución:

ADICIÓN:

I. COSTO DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACION	C TOTAL MESES	D SUELDO MES		TOTAL PARCIAL (AxBxCxD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	3	$	2.450.000,00	$ 3.675.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	2,1	$	1.550.000,00	$ 3.255.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	2,1	$	1.450.000,00	$ 1.522.500,00
						COSTO DEL PERSONAL	**$ 8.452.500,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR	1,00
						SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	**$ 8.452.500,00**

II. GASTOS GENERALES						
ITEM	CONCEPTO	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)	GL	1	$	1.650.000,00	$ 1.650.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS	GL	1	$	1.300.000,00	$ 1.300.000,00
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**$ 2.950.000,00**

III. OTROS COSTOS						
ITEM	CONCEPTO	UN	MESES	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS	GL	1	$	600.000,00	$ 600.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES	GL	1	$	450.000,00	$ 450.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS	GL	1	$	67.490,00	$ 67.490,00
					SUBTOTAL OTROS GASTOS	**$ 1.117.490,00**

SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$	8.452.500,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES		2.950.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS		1.117.490,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA	$	**12.519.990,00**
IVA 19%	$	2.378.798,10
VALOR TOTAL	$	**14.898.788,10**

- El valor Adicional del contrato por ampliación de tiempo es de:
  CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($14.898.788,10).

PRESUPUESTO TOTAL

I. COSTO DE PERSONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACION	C TOTAL MESES	D SUELDO MES		TOTAL PARCIAL (AxBxCxD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	9	$	2.450.000,00	$ 11.025.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	8,1	$	1.550.000,00	$ 12.555.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	8,1	$	1.450.000,00	$ 5.872.500,00
					COSTO DEL PERSONAL		$ 29.452.500,00
					FACTOR MULTIPLICADOR		1,00
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL		$ 29.452.500,00

II. GASTOS GENERALES						
ITEM	CONCEPTO	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)	GL	1	$	3.300.000,00	$ 3.300.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS	GL	1	$	2.600.000,00	$ 2.600.000,00
				SUBTOTAL GASTOS GENERALES		$ 5.900.000,00

III. OTROS COSTOS						
ITEM	CONCEPTO	UN	MESES	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS	GL	1	$	1.200.000,00	$ 1.200.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES	GL	1	$	900.000,00	$ 900.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS	GL	1	$	107.490,00	$ 107.490,00
				SUBTOTAL OTROS GASTOS		$ 2.207.490,00

SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$	29.452.500,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES		5.900.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS		2.207.490,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA	$	37.559.990,00
IVA 19%	$	7.136.398,10
VALOR TOTAL	$	44.696.388,10

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

PRORROGA

Teniendo en cuenta la cantidad de actividades no contempladas o no previstas, presentadas por El Contratista revisados y avalados por La Interventoría y Aprobada por La Supervisión de acuerdo con el balance general y el cronograma presentado por El Contratista, solicitamos una adición en tiempo (prorroga) de 60 días calendario para la culminación de la obra y por (30) días adicionales para su liquidación por parte de La interventoría para un total de (90) días laborales calendario para su terminación y liquidación, quedando una fecha estimada para la terminación del contrato así:

Fecha de reinicio a la suspensión 3: 26 de julio de 2023.
Fecha de terminación 3: 11 de agosto de 2023
Prorroga 90 días, nueva fecha de terminación: 9 de noviembre de 2023.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

MEMORANDO
SI 884-23

PARA: LUZ ANGELA REY
Oficina Jurídica y Contratación

DE: ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA REALIZACIÓN DE MODIFICATORIO No 01, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 440 DE 2022

REF: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023

Cordial saludo:
Deseándole éxito en sus actividades, me permito remitir a su despacho la documentación requerida para adelantar el proceso de Modificatorio N° 01, Prorroga N°01 y Adición N°01 al contrato de la referencia. Para tal efecto se anexa a la presente, la documentación relacionada a continuación:

NUMERO DEL CONTRATO	DOCUMENTO	FOLIOS
440 DE 2022	JUSTIFICACION PARA MODIFICATORIO No 01, ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 440 MT 2022: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	11
	Radicado 2-2023-006943, Oficio No 24 de asunto "Solicitud Adición y Prórroga Contrato CTO 440 MT 2022"	2
	Oficio No 23 de asunto "Aprobación Ítems NP30-33 01-08-2023 – CTO 440 MT 2023"	4
	Oficio No 20 de asunto "Aprobación del balance financiero 06-07-2023 – CTO 440 MT 2022"	11
	Oficio con asunto "Solicitud de Adición y Prórroga".	2
	Balance General del contrato 440 de 2023	5
	Análisis de precios unitarios, cuadros comparativos, cotizaciones y memorias de cantidades	292
	Justificación actividades No previstas	8
	Cronograma para la ejecución de actividades	3
	CDP 2023001238	1
	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	1
	Certificación Banco de Programas y Proyectos. Certificado de Viabilidad 2023000834	1
	Solicitud Certificado Banco de Proyectos. Solicitud de Viabilidad 2023000851	1
	Certificación Infraestructura	2
	TOTAL FOLIOS	344

Como siempre, esta dependencia, queda atenta a cualquier requerimiento sobre el particular.

Sin otro particular,

ALCALDÍA MUNICIPAL
OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
Nombre: Sonia Reyes
Fecha: 03 AGO 2023
Hora: 7 a m
Folio: 1
Anexo: 2 carpetas con un total 344 folios
1876

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Proyectó: Arq. Yruce Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido- Secretario de Infraestructura

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023001240

El suscrito SECRETARIO DE HACIENDA certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha:	28/06/2023		
Tercero:	999999999999999999	**Sucursal:**	999
Nombre:	VARIOS		
Dependencia :	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**Cargo :**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Cuenta	Nombre	Saldo	Valor
2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.45 99009.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B. Superavit -Recursos Propios	14,898,800.00	14,898,800.00
		Total Disponibilidad:	14,898,800.00

CONCEPTO: CBPP 2023000833 DE 2023 ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 459 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboro: DGARCIA

	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: GF-F001 VERSIÓN: 009 FECHA: ENERO DE 2022

CONSECUTIVO		**FECHA SOLICITUD**	26-jun-23
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**TIPO DE GASTO**	GASTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE DESARROLLO			
LÍNEAS ESTRATÉGICAS	Avancemos en Desarrollo Territorial	**DIMENSIONES**	Dimensión - Trabajamos en Infraestructura Vial y Equipamiento Público
PROGRAMA	Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	**BPIN - PROYECTO**	2020258170033/Adecuación de espacios e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tocancipá

AFECTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CODIGO CPC - DANE	VALOR SOLICITADO
2301 04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009 .2.3.2.02.02.008 / Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	501 / R.B. Superavit - Recursos Propios	83.330	14.898.800
			$14.898.800

OBJETO

ADICIÓN No 1 AL CONTRATO No 459 DE 2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

HUGO GILDARDO ESPINOSA RUIDO **SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA (E)**	**ALCALDE MUNICIPAL**
SUPERVISOR	**ORDENADOR DEL GASTO**
RADICACIÓN	
FECHA DE RADICACIÓN	**QUIEN RECIBE**

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti	CERTIFICACIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CÓDIGO: GES-F-050 VERSIÓN: 002 FECHA: 02/01/2023

Tocancipá, 23 de junio de 2023.

CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2023000833 de 2023

CERTIFICA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:				
1.1 PLAN DE DESARROLLO	TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023	1.5 PROGRAMA		Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
1.2 LINEA ESTRATÉGIA	Avancemos en Desarrollo Territorial	1.6 PROYECTO	CODIGO BPIN	2020258170033
1.3 INDICADOR DE BIENESTAR	Beneficiarios de equipamiento institucional construido		NOMBRE	Adecuación de espacios e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tocancipá
1.4 DIMENSIÓN	Trabajamos en Infraestructura Vial y Equipamiento Público			

2. MONITOREO PLAN DE DESARROLLO - SEGUIMIENTO A METAS DE LA VIGENCIA	
2.1 PRODUCTO	Sedes construidas
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO	409900900 Sedes construidas (Incluye: Edificios públicos por terminar y sede Empresa de Servicios Púbicos, 2 laboratorios)
2.2 ACTIVIDAD	INTERVENTORIA

3. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO - RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA

CÓDIGO PRESUPUEST.	NOM. RUBRO	FUENTES	CPC DANE	APROPIACIÓN INICIAL	V/R SOLICITADO	SALDO DISPONIBLE	TOTAL EJECUTADO	SALDO X EJECUTAR	% EJEC.	META ASOCIADA
2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	501 R.B. Superavit -Recursos Propios	83330	$ 179,824,500.00	$ 14,898,800.00	$ 42,124,500.00	$ 137,700,000.00	$ 42,124,500.00	76.57	409900900 Sedes construidas (Incluye: Edificios públicos por terminar y sede Empresa de Servicios Púbicos, 2 laboratorios)
GRAN TOTAL				$ 179,824,500.00	$ 14,898,800.00	$ 42,124,500.00	$ 137,700,000.00	$ 42,124,500.00	76.57	

OBJETO A REALIZAR

ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 459 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Y que de acuerdo con la solicitud remitida por: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Realizó el estudio técnico, económico, jurídico y estableció el costo de: $ 14,898,800.00

GUILLERMO LEON GUALTEROS ROCHA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

ADRIANA MORA

Elaboró: ADRIANA CONSTANZA MORA NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti	SOLICITUD CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS	CÓDIGO: GES-F-049 VERSIÓN: 002 FECHA: 02/01/2023

Tocancipá, 22 de junio de 2023. **SOLICITUD DE VIABILIDAD No. 2023000854**

Señor (a)
Secretario (a) de Planeación
Ingeniero: GUILLERMO LEON GUALTEROS

Asunto: Solicitud Certificado Banco de Proyectos

Cordial saludo.

Con destino a la ejecución de recursos del Presupuesto de Gastos de Inversión del Plan de Desarrollo Trabajamos Para Ti 2020-2023, me permito solicitar certificado BPIM, Banco de Proyectos, para lo cual manifiesto lo siguiente:

1. Objeto a realizar:

ADICION No 1 AL CONTRATO 459 DE 2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

3.Niveles del Plan de Desarrollo:

Línea Estratégica:	Avancemos en Desarrollo Territorial
Indicador de Bienestar:	Beneficiarios de equipamiento institucional construido
Dimensión:	Trabajamos en Infraestructura Vial y Equipamiento Público
Programa:	Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Proyecto:	Adecuación de espacios e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de
Producto:	Sedes construidas

Indicador de Producto:	409900900 Sedes construidas (Incluye: Edificios públicos por terminar y sede Empresa de Servicios Púbicos, 2 laboratorios)

Actividad:	INTERVENTORIA

3.Proyecto de inversión registrado en SUIFP:

Código BPIN	**Nombre de proyecto en SUIFP**
2020258170033	Adecuación de espacios e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tocancipá

4. Recursos Solicitados :

Código Presupuestal.	Nombre Imputación	Fuente	CPC Dane	Valor $	Indicador de Producto Asociado
2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	501 R.B. Superavit -Recursos Propios	83330	$ 14,898,800.00	409900900 Sedes construidas (Incluye: Edificios públicos por terminar y sede Empresa de Servicios Púbicos, 2 laboratorios)
GRAN TOTAL				$ 14,898,800.00	

Finalmente, me permito expresar que la dependencia a mi cargo realizó y es responsable del (de los) estudio (s) técnico(s), jurídico(s) y económico(s), por lo cual se estableció la viabilidad de realizar el trámite respectivo.

Atentamente,

SUANCA PULIDO MARIO ENRIQUE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ALCALDIA DE TOCANCIPA
RECIBIDO
Fecha: 23/06/2023.
Dependencia Planeación
Funcionario(a)

71,45 cm.

12

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

CERTIFICA

Fuentes	Datos
Objeto del contrato	ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO 459 DE 2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DETOCANCIPÁ."
Línea estratégica	Trabajamos en infraestructura vial y equipamiento público
Sector	45
Código y programa presupuestal	4599 fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Programa plan de desarrollo	Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector vivienda, ciudad y territorio
Código Subprograma	1000
Indicador de bienestar	Beneficiarios de equipamiento institucional construido
Meta de bienestar del cuatrenio	16000
Meta de producto	Sedes construidas
Producto mga	Sedes construidas
Código producto mga	4599009
Meta del cuatrienio	3
Bpin del proyecto	2020258170033
Nombre del proyecto	Adecuación de espacios e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Tocancipá
C.C.P.E.T - CÓDIGO	2.3.2.02.02.008
Descripción del C.C.P.E.T	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
CÓDIGO CPC	83330
Descripción del CPC	Servicios de administración en proyectos de construcción
UNIDAD EJECUTORA	1-ALCALDÍA
FUENTES DE FINANCIACION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION,
VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - $14898800,
ODS	9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Código unificado	45-4599-1000-4599009-2020258170033-2.3.2.02.02.008-83330-1-1.2.1.0.00-2-3
Nombre supervisor	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Modalidad	CONCURSO DE MERITOS
Catalogo unspsc	811015
Fecha inicio	2023-06-29
Fecha final	2023-11-29

El presente certificado está elaborado según lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 004 de 03 de junio del 2020 mediante el cual se realizó la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal "Tocancipá Trabajamos Para Ti 2020 - 2023"

La presente Certificación se expide en el Municipio de Tocancipa, Cundinamarca, a los veintiún(21) días del mes de junio del año 2023.

Ing. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. HUGO G ESPINOSA SEBULVEDA
DIRECTOR TECNICO SI

	FORMATO INSCRIPCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES SECOP II	CÒDIGO: ABM-F-025 VERSIÓN: 001 FECHA: MAYO 2021

AG SII-00698-2023

LA SUSCRITA ALMACENISTA GENERAL

DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

Que el (los) bien (es) o servicio (s) descrito (s) en la siguiente tabla, se encuentra (n) incluido (s) en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en el Portal Único de Contrataciones SECOP II

OBJETO DEL CONTRATO	P859-INFRAESTRUCTURA-INVERSION/ ADICIÓN NO 1 AL CONTRATO CTO 459 DE 2022_INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	
CODIGO UNSPSC	**DESCRIPCION**	**VALOR**
80101500 80101600 80111600 81101700 72101500 72121400 81141500 84111600 95121700	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa Gerencia de proyectos Servicios de personal temporal Ingeniería eléctrica y electrónica Servicios de apoyo para la construcción Servicios de construcción de edificios públicos especializados Control de calidad Servicios de auditoría Edificios y estructuras públicos	$ 14.898.800

Dado en Tocancipá, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023) a solicitud de la **Secretaría de Infraestructura.**

IRMA CONSTANZA MEJORANO RINCON
Almacenista General

Elaboró: Vivian Andrea Chacón – Tec. Administrativo
Revisó y aprobó: Irma Constanza Mejorano – Almacenista General

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

Entre los suscritos a saber, de una parte **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ** (Cundinamarca) con NIT No. 899.999.428-8, entidad territorial representada legalmente en este acto por la Doctora **MONICA DEL PILAR MONTERO PÉREZ**, mayor de edad, con domicilio en Tocancipá, identificada con cédula de ciudadanía número 21.022.238 expedida en Tocancipá, obrando en calidad de encargada de las funciones del Alcalde Municipal de Tocancipá, según decreto municipal No 046 del 8 de agosto de 2023, debidamente facultada mediante Acuerdo Municipal No 011 de noviembre 29 de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 315 de la Constitución Política y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 11, numeral 3, literal b), de la ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), para la suscripción de contratos y quien para efectos de suscribir el presente instrumento se denominará **EL MUNICIPIO**, y de otra parte **INGELCO PROYECTOS E.U.**, identificado con – NIT **820.002.625-7**, representado legalmente por el señor **JORGE PULIDO CUADROS**, identificado con cédula de ciudadanía – C.C. 4.221.036, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga No 1 y modificación No 3 al contrato 459 de 2022, previas las siguientes consideraciones: **a.** Que el Municipio de Tocancipá suscribió el contrato No 459 de 2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ". b)** Que el valor inicial del contrato es la suma de **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.797.600,00). c)** Que el contrato a la fecha se encuentra en ejecución y con fecha de terminación 10 de agosto de 2023, según verificación efectuada en la plataforma del **SECOP II. d)** Que mediante memorando No SI-892-2023, la Secretaría de Infraestructura del Municipio obrando en su calidad de supervisor del contrato, presentó formato de solicitud y justificación para la suscripción de la adición y prórroga No 1 y modificatorio No 3 al contrato 459 de 2022 en los términos que se indican a continuación:

"FECHA: Agosto 3 de 2023

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NUMERO	459 DE 2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
CONTRATISTA	INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7 R/L JORGE PULIDO CUADROS – C.C. 4.221.036
SUPERVISOR	ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL	VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.797.600,00)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JUNIO 29 DE 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	JULIO 07 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ENERO 06 DE 2023

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

CDP	• CDP N° 2022000657, de fecha febrero 11 de 2022 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/ Superávit – SGP Prop Gral Libre Inversión - valor $ 29.797.600,00
RP	• RP N° 2022001155, de fecha junio 30 de 2022 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - valor $ 29.797.600,00
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	• Suspensión No 1: Diciembre 22 de 2022 por 90 días Acta de Reinicio: Marzo 22 de 2023 Fecha de Terminación: Abril 06 de 2023 • Suspensión No 2: Marzo 22 de 2023 por 62 días Acta de Reinicio: Mayo 23 de 2023 Fecha de Terminación: Junio 07 de 2023 • Suspensión No 3: Mayo 23 de 2023 por 64 días Acta de Reinicio: Julio 26 de 2023 Fecha de Terminación: Agosto 10 de 2023
VALOR TOTAL	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.797.600,00)
PLAZO FINAL	AGOSTO 10 DE 2023
OTRAS MODIFICACIONES	**MODIFICATORIO No 1 /** Clausula séptima garantías **MODIFICATORIO No 2.-** Actualización de la información general publicada en la plataforma Secop II, más específicamente en la Identificación del Contrato, en el aparte de fecha de finalización del contrato por las suspensiones y reinicios presentados y por consiguiente en las fechas de inicio y finalización de liquidación.
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE SOLICITUD	Modificatorio No 3, Adición No 1 y Prórroga No 1
VALOR POR ADICIONAR	**ADICIÓN No 1** AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 459 DE 2022, por un valor de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 14.898.788).** En consecuencia, el valor total del contrato asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 44.696.388).**
CDP No	**CDP** | **FECHA** | **CUENTA** | **SALDO** 2023001240 | 28/06/2023 | 2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009. 2.3.2.02.02.00801093.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /R.B. Superávit-Recursos propios. | $ 14.898.800
FORMA DE PAGO	La **ADICIÓN N°01** AL CONTRATO 459 DE 2022, será cancelada mediante actas parciales hasta completar un 90% de su valor y el saldo restante correspondiente al 10% se pagará contra acta de liquidación del contrato.
PRÓRROGA	**PRÓRROGA N°01** AL CONTRATO 459 DE 2022, en atención a oficio radicado por Interventoría mediante radicado 2-2023-007229 con Oficio No 22 con fecha del 03 de agosto de 2023, donde se solicita realizar adición y prórroga al contrato de 459 de 2022, por un periodo de **TRES (3) MESES**.
MODIFICATORIOS	**ADICIONAR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:**

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

	30. Proyectar el acta de recibo a satisfacción de los productos del CONTRATO DE OBRA y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31. Proyectar el acta de terminación, entrega, liquidación o la que corresponda del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, dé acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por EL MUNICIPIO. Atender los requerimientos del CONTRATANTE y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción del acta de liquidación: por parlé del CONTRATISTA DE OBRA 32. Gestionar la suscripción de las actas de recibo a satisfacción, liquidación del contrato y demás documentos requeridos
OTRO TIPO DE SOLICITUD	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Teniendo en cuenta que a través del contrato No 459 de 2022 se ejerce la interventoría al contrato de obra No 440 de 2022, para el cual, mediante oficio del 07 de Julio de 2023 se solicitó la suscripción del modificatorio No 02, prórroga No 01 y Adición No 01 mediante oficio del 07 de Julio de 2023, la Secretaría de Infraestructura del Municipio, entendiendo que las actividades complementarias a realizar por el contratista de obra requieren ser supervisadas por la interventoría, y que los valores unitarios establecidos en el contrato inicial, para efectos de la adición No 1 solicitada se mantienen sin incremento alguno, la supervisión del contrato a cargo de esta Secretaría se considera viable y necesario realizar dicho modificatorio No 3, adición No 1 y prórroga No 1 al contrato 459 de 2022 por el término indicado en la presente justificación, para realizar tanto la revisión de las actividades, así como la liquidación correspondiente, de acuerdo con lo descrito en el cuadro "INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD" del presente documento.

Aunado a lo anterior y teniendo como base el Oficio No 24 de asunto "Solicitud Adición y Prórroga Contrato CTO 440 MT 2022", el Oficio No 23 de asunto "Aprobación Ítems NP30-33 01-08-2023 – CTO 440 MT 2023" y el Oficio No 20 de asunto "Aprobación del balance financiero 06-07-2023 – CTO 440 MT 2022" de interventoría, donde la interventoría da visto bueno, avala y justifica la solicitud realizada por el contratista de obra y solicita así a la supervisión adelantar dicho trámite administrativo mediante radicado No. 2-2023-006943 de fecha 31 de julio de 2023.

Igualmente se adjunta el Oficio 22 con radicado 2-2023-0077229 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoria CTO 459 MT 2022", en el cual se presenta oferta económica para Adición No 1

OFERTA ECONOMICA ADICIÓN No 1						
I. COSTOS DE PERSONAL (Relación de personal)						
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACIÓN MES	C SUELDO MES	D DEDICACIÓN TOTAL MESES	TOTAL PARCIALES (AXBXCXD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	3	$ 2.450.000,00	$ 3.675.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	2,1	$ 1.550.000,00	$ 3.255.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	2,1	$ 1.450.000,00	$ 1.522.500,00
COSTO DEL PERSONAL						$ 8.452.500,00
II. GASTOS GENERALES						
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)	GL	1	$ 1.650.000,00		$ 1.650.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS	GL	1	$ 1.300.000,00		$ 1.300.000,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES						$ 2.950.000,00
III. OTROS COSTOS						
	CONCEPTO	UNIDAD	GLOBAL	VALOR UNITARIO		TOTAL

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANOS, SOPORTES, ETC.	GL	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES	GL	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS	GL	1	$ 114.120,00	$ 114.120,00
				TOTAL, GASTOS DIRECTOS	$ 1.164.120,00
				SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$ 8.452.500,00
				SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 2.950.000,00
				SUBTOTAL OTROS GASTOS	$ 1.117.490,00
				SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 12.519.990,00
				IVA 19%	$ 2.378.798,10
				VALOR TOTAL	**$ 14.898.788,10**
				AJUSTE AL PESO	-$ 0.10
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS	$ 14.898.788,00

En consecuencia, el presupuesto total del contrato de interventoría No 459 de 2022 queda de la siguiente manera:

OFERTA ECONOMICA FINAL						
I. COSTOS DE PERSONAL (Relación de personal)						
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACIÓN MES	C SUELDO MES	D DEDICACIÓN TOTAL MESES	TOTAL PARCIALES (AXBXCXD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	9	$ 2.450.000,00	$ 11.025.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	8,1	$ 1.550.000,00	$ 12.555.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	8,1	$ 1.450.000,00	$ 5.872.500,00
					COSTO DEL PERSONAL	$ 29.452.500,00
II. GASTOS GENERALES						
	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)		GL	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS		GL	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 5.900.000,00
III. OTROS COSTOS						
	CONCEPTO		UNIDAD	GLOBAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANOS, SOPORTES, ETC.		GL	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES		GL	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS		GL	1	$ 107.490,00	$ 107.490,00
					TOTAL, GASTOS DIRECTOS	$ 2.207.490,00
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$ 29.452.500,00
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 5.900.000,00
					SUBTOTAL OTROS GASTOS	$ 2.207.490,00
					SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 37.559.990,00
					IVA 19%	$ 7.136.398,10
					VALOR TOTAL	**$ 44.696.388,10**
					AJUSTE AL PESO	-$ 0.10
					VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS	$ 44.696.388,10

ANEXOS	• Oficio No 22 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022" (3 folios)

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

	• Copia SI 884-23 "Remisión de documentos para realización de Modificatorio No 1, Adición No.1 y Prórroga No.1 al contrato 440 de 2022" (1 folio) • CDP 2023001240 (1 folio) • Solicitud de Disponibilidad Presupuestal (1 folio) • Certificación Banco de Programas y Proyectos. Certificado de Viabilidad 2023000833 (1 folio) • Solicitud Certificado Banco de Proyectos. Solicitud de Viabilidad 2023000854 (1 folio) • Certificación Infraestructura (2 folios)

Que teniendo como fundamento y soporte el informe de justificación presentado por la Secretaría de Infraestructura para la suscripción de la modificación No 3 y adición y prórroga No 1 al contrato 459 de 2022, se procede de conformidad, así: **CLAUSULA PRIMERA – PLAZO .-** Por medio del presente instrumento se modifica la cláusula segunda del contrato en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de tres (3) meses, adicionales al plazo inicial establecido en el contrato, en consecuencia la cláusula segunda queda de la siguiente manera: "**CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO**.- El término de duración del presente contrato será de nueve (9) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución". **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.-** Por medio del presente instrumento se modifica la cláusula cuarta del contrato en el sentido de incluir como obligaciones específicas del contrato de interventoría las siguientes: (...) 30. Proyectar el acta de recibo a satisfacción de los productos del CONTRATO DE OBRA y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 31. Proyectar el acta de terminación, entrega, liquidación o la que corresponda del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, dé acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por EL MUNICIPIO. Atender los requerimientos del CONTRATANTE y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción del acta de liquidación por parte del CONTRATISTA DE OBRA. 32. Gestionar la suscripción de las actas de recibo a satisfacción, liquidación del contrato y demás documentos requeridos. **CLÁUSULA TERCERA – VALOR:** Por medio del presente instrumento se modifica la cláusula quinta del contrato No 459 de 2022, en el sentido de adicionar el valor del contrato en la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 14.898.788),** de conformidad con el presupuesto de la adición No 1 y el presupuesto consolidado, los cuales fueron revisados y aprobados por el Ing **JORGE PULIDO CUADROS – R/L INGELCO – PROYECTOS E.U.** y el Ing **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** en calidad de supervisor del contrato, siendo de su exclusiva y excluyente responsabilidad. En consecuencia la cláusula quinta del contrato queda de la siguiente manera: **CLÁUSULA QUINTA – VALOR.-** El valor del presente contrato es la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 44.696.388)** (Incluye IVA, 4*1000 e impuestos locales y nacionales), de conformidad con el cuadro de presupuesto que se señala a continuación:

OFERTA ECONOMICA FINAL						
I. COSTOS DE PERSONAL (Relación de personal)						
ITEM	DESCRIPCIÓN PERSONAL	A CANT	B % DEDICACIÓN MES	C SUELDO MES	D DEDICACIÓN TOTAL MESES	TOTAL PARCIALES (AXBXCXD)
A	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	50%	9	$ 2.450.000,00	$ 11.025.000,00
B	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	8,1	$ 1.550.000,00	$ 12.555.000,00
C	INSPECTOR SST	1	50%	8,1	$ 1.450.000,00	$ 5.872.500,00
COSTO DEL PERSONAL						$ 29.452.500,00
II. GASTOS GENERALES						
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	COSTOS DE OFICINA (PROPORCIONAL)	GL	1	$ 3.300.000,00		$ 3.300.000,00
2	COSTOS ADMINISTRATIVOS	GL	1	$ 2.600.000,00		$ 2.600.000,00
SUBTOTAL GASTOS GENERALES						$ 5.900.000,00
III. OTROS COSTOS						
	CONCEPTO	UNIDAD	GLOBAL	VALOR UNITARIO		TOTAL
1	ELABORACIÓN DE INFORMES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, PLANOS, SOPORTES, ETC.	GL	1	$ 1.200.000,00		$ 1.200.000,00
2	PAPELERIA Y COMUNICACIONES	GL	1	$ 900.000,00		$ 900.000,00

ADICIÓN Y PRÓRROGA No 1 Y MODIFICACIÓN No 3 AL CONTRATO 459 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INGELCO PROYECTOS E.U – NIT 820.002.625-7

3	MOVILIDAD Y DEMAS GASTOS	GL	1	$ 107.490,00	$ 107.490,00
				TOTAL, GASTOS DIRECTOS	$ 2.207.490,00
				SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL PROFESIONAL	$ 29.452.500,00
				SUBTOTAL GASTOS GENERALES	$ 5.900.000,00
				SUBTOTAL OTROS GASTOS	$ 2.207.490,00
				SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 37.559.990,00
				IVA 19%	$ 7.136.398,10
				VALOR TOTAL	**$ 44.696.388,10**
				AJUSTE AL PESO	-$ 0.10
				VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS	**$ 44.696.388,10**

CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO.- La **ADICIÓN N°01** AL CONTRATO 459 DE 2022, será cancelada mediante actas parciales hasta completar un 90% de su valor y el saldo restante correspondiente al 10% se pagará contra acta de liquidación del contrato. **CLAUSULA QUINTA - SUJECIÓN PRESUPUESTAL:** El Municipio cancelará el valor de la presente adición No 1 al contrato 459 de 2022 con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que se indica a continuación:

CDP	FECHA	CUENTA	SALDO
2023001240	28/06/2023	2301.04.03.04.45.4599.2020258170033.4599009. 2.3.2.02.02.00801093.2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /R.B. Superávit-Recursos propios.	$ 14.898.800

CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS. EL CONTRATISTA debe actualizar la garantía única a favor del Municipio de Tocancipá, de acuerdo con la presente modificación No 3 y adición y prórroga No 1 al contrato No 459 de 2022. **CLAUSULA SEPTIMA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato inicial no modificadas por la presente modificación No 3 y adición y prórroga No 1 al contrato 459 de 2022 continúan vigentes. **CLÁUSULA OCTAVA - PUBLICACIÓN:** La presente prórroga deberá publicarse en la página del SECOP II. **CLAUSULA NOVENA - DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de este instrumento: **a)** Justificación de la modificación No 3 y adición y prórroga No 1 al contrato 459 de 2022 suscrita por la Secretaria de Infraestructura, obrando en su calidad de supervisor interno del contrato. **b)** Oficio No 22 de asunto "Solicitud de Adición y Prórroga Contrato de Interventoría CTO 459 MT 2022" (3 folios); **c)** Copia SI 884-23 "Remisión de documentos para realización de Modificatorio No 1, Adición No.1 y Prórroga No.1 al contrato 440 de 2022" (1 folio); CDP 2023001240 (1 folio); **d)** Solicitud de Disponibilidad Presupuestal (1 folio); **e)** Certificación Banco de Programas y Proyectos. Certificado de Viabilidad 2023000833 (1 folio); **f)** Solicitud Certificado Banco de Proyectos. **g)** Solicitud de Viabilidad 2023000854 (1 folio); **h)** Certificación Infraestructura (2 folios); **i)** Certificación AG SII 00698 de 2023 de Inscripción de la adición No 1 en el Plan Anual de Adquisiciones y **j)** Los demás documentos que directa o indirectamente se relacionen con la suscripción de la presente modificación No 3 y adición y prórroga No 1 al contrato 459 de 2022 o con la ejecución de la misma.

Revisó y aprobó. Dra Luz Ángela Rey Soler/ Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación
Elaboró y revisó. Luis Ricardo Redondo Navarrete/ Profesional Especializado