OTROSI MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA NO. 02 Y ADICIONAL Y PRÓRROGA NO. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO CO1.PCCNTR.4354379, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER Y LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES B&M S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT. 900.084.333 – 2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 37.932.031 BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER.**
NIT. No.:	890.203.688 – 8.
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES B&M S.A.S**
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.084.333 – 2
REPRESENTANTE LEGAL:	**NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO**
IDENTIFICACIÓN:	C.C 37.932.031 BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
OBJETO:	**CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.301.530.189,00) M/CTE
VALOR ADICIÓN No. 01	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($649.904.438,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	UN (1) MES ADICIONAL CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 21 DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 20 DE 2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 20 DE 2023

Entre los suscritos a saber **JHON FREDY URIBE TORRES,** identificado con cedula de ciudadanía N° 91.106.820 expedida en Socorro, Santander, quien actúa en nombre y representación del Municipio del Socorro, en su calidad de secretario de infraestructura (E), de conformidad con el decreto 132 del 11 de noviembre de 2020, modificado por el decreto 022 de 2023, por medio del cual se delega facultades en materia de contratación y ordenación del gasto en los secretarios de despacho de la Administración Municipal del Socorro, quien para efectos

de la presente se denominara **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 Barrancabermeja, Santander, representante legal de la sociedad **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S** identificada con NIT. 900.084.333 – 2, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente otrosí modificatorio N° 02 y adicional y prórroga No. 01 al contrato de obra número CO1.PCCNTR.4354379, con fundamento en las siguientes consideraciones: **1)** Que el 21 de febrero de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4354379, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER**, y su fecha de finalización estimada es el día 20 de agosto de 2023. **2)** Que bajo radicado de fecha 04 de agosto de 2023, **NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.932.031 Barrancabermeja, Santander, representante legal de la sociedad **CONSTRUCCIONES B&M S.A.S** identificada con NIT. 900.084.333 – 2, actuando como contratista de obra solicita mediante oficio realizar un adicional de obra por un valor SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($649.904.438,00) y un plazo adicional de un (1) mes con el fin de dar cabal cumplimiento al alcance propuesto adjuntando en la presente el respectivo informe de lo solicitado. **3)** Que bajo radicado de fecha 09 de agosto de 2023, **MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ**, representante legal del **CONSORCIO INTERPARQUE SOCORRO**, actuando como interventoría de obra informa mediante oficio que una vez revisada la información enviada por el contratista de obra: presupuesto adicional de obra No. 01, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, cotizaciones, especificaciones técnicas, e informe de soporte adicional de obra; dicha interventoría considera viable la solicitud de asignación de recursos y plazo adicional con el fin de dar terminación al objeto contractual. **4)** Que mediante oficio de fecha 09 de agosto de 2023 bajo el radicado SPDM 230-0775-2023, **JHON FREDY URIBE TORRES**, Secretario de infraestructura (E), actuando como ordenador del gasto y supervisor de obra solicita mediante el presente realizar otrosí modificatorio No. 02, adicional de obra por un valor **SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($649.904.438,00)** y un plazo adicional de un (1) mes con el fin de dar cabal cumplimiento al alcance propuesto conforme las solicitudes realizadas por el contratista e interventor y en razón a los recursos incorporados mediante decreto 161 del 2022, decreto 015 de 2023, decreto 024 de 2023, decreto 025 de 2023, decreto 073 de 2023 y decreto 074 de 2023, conforme los soportes anexos. **5)** Que, en virtud a las premisas anteriores, se requiere realizar **OTROSI MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 02 Y ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO CO1.PCCNTR.4354379** cuyo objeto es **CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUE RECREO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER,** adicional en valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($649.904.438,00) por lo cual de común acuerdo entre las partes se suscribe: **PRIMERO**: Modificatorio No. 02 al contrato de obra número CO1.PCCNTR.4354379. **PRESUPUESTO MODIFICADO:** Corresponde a ítems que cambiaron sus cantidades respecto a las iniciales y ítems y cantidades que no están previstos.

Dirección: Calle 15 N° 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
Peticiones, Quejas y Reclamos - Correo Electrónico: alcaldía@socorro-santander.gov.co
Página Web www.socorro-santander.gov.co
Código Postal: 683551

EL SOCORRO
LA CIUDAD DE LAS OPORTUNIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÒN No.1		MAYORES CANTIDADES MODIFICACIÒN No.2		MENORES CANTIDADES MODIFICACIÒN No.2		CONDIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÒN No.2	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Cerramiento provisional	ML	415,40	$ 31.505,00	$13.087.177,00	371,08	$11.690.875,00		$ 0,00		$ 0,00	371,08	$ 11.690.875,00
2	Localización y Replanteo	M2	9504,58	$ 2.973,00	$28.257.116,00	9504,58	$28.257.116,00		$ 0,00		$ 0,00	9.504,58	$ 28.257.116,00
3	Campamento (Área min. 25,00 M2)	UND	1,00	$2.443.660,00	$ 2.443.660,00	1,00	$ 2.443.660,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 2.443.660,00
4	Valla informativa (1 m x 1.5 m)	UND	1,00	$ 698.626,00	$ 698.626,00	1,00	$ 698.626,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 698.626,00
5	Desmonte y descapote	M2	1889,08	$ 5.120,00	$ 9.672.090,00	1889,08	$ 9.672.090,00		$ 0,00		$ 0,00	1.889,08	$ 9.672.090,00
6	Desmonte de techos en teja (incluye retiro)	M2	315,10	$ 34.457,00	$10.857.401,00	342,74	$11.809.792,00		$ 0,00		$ 0,00	342,74	$ 11.809.792,00
7	Demolición de estructuras en concreto	M3	42,02	$ 412.771,00	$17.344.637,00	105,32	$43.473.042,00	137,88	$56.912.865,00		$ 0,00	243,20	$100.385.907,00
8	Excavación manual	M3	351,00	$ 76.106,00	$26.713.206,00	114,54	$ 8.717.181,00	6,33	$ 481.751,00		$ 0,00	120,87	$ 9.198.932,00
9	Nivelación y compactación de las áreas a intervenir	M2	684,50	$ 10.118,00	$ 6.925.771,00	707,67	$ 7.160.205,00	1.148,97	$11.625.278,00		$ 0,00	1.856,64	$ 18.785.484,00
10	Concreto de rampa y escaleras	M3	14,72	$1.177.108,00	$17.327.030,00	35,93	$42.293.490,00		$ 0,00		$ 0,00	35,93	$ 42.293.490,00
11	Placas en concreto (Incluye refuerzo)	M2	708,85	$ 247.067,00	$175.133.443,00	205,20	$50.698.148,00	760,62	$187.924.102,00		$ 0,00	965,82	$238.622.250,00
12	Demarcación Ciclovía	ML	1536,32	$ 2.130,00	$ 3.272.362,00	0,00	$ 0,00	1.536,32	$ 3.272.362,00		$ 0,00	1.536,32	$ 3.272.362,00
13	Demarcación Ciclovía	M2	258,94	$ 30.116,00	$ 7.798.237,00	0,00	$ 0,00	258,94	$ 7.798.237,00		$ 0,00	258,94	$ 7.798.237,00
14	Demarcacion para placas de concreto	M2	708,85	$ 35.471,00	$25.143.618,00	205,00	$ 7.271.555,00		$ 0,00		$ 0,00	205,00	$ 7.271.555,00
15	Suministro e instalación de enchape de piso baño	M2	29,64	$ 122.979,00	$ 3.645.098,00	18,60	$ 2.287.409,00		$ 0,00		$ 0,00	18,60	$ 2.287.409,00
16	Suministro e instalación de Bancas	UND	16,00	$1.855.590,00	$29.689.440,00	16,00	$29.689.440,00		$ 0,00		$ 0,00	16,00	$ 29.689.440,00
17	Adecuacion de cerramiento existente	ML	184,70	$ 233.824,00	$43.187.293,00	190,01	$44.428.898,00		$ 0,00	190,01	$ 44.428.898,00	0,00	$ 0,00
18	Construccion de cerramiento en malla eslabonada	ML	184,70	$1.144.851,00	$211.453.980,00	174,08	$199.295.662,00	190,01	$217.533.139,00		$ 0,00	364,09	$416.828.801,00
19	Suministro e instalacion de juegos infantiles	UND	1,00	$120.818.370,00	$120.818.370,00	1,00	$120.818.370,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$120.818.370,00
20	Suministro e instalacion de gimnasio al aire libre	UND	1,00	$33.361.953,00	$33.361.953,00	1,00	$33.361.953,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 33.361.953,00
21	Señales de transito informativas, preventivas y reglamentarias	UND	25,00	$ 259.858,00	$ 6.496.450,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 6.496.450,00		$ 0,00	25,00	$ 6.496.450,00
22	Suministro e instalacion de caneca en acero inoxidable	UND	15,00	$ 1.237.588,00	$ 18.563.820,00	15,00	$ 18.563.820,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 18.563.820,00
23	Gavion en malla de alambre eslabonado	M3	120,00	$ 397.942,00	$ 47.753.040,00	120,00	$ 47.753.040,00		$ 0,00		$ 0,00	120,00	$ 47.753.040,00
24	Dren de penetracion horizontal	ML	120,00	$ 496.954,00	$ 59.634.480,00	120,00	$ 59.634.480,00		$ 0,00		$ 0,00	120,00	$ 59.634.480,00

25	Cerramiento para cancha	ML	99,56	$ 1.636.247,00	$ 162.904.751,00	58,80	$ 96.211.324,00		$ 0,00		$ 0,00	58,80	$ 96.211.324,00
26	Suministro e instalación de Lavamanos	UND	2,00	$ 416.094,00	$ 832.188,00	5,00	$ 2.080.470,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 2.080.470,00
27	Suministro e instalación de sanitarios	UND	2,00	$ 685.882,00	$ 1.371.764,00	5,00	$ 3.429.410,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 3.429.410,00
28	Suministro e instalación de Orinales	UND	1,00	$ 865.900,00	$ 865.900,00	2,00	$ 1.731.800,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.731.800,00
29	Suministro e instalación de Puertas 1 m * 1,8m	UND	2,00	$ 1.641.210,00	$ 3.282.420,00	8,00	$ 13.129.680,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 13.129.680,00
30	Lijado de paredes (retiro de pintura y estuco existente) incluye retiro de material sobrante	M2	180,94	$ 6.413,00	$ 1.160.368,00	263,30	$ 1.688.543,00		$ 0,00		$ 0,00	263,30	$ 1.688.543,00
31	Estuco plástico para exteriores	M2	180,94	$ 36.807,00	$ 6.659.859,00	903,29	$ 33.247.395,00	48,64	$ 1.790.292,00		$ 0,00	951,93	$ 35.037.688,00
32	Pintura para exteriores	M2	180,94	$ 47.767,00	$ 8.642.961,00	903,29	$ 43.147.453,00	48,64	$ 2.323.387,00		$ 0,00	951,93	$ 45.470.840,00
33	Enchape para exteriores	M2	260,54	$ 124.106,00	$ 32.334.577,00	302,17	$ 37.501.110,00		$ 0,00		$ 0,00	302,17	$ 37.501.110,00
34	Reja de acceso	UND	3,00	$ 2.870.299,00	$ 8.610.897,00	3,00	$ 8.610.897,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 8.610.897,00
35	Montaje de techo en machimbre y teja	M2	315,10	$ 275.807,00	$ 86.906.786,00	278,74	$ 76.878.443,00	66,00	$18.203.262,00		$ 0,00	344,74	$ 95.081.705,00
36	Concreto para pisos	M2	172,80	$ 157.132,00	$ 27.152.410,00	277,70	$ 43.635.556,00	466,74	$73.339.790,00		$ 0,00	744,44	$116.975.346,00
37	Arcos para cancha múltiple	UND	2,00	$ 7.102.936,00	$ 14.205.872,00	2,00	$ 14.205.872,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 14.205.872,00
38	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	M3	351,00	$ 77.838,00	$ 27.321.138,00	89,13	$ 6.937.701,00	137,88	$10.732.303,00		$ 0,00	227,01	$ 17.670.004,00
	ITEM NO PREVISTOS												
39	Suministro e instalación de puntos eléctricos (Toma corriente)	UND	0,00	$ 128.790,00	$ 0,00	22,00	$ 2.833.380,00		$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 2.833.380,00
40	Demolición de mamposteria (Incluye retiro de material sobrante y disposición final al botadero autorizado)	M2	0,00	$ 18.406,00	$ 0,00	16,27	$ 299.466,00		$ 0,00		$ 0,00	16,27	$ 299.466,00
41	Mamposteria en ladrillo H-10	M2	0,00	$ 55.489,00	$ 0,00	24,25	$ 1.345.608,00	15,86	$ 880.056,00		$ 0,00	40,11	$ 2.225.664,00
42	Friso 1:3	M2	0,00	$ 34.099,00	$ 0,00	184,09	$ 6.277.285,00	48,64	$ 1.658.575,00		$ 0,00	232,73	$ 7.935.860,00
43	Canales metálicas incluye bajante en 3"	ML	0,00	$ 183.162,00	$ 0,00	83,20	$ 15.239.078,00	22,00	$ 4.029.564,00		$ 0,00	105,20	$ 19.268.642,00
44	Suministro e instalación tuberia novafort 8"	ML	0,00	$ 73.130,00	$ 0,00	45,00	$ 3.290.850,00		$ 0,00		$ 0,00	45,00	$ 3.290.850,00
45	Ventanas metálicas (0,60 x 0,40)	UND	0,00	$ 296.100,00	$ 0,00	2,00	$ 592.200,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 592.200,00
46	Desmonte estructuras metálicas	UND	0,00	$ 26.475,00	$ 0,00	15,00	$ 397.125,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 397.125,00
47	Excavación a maquina de material común (Incluye retiro)	M3	0,00	$ 24.036,00	$ 0,00	264,63	$ 6.360.647,00		$ 0,00		$ 0,00	264,63	$ 6.360.647,00
48	Suministro e instalación malla electrosoldada 6mm (Escaleras, Rampas y Losas en concreto)	M2	0,00	$ 22.829,00	$ 0,00	375,99	$ 8.583.476,00	50,00	$ 1.141.450,00		$ 0,00	425,99	$ 9.724.926,00
49	Columnetas en concreto reforzado	ML	0,00	$ 234.882,00	$ 0,00	3,50	$ 822.087,00	14,10	$ 3.311.836,00		$ 0,00	17,60	$ 4.133.923,00

50	Viga corona en concreto reforzado	ML	0,00	$ 141.835,00	$ 0,00	19,40	$ 2.751.599,00		$ 0,00		$ 0,00	19,40	$ 2.751.599,00
51	Desmonte y retiro de cerramiento existente	ML	0,00	$ 46.598,00	$ 0,00	174,08	$ 8.111.780,00	190,01	$ 8.854.086,00		$ 0,00	364,09	$ 16.965.866,00
52	Caja de inspección 80x80	UN D	0,00	$ 653.615,00	$ 0,00	2,00	$ 1.307.230,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.307.230,00
53	Viga metálica C 160X60 2mm para cubiertas	ML	0,00	$ 129.233,00	$ 0,00	30,50	$ 3.941.607,00	47,10	$ 6.086.874,00		$ 0,00	77,60	$ 10.028.481,00
54	Suministro e instalación de puerta metálica 2.0x1.0	UN D	0,00	$ 1.250.851,00	$ 0,00	1,00	$ 1.250.851,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.250.851,00
55	Demolicion muro existente en piedra	M3	0,00	$ 170.299,00	$ 0,00	40,80	$ 6.948.199,00		$ 0,00		$ 0,00	40,80	$ 6.948.199,00
56	Suministro e instalación de persiana metálica 1.6X1.0	UN D	0,00	$ 1.419.601,00	$ 0,00	1,00	$ 1.419.601,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.419.601,00
57	Viga en madera sapan 18x10	M2	0,00	$ 131.453,00	$ 0,00	22,00	$ 2.891.966,00		$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 2.891.966,00
58	Mortero 1:3 de nivelacion para pisos e= 5 cm	M2	0,00	$ 60.515,00	$ 0,00	297,16	$ 17.982.637,00		$ 0,00		$ 0,00	297,16	$ 17.982.637,00
59	Cabezote de seguridad cerramiento nuevo	ML	0,00	$ 70.986,00	$ 0,00	174,08	$ 12.357.243,00		$ 0,00		$ 0,00	174,08	$ 12.357.243,00
60	Suministro e instalación de puntos eléctricos (Plafones)	UN D	0,00	$ 121.034,33	$ 0,00	18,00	$ 2.178.618,00		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 2.178.618,00
61	Malla para cerramiento superior en Nylon	M2	0,00	$ 37.131,00	$ 0,00	205,20	$ 7.619.281,00		$ 0,00		$ 0,00	205,20	$ 7.619.281,00
62	Desmonte aparatos sanitarios	UN D	0,00	$ 26.475,00	$ 0,00	22,00	$ 582.450,00		$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 582.450,00
63	Concreto cicopedo muro de contención	M3	0,00	$ 678.844,00	$ 0,00	6,34	$ 4.303.871,00		$ 0,00		$ 0,00	6,34	$ 4.303.871,00
64	Suministro e instalación base granular	M3	0,00	$ 222.734,00	$ 0,00	30,78	$ 6.855.753,00	182,27	$ 40.597.726,00		$ 0,00	213,05	$ 47.453.479,00
65	Suministro e instalación tubería PVC 1/2 RDE 9	ML	0,00	$ 9.190,00	$ 0,00	84,00	$ 771.960,00		$ 0,00		$ 0,00	84,00	$ 771.960,00
66	Ventanas metálicas (1,00 x 1,00)	UN D	0,00	$ 345.432,00	$ 0,00	2,00	$ 690.864,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 690.864,00
67	Pintura de esmalte para estructuras metálicas existentes	M2	0,00	$ 25.740,00	$ 0,00	37,72	$ 970.913,00		$ 0,00		$ 0,00	37,72	$ 970.913,00
68	Impermeabilización de cubierta concha acustica	M2	0,00	$ 18.963,00	$ 0,00	36,03	$ 683.237,00		$ 0,00		$ 0,00	36,03	$ 683.237,00
69	Suministro e instalación de enchape en cerámica	M2	0,00	$ 92.295,00	$ 0,00	85,98	$ 7.935.524,00		$ 0,00		$ 0,00	85,98	$ 7.935.524,00
70	Suministro e instalación de puntos eléctricos (Interruptor)	UN D	0,00	$ 123.274,51	$ 0,00	12,00	$ 1.479.294,00		$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 1.479.294,00
71	Construcción de bordillo de confinamiento en concreto reforzado e=0.15	ML	0,00	$ 45.543,12	$ 0,00	0,00	$ 0,00	433,00	$ 19.720.170,00		$ 0,00	433,00	$ 19.720.170,00
72	Zapatas de 0,8x0,8x0,4 (Incluye refuerzo)	M3	0,00	$ 1.651.563,49	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,54	$ 2.543.408,00		$ 0,00	1,54	$ 2.543.408,00
73	Concreto ciclopedo	M3	0,00	$ 678.844,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,30	$ 1.561.341,00		$ 0,00	2,30	$ 1.561.341,00

74	Suministro e instalación de proyectores leed para exterior	UND	0,00	$ 689.379,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 5.515.032,00		$ 0,00	8,00	$ 5.515.032,00
TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUYE A.I.U)					$ 1.301.530.189,00		$ 1.301.530.186,00		$ 694.333.336,00		$ 44.428.898,00		$ 1.951.434.627,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO							$ 3,00						
VALOR ADICIONAL DE OBRA No.1													$ 649.904.438,00

SEGUNDO: ADICIONAR al Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.4354379 la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($649.904.438,00) conforme lo descrito en el presupuesto modificado en cuanto a las mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos. **TERCERO: PRORROGAR** el plazo del Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.4354379 en un (1) mes con el fin de dar cabal cumplimiento al alcance propuesto adjuntando en la presente el respectivo informe de lo solicitado. **CUARTO: GARANTIAS:** Una vez suscrito el presente otrosí modificatorio No. 02 y adicional y prórroga 01, corresponderá al contratista actualizar las garantías conforme lo estipulado en la presente. **PARÁGRAFO:** Las pólizas deberán ser entregadas para su aprobación al **MUNICIPIO** dentro de los tres (3) día hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente modificatorio. **QUINTO.** las demás clausulas y condiciones contenidas en el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.4354379 no modificadas en el presente instrumento, conservan todos los efectos y vigencias inicialmente pactados. **SEXTO: PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION:** El presente documento se entenderá perfeccionado con las firmas de las partes.

En constancia se firma la presente por los intervinientes, el día catorce (14) de agosto de 2023.

POR EL MUNICIPIO

JHON FREDY URIBE TORRES.
Secretario de Infraestructura (E)

POR EL CONTRATISTA

Nadys Benavides.A

CONSTRUCCIONES B&M S.A.S.
NIT. 900.084.333 – 2.
R.L. Nadis Margoth Benavides Araujo.
C.C. No. 37.932.031 Barrancabermeja.

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó Aspectos Jurídicos	Nicolás Felipe Cuevas Ardila	CPS Secretaría Jurídica.	
Revisó Aspectos Jurídicos	Abog. Carlos Fernando Quesada León	Asesor Jurídico Externo	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Abog. Yudy Andrea Rodríguez García	Secretaria Jurídica	
os arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Secretario de Infraestructura (E)			