Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022		
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.		
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6		
Periodo del Informe:	2	10	2022	al	2	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ		
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**			
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER											

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$477.111.761	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$407.000.000 - $70.111.761	Número CDP	3-1-100-101-203-21(FONDIGER-2660) - 3-1-100-101-203-20(FONDIGER-2849)	Fecha CDP	07 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 31 DE ENERO DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4.5 MESES		Valor RP	$407.000.000 - $70.111.761	Número RP	CRP-8012 / CRP-8013	Fecha RP	27/04/2022 - 27/04/2022			
		Valor Total	$ 477,111,761								
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**						
		Valor Total	$ 477,111,761								

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 213,324,672	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP	NA	Fecha CDP	NA	Fuente de Recursos	NA	
			Valor RP		Número RP	NA	Fecha RP	NA			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 213,324,672	Número CDP	3-1-100-101-203-21(FONDIGER-3085)	Fecha CDP	11 DE OCTUBRE DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
Cantidad de meses de prórroga 1	2.25		Valor RP	$ 213,324,672	Número RP	8609	Fecha RP	11/10/2022			
		Subtotal	$ 213,324,672								
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 690,436,433								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	6.75	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**						
		Valor Total	$ 690,436,433								

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	NA	**Valor disminución :**	NA

Descripción del motivo de la disminución: NA

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta el adicional y prorroga del proyecto, los porcentajes generales del mismo se han visto afectados por esta variación, el nuevo valor total del contrato corresponde a $690.436.433

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	10	2022	al	2	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	$ 1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 690,436,433	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	6.75

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
02 de junio del 2022 al 08 de junio del 2022	15 de Julio del 2022	$ 9,162,143	Corresponde al pago del Producto 1 - Aprobado mediante acta del 12 de Julio del 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social - parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
08 de junio del 2022 al 24 de junio del 2022	18 de Julio del 2022	$ 18,943,928	Corresponde al pago del Producto2 - Aprobado mediante acta del 15 de Julio del 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social-parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
24 de junio del 2022 al 01 de julio del 2022	11 de Agosto del 2022	$ 19,598,283	Corresponde al pago del Producto 3 - Aprobado mediante acta del 08 de Agostodel 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social - parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
01 de junio del 2022 al 15 de julio del 2022	20 de Septiembre	18,324,286	Corresponde al pago del Producto 4 relacionado como el informe 2 Sector Granjas de San Pablo (Diseño definitivo del punto de intervención (Planimetría y diseño conceptual, estudio predial, inventario forestal, Planes de manejo ambiental, social, de residuos, de manejo del tráfico y manejo forestal y arbóreo) - La consultoría ha realizado la entrega del informe técnico y anexos del sitio crítico 1 correspondiente al sector El Portal, al mismo se le han emitido observaciones, las cuales en su mayoria han sido subsanadas, la interventoría aprueba el informe bajo las salvedades mencionadas en el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del sitio crítico en análisis.
15 de julio del 2022 al 30 de julio del 2022	20 de Septiembre	37,887,856	Corresponde al pago del Producto 4 relacionado como el informe 2 Sector El Portal (Diseño definitivo del punto de intervención (Planimetría y diseño conceptual, estudio predial, inventario forestal, Planes de manejo ambiental, social, de residuos, de manejo del tráfico y manejo forestal y arbóreo) - La consultoría ha realizado la entrega del informe técnico y anexos del sitio crítico 2 correspondiente al sector el portal, al mismo se le han emitido observaciones, la interventoría aprueba el informe bajo las salvedades mencionadas en el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del sitio crítico número 2.
30 de Julio del 2022 al 30 de Agosto del 2022	25 de Octubre	54,972,860	CorrespondealpagodelProducto6relacionadocomoelinforme3SectorGranjasdeSanPablocorrespondienteaEntregadeProyectofinal,estudiosyproyectosdefinitivos(Detallesconstructivos,Presupuesto,ProgramaciónyEspecificacionesdeObray,cualquierotroquesellegaseanecesitarincluyendoplanosymemoriasdecálculo,aprobaciónderoyectoderedes(siserequiere)informefinalqueresumalosestudiosydiseñosrealizadosporcadauno delossitios),-Laconsultoríaharealizadolaentregadelinformetécnicoyanexosdelsitiocrítico1correspondientealsectorGranjasdeSanPablo,almismoselehanemitidoobservaciones,lainterventoríaapruebaelinformebajolassalvedadesmencionadasenelinformedeaprobaciónel presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la liquidación del sitio crítico número 1.
30 de Julio del 2022 al 30 de Agosto del 2022	25 de Octubre	39,196,566	CorrespondealpagodelProducto7relacionadocomoelinforme2SectorCurubitalcorrespondienteaEntregadeDiseñodefinitivodelpuntodeintervención(Planimetríaydiseñoconceptual,estudiopredial,inventarioforestal,Planesdemanejoambiental,social,deresiduos,demanejodeltráficoymanejoforestalyarbóreo),-Laconsultoríaharealizadolaentregadelinformetécnicoyanexosdelsitiocrítico3correspondientealsectorCurubital,almismoselehanemitidoobservaciones,lainterventoríaapruebaelinformebajolassalvedadesmencionadas en el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del 60% de este producto.
30 de Agosto al 15 de Septiembre	25 de Octubre	10,637,738	CorrespondealpagodelProducto8-Aprobadomedianteactadel19deOctubredel2022.Seincluyecertificacióndeaportesalsistemadeseguridadsocial-parafiscalesyplanillasdepagode los profesionales participantes en el producto

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	2	10	2022	al	2	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

1	$	9,162,143	OP 19246 del 19/07/2022	Pendiente de la entrega de OP
2	$	18,943,928	OP19257 del 26/07/2022	Pendiente de la entrega de OP
3	$	19,598,283	OP 19529 del 26/08/2022	Pendiente de la entrega de OP
4	$	18,324,287	OP 19696 del 24/09/2022	Pendiente de la entrega de OP
5	$	37,887,856	OP 19777 del 24/09/2022	Pendiente de la entrega de OP
6	$	54,972,860	OP-20107 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
7	$	39,196,566	OP20108 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
8	$	10,637,738	OP20109 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
TOTALES	$	208,723,660		

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	10	2022	al	2	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**		**26/04/2022**	**6/09/2023**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**26/04/2022**	**6/09/2022**	**27/04/2022**	$ 200,000,000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100210690**	**2/06/2022**	**16/10/2023**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**2/06/2022**	**16/10/2022**	**29/06/2022**	$ 200,000,000

MODIFICACIÓN 2

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100210690**	**18/10/2022**	**23/12/2023**	**21/10/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**18/10/2022**	**23/12/2025**	**21/10/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**18/10/2022**	**23/12/2025**	**21/10/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**18/10/2022**	**23/12/2022**	**21/10/2022**	$ 200,000,000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	x

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

A continuación se realiaza la descripción de los avances y hallazgos que se han desarrollado en cada uno de los sitios críticos en estudio:
1. SITIO CRÍTICO 1 -SECTOR GRANJAS DE SAN PABLO: En el presente periodo, el consultor prelos ajustes del proyecto y se dio aprobación de este producto a satisfacción execptuando la base de datos y los recibidos por parte de las entidades distritales, se cuenta con un avance técnico del 97%
Revisión Avance Financiero: En cuanto al avance financiero para este sitio crítico se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económica y el 20% correspondiente a la aprobación del informe número 2 con salvedades y el 60% de este sitio crítico, completando el 90% facturado.
2.SITIO CRÍTICO 2-SECTOR EL PORTAL: Portal se presenta el avance del mismo, el cual cuenta con un porcentaje general del 85%, de acuerdo a las observaciones generadas de la revisión de la información recibida del 14/10/2022, se identifica que si bien en esta versión se cuenta con los inventarios forestales, si existe afectación a las especies existentes en el área por lo tanto se debe analizar e incluir tanto en el PMA como en el presupuesto la cuantificación de la compensación ambiental y esta compensación se debe tener en cuenta también para la solicitud del permiso en el JBB, para este sitio también se identifican requerimientos pendientes de atender en el presupuesto de obras y se insta nuevamente a incluir dentro del documento final el análisis de las fases constructivas, nuevamente se menciona que la GDB no ha sido recibida, el consultor aclara que será presentada con la aprobación técnica de los documentos. Por parte de la supervisión se menciona que el 15 de noviembre debe recibirse el producto del portal y 4 días posteriores debe generarse y entregarse la GDB.
Revisión Avance Financiero: En cuanto al avance financiero para este sector, se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económic y el 20% correspondiente a la aprobación del informe número 2 con salvedades y se espera poder facturar el 60% de este sitio crítico en el transcurso del mes de noviembre, para un total facturado de $56.821.783.7

3.SITIO CRÍTICO 3-SECTOR EL CURUBITAL: Para este sitio crítico, el contratista ha presentado el informe No. 3 correspondiente a los estudios y diseños a nivel d eingeniería el 14/10/2022, para uporcentaje de avance técnico correspondiente al 77%
Revisión Avance Financiero: En referencia al avance financiero para el sitio crítico Curubital se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económica y el 20% correspondiente al informe No. 2, se espera generar aprobación del producto 3 durante el mes de noviembre con el fin de completar el 90% facturado.

A nivel del presupuesto Total del proyecto, el consultor cuenta aprobado con el 100% de los recursos del contrato para los tres sitios crítico, siendo el presupuesto del sitio crítico 1: $91.621.433, para el sitio crítico No. 2: 189.517.931 y para el sitio crítico número 3 $195.982.832 de los cuales se han facturado al momento $208.723.660

Se han generado facturación total por valor igual a $208.723.660, se encuentra pendiente por facturar $481.587.563

En el mes de octubre se genera la aprobación de un adicional equivalente a $213.324.672 y en tiempo un adicional de 2.25 meses, producto de la necesidad generada en los sitios críticos Divino Niño y San Isidro, por lo tanto, la nueva feha de terminación del contrato de consultoría No. 170-2022 corresponde al 24/12/2022

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	2	10	2022	al	2	11	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se revisa el cumplimiento de la seguridad social de acuerdo a las planillas suministradas por el contratista para el personal profesional que ha participado en la elaboración de los productos aprobados y pagados correspondientes al Informe 2 del sitio crítico El Portal y sitio critico Curubital), y el equipo de trabajo que participó en la aprobación de los productos de los dos sitios críticos.

En anexos se encuentra la verificación del cumplimiento en seguridad social a detalle.

Fecha emisión de Informe

3	11	2022

Firma

ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
R.L TORRES ING S.A.S

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.