| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código | GA-JELOG-FR-115 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA | Versión | 2 |
| | | Vigencia | 12/06/2019 |

**TIPO DE SOLICITUD**

**ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☐ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☑

**FECHA DE SOLICITUD** 11/08/2023

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 199.622.500,00 |
| CONTRATISTA | CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR | CT. ANDERSON GILBERTO VERA CÉSPEDES |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 26 DE ENERO DEL 2023 |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | 25 DE AGOSTO DE 2023 |

**2. CONTRATOS MODIFICATORIOS**

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 199.622.500,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 25 DE AGOSTO DE 2023 |

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 2**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 DE MARZO DEL 202 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | MODIFICAR LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL PRIMER MODIFICATORIO |
| VALOR DEL CONTRATO | $199.622.500,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 25 DE AGOSTO DE 2023 |

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 3**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 DE JUNIO DEL 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | MODIFICAR LA CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO DEL SEGUNDO MODIFICATORIO. |
| VALOR DEL CONTRATO | $199.622.500,00 |
| PLAZO DE EJECUCION | 25 DE AGOSTO DE 2023 |

**3. SUSPENSIONES**

**PRIMERA SUSPENCION**

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIO | N/A |
| TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN | N/A |

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** 25 DE AGOSTO DE 2023

**4. OBJETO**

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto una:

**ADICIÓN** ☑ **POR VALOR DE** $ 43.018.500,00

**PRORROGA** ☑ **POR UN TIEMPO DE** 2 MESES

**5. ESTADO FISICO**

N/A

**6. ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $ 199.622.500,00 |
| VALOR FACTURADO | $ 73.690.750,00 |
| VALOR FACTURADO REAJUSTES | N/A |
| VALOR ANTICIPO AMORTIZADO | N/A |
| VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR | N/A |

**7. CAUSALES DE LA SOLICITUD**

Se requiere adicionar el Contrato N° 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS", de acuerdo a lo siguiente:

En razón a la prorroga solicitad por el contrato de obra Pública No.129-00-A-COFAC-DIFRA-2022 hasta el 25 de octubre de 2023, dada la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución del contrato por los motivos manifestados en CAVC-198-2023 Solicitud de Prorroga N°1, por el CONSORCIO AERO VC. donde solicita modificatorio para prorrogar el plazo del contrato al contrato de obra pública No.129-00-A-COFAC-DIFRA-2022, hasta el día 26 de octubre de 2023 (2 meses calendario) con base a los siguientes argumentos:

**a).** Durante los primeros meses de ejecución del contrato de obra, se presentaron lluvias que afectaron el inicio de las actividades de excavación para la cimentación del hangarete, tal y como se puede soportar en las anotaciones de bitácora de obra.
**b).** La no ejecución de construcción pozo profundo por no contar con los permisos ambientales.
Se tiene capítulos ambientales para la ejecución en el contrato de obra, los cuales a la fecha de solicitud de la prórroga no se podrán realizar por no contar con los permisos de prospección y exploración de aguas subterráneas por la autoridad competente CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, tales como:
- SUB CAPITULOS. 6.1 POZO PROFUNDO.
- 6.2 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO

**c).** Incorporación de ítems no previstos, según modificatorio 01 al contrato de obra, incorporando actividades No Previstas y Balance de Mayores y Menores Cantidades.
Como se aprobó en el acta de reunión 21 del 16 de junio del 2023, la no ejecución de los capítulos 6.1 y 6.2 del componente ambiental, se aprobó en modificatorio 01 la incorporación de mayores cantidades para la intervención del área donde se proyecta la ampliación y construcción del hangarete 2, ejecutando mayores cantidades que inciden directamente en la programación de la obra incrementando los tiempos de ejecución.
**d).** Así mismo se solicitó la incorporación de nuevos ítems en un modificatorio 02 determinando ejecutar los siguientes ítems:
Debido a lo anterior se solicita la adición por valor de $43.018.500,00 para un valor final del contrato de $242.641.000,00 y prórroga del contrato de Interventoría hasta el 26 de octubre de 2023 para continuar con la prestación de servicios de Interventoría al contrato de la referencia lo cual fue solicitado mediante oficio OFDIFRA-130-195.

**8. ANEXOS**

Oficio OFDIFRA-130-195 Solicitud de prorroga y adicion de interventoria.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:**

| SOLICITA: | RECOMIENDA: |
|---|---|
| JENNIFER CRISTINA QUINTERO | CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO |
| Representante Legal CEINTERS SAS | Supervisor de Interventoria FAC |
| Firma y posfirma | Firma y posfirma |