**INFORME NO. 06**

Periodo del 19 de abril de 2023 al 18 de mayo de 2023

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO No. | PS-GCT.2.7. 22-1159 |
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE CONSULTORÍA |
| OBJETO: | FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA (AMEM). |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ECOTURISMO |

## 1. GENERALIDADES

| CONDICIONES INICIALES | | | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial: | $ 349.999.998,00 | | |
| Plazo inicial: | Siete (7) Meses | | |
| Fecha de suscripción: | 14 de diciembre de 2022 | | |
| Fecha acta de inicio: | 19 de diciembre de 2022 | | |
| Fecha de terminación: | 18 de julio de 2023 | | |
| Número de CDP: | 2857 de 2022<br>65 vigencia futura 2023 | | |
| Número de RP: | 3027 de 2022<br>65 vigencia futura 2023 | | |
| **MODIFICACIONES** | | | |
| **a. Cesión** | | | |
| Nombre del nuevo contratista: | N.A | | |
| Fecha de cesión: | N.A | | |
| **b. Adición** | | | |
| Valor de adición: | N.A | Valor total del contrato: | N.A |
| Tiempo de adición: | N.A | Plazo total de ejecución: | N.A |
| Nueva fecha de terminación: | N.A | | |

| c. Suspensión | |
|---|---|
| Fecha de suspensión: | N.A |
| Fecha de reinicio: | N.A |
| Nueva fecha de terminación: | N.A |

## 2. AVANCE FÍSICO

| | |
|---|---|
| Avance físico del periodo: | 5 % |
| Avance físico acumulado: | 45 % |

## 3. AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| Plazo total de ejecución: | Siete (7) Meses |
| Tiempo total transcurrido a la fecha de corte: | Cinco (05) meses |

## 4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato: | $ 349.999.998,00 (IVA incluido) |
| Adición de recursos: | $ 0 |
| Valor ejecutado acumulado a la fecha: | $ 139.999.999.18 (IVA incluido) |
| Porcentaje de ejecución financiera acumulada: | 40% |
| Valor de ejecución del periodo: | $ 0 |
| Porcentaje de valor de acta del periodo: | |
| Saldo por ejecutar: | $ 209.999.998,82 (IVA incluido) |
| Porcentaje Financiero por ejecutar: | 60 % |

## 5. GARANTÍA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se señala N.A)

| | |
|---|---|
| Compañía Aseguradora: | Seguros del Estado S.A. |
| Póliza No.: | 11-44-101195132 |
| Cumplimiento del contrato: | 19/12/2022 – 19/01/2024 |
| Salarios y prestaciones sociales: | 19/12/2022 – 19/07/2026 |
| Calidad del servicio: | 19/07/2022 – 19/07/2026 |

## 6. INFORME DE EJECUCIÓN

| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Obligaciones generales del contrato** | |
| Obligaciones contractuales | Actividades ejecutadas en el periodo |
| 1. Ejecutar los recursos girados por la Corporación en cumplimiento del objeto contractual; y adelantar los procesos de ejecución de las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del contrato, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y en especial las de tipo técnico. | En el periodo actual se realizó una ejecución financiera de $ 60.361.239.<br><br>***Anexo 1*** *Informe financiero* |
| 2. Velar por el buen manejo de los recursos y la correcta y pronta ejecución de las actividades necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato. | En el periodo reportado se realizó una ejecución financiera de $ 47.919.658 **Ver anexo 2** Informe financiero<br><br>Entorno a las actividades contempladas en plan de operativo se desarrollaron las siguientes:<br><br>Visita de campo para el desarrollo de talleres 3,4 y 5 correspondiente a componente de ordenamiento del Escenario Piscinas del Güejar y Cascada Unión. |
| 3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas para el buen desarrollo del proyecto aportadas en este estudio previo y en el anexo de especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato. | Para el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades en torno al cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato:<br><br>1. Visita de campo para el desarrollo de talleres 3,4 y 5 correspondiente a componente de ordenamiento del escenario Piscinas del Güejar y Cascada Unión.<br>2. Salida de campo recolección de información |

| | |
|---|---|
| | para componente de ordenamiento para el escenario Piscinas del Güejar y Cascada Unión. |
| 4. Presentar informes mensuales de avance de ejecución del contrato, en medio físico y magnético para proceder al recibo parcial y final de las actividades ejecutadas. Dichos informes parciales y final contendrán como mínimo la información contenida en las obligaciones específicas y las indicadas por la Supervisión | A la fecha de reporte se ha realizado la entrega de 5 informes:<br>1) Del 19 de diciembre de 2022 al 27 de diciembre de 2022 el cual reposa en el archivo de la corporación.<br>2) 28 de diciembre 2022 al 18 de enero 2023, el cual reposa en el archivo de la corporación.<br>3) 19 de enero 2023 al 18 de febrero 2023, el cual reposa en el archivo de la corporación.<br>4) 19 de febrero 2023 al 18 de marzo 2023, reposa en el archivo de la corporación.<br>5) Del 19 de marzo 2023 al 18 de abril 2023, reposa en el archivo de la corporación.<br>6) 19 de abril 2023 al 18 de mayo 2023, informe actual. |
| 5. Acompañamiento físico de los profesionales presentados e idóneos en cada reunión que se programe, de acuerdo con el esquema o cronograma de reuniones, que se presentó en la oferta y cumplir las siguientes especificaciones técnicas de los productos a entregar. | Para el periodo en mención se contó con un equipo técnico idóneo y que cumple con las condiciones técnicas del contrato el cual está conformado por:<br>1) Un DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19<br>2) Tres PROFESIONALES COMPONENTE TURÍSTICO Profesional 9<br>3) Dos PROFESIONALES COMPONENTE BIOLÓGICO Profesional 10<br>4) Tres PROFESIONALES COMPONENTE SOCIAL Profesional 8<br>5) Un PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFICO Profesional 9<br>6) Un TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11. |

| | |
|---|---|
| | 7) Un Profesional EN DIRECTOR CREATIVO Profesional 10<br>8) Un PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13 |

**Obligaciones específicas del contrato.**

| Obligaciones contractuales | Actividades ejecutadas en el periodo | Avance % |
|---|---|---|
| ***OBJETIVO 1:*** *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Laguna del Silencio" ubicada en el municipio de la Macarena* | Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades.<br><br>ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO<br>Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados.<br><br>Se realizaron las actividades de campo planteadas, así como los talleres con los diferentes actores.<br><br>Se avanzó en la ejecución de las actividades de campo correspondiente a la fase de ordenamiento.<br><br>ACTIVIDAD 2. COMPONENTE DIAGNÓSTICO: Se realiza la entrega del documento de Diagnóstico del escenario, donde se evidencia el desarrollo de los diferentes capítulos solicitados. El documento fue cargado al espacio virtual sugerido y fue radicado en físico como sigue el procedimiento de CORMACARENA.<br>***Anexo 3.*** *Componente Diagnóstico escenario Laguna del Silencio.*<br><br>ACTIVIDAD 3<br>COMPONENTE ORDENAMIENTO | 90% |

| | | |
|---|---|---|
| | *Se avanzó en la escritura documental del componente de ordenamiento:*<br><br>- Zonificación del área de estudio<br>-Capacidad de carga turística<br>- Monitoreo de impactos del ecoturismo<br>-Diseño de experiencia de visita<br><br>**Ver anexo 4.** Avance documentos técnicos | |
| ***OBJETIVO 2:*** *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Piscinas del Güejar" ubicado en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta.* | Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades.<br><br>ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO<br>Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados.<br><br>Se realizaron las actividades de campo planteadas, así como los talleres con los diferentes actores.<br><br>Se avanzó en la ejecución de las actividades de campo correspondiente a la fase de ordenamiento.<br><br>ACTIVIDAD 2. COMPONENTE DIAGNÓSTICO: Se realiza la entrega del documento de Diagnóstico del escenario Piscinas del Güejar, donde se evidencia el desarrollo de los diferentes capítulos solicitados. El documento fue cargado al espacio virtual sugerido y fue radicado en físico como sigue el procedimiento de CORMACARENA.<br>***Anexo 5.*** *Componente Diagnóstico escenario Piscinas del Güejar.*<br><br>ACTIVIDAD 3<br>COMPONENTE ORDENAMIENTO | 80% |

| | | |
| --- | --- | --- |
| | *Se Realizaron tres talleres contenidos dentro del plan operativo, estos son:*<br><br>*Taller con actores para la determinación y actualización de la capacidad de carga turística*<br><br>*Taller con actores para la construcción del diseño de experiencia*<br><br>*Taller con actores para construcción de la reglamentación de la operación turística en el escenario Laguna del Silencio*<br><br>***Ver anexo 6**. Acta de talleres de espacio de trabajo con la comunidad en Piscinas del Güejar.*<br><br>Los talleres fueron realizados durante los días 13 y 14 para el escenario Piscinas del Güejar a partir de la convocatoria realizada con los actores de la cadena de valor.<br><br>Los mismos contaron la presencia de diferentes miembros de la comunidad y permitieron obtener la información necesaria para el trabajo del equipo, y posterior uso en la documentación.<br><br>Por otro lado, se realizó la etapa de campo de la fase de ordenamiento donde el equipo se desplazó al municipio de Lejanías-<br><br>El equipo de trabajo estuvo desde el 14 al 19 de mayo realizando labores de recolección de información para capacidad de carga turística, monitoreo de impactos del ecoturismo, diseño de experiencia de visita. En esta etapa, el equipo fue acompañado de expertos locales de la comunidad y pernoctó en las veredas | |

| | | |
|---|---|---|
| | asociadas a los escenarios. | |
| ***OBJETIVO 3:*** *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Caño Unión" ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.* | Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades.<br><br>ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO<br>Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados.<br><br>Se realizaron las actividades de campo planteadas, así como los talleres con los diferentes actores.<br><br>Se avanzó en la ejecución de las actividades de campo correspondiente a la fase de ordenamiento.<br><br>ACTIVIDAD 2. COMPONENTE DIAGNÓSTICO: Se realiza la entrega del documento de Diagnóstico del escenario Piscinas del Güejar y Cascada Unión, donde se evidencia el desarrollo de los diferentes capítulos solicitados. El documento fue cargado al espacio virtual sugerido y fue radicado en físico como sigue el procedimiento de CORMACARENA.<br>***Anexo 7.*** *Componente Diagnóstico escenario Cascada Unión.*<br><br>ACTIVIDAD 3<br>COMPONENTE ORDENAMIENTO<br><br>*Se Realizaron tres talleres contenidos dentro del plan operativo, estos son:*<br><br>*Taller con actores para la determinación y actualización de la capacidad de carga turística* | 80% |

| | | |
|---|---|---|
| | *Taller con actores para la construcción del diseño de experiencia*<br><br>*Taller con actores para construcción de la reglamentación de la operación turística en el escenario Cascada Unión.*<br><br>***Ver anexo 8.** Acta de talleres de espacio de trabajo con la comunidad Cascada Unión.*<br><br>Los talleres fueron realizados durante los días 15 y 16 para el escenario Cascada Unión a partir de la convocatoria realizada con los actores de la cadena de valor.<br><br>Los mismos contaron la presencia de diferentes miembros de la comunidad y permitieron obtener la información necesaria para el trabajo del equipo, y posterior uso en la documentación.<br><br>Por otro lado, se realizó la etapa de campo de la fase de ordenamiento donde el equipo se desplazó al municipio de Vista Hermosa.<br><br>El equipo de trabajo estuvo desde el 15 al 20 de mayo realizando labores de recolección de información para capacidad de carga turística, monitoreo de impactos del ecoturismo, diseño de experiencia de visita de manera simultánea en cada escenario. En esta etapa, el equipo fue acompañado de expertos locales de la comunidad y pernoctó en las veredas asociadas a los escenarios. | |
| 6. *CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR* | Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el avance del contrato fue acorde a lo solicitado, presentando un avance de cumplimiento en los avances del componente diagnóstico de los tres escenarios | |
| *ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:* | N/A | |

*COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):*

Durante la ejecución del periodo se contó con trece (13) profesionales, de acuerdo con lo planteado en el contrato de consultoría en ejecución.

A continuación, se evidencia el personal vinculado a la fecha:

| Item | CARGO | NOMBRE | Tiempo Meses | CEDULA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19 | JHON FABER RAMOS TORRES | 7 | 1087984324 Dos Quebradas |
| 2 | PROFESIONAL COMPONENTE BIOLÓGICO Profesional 10 | JAIVER DANILO PATIÑO BENAVIDES | 5 | 1026559163 Bogotá |
| 3 | PROFESIONAL COMPONENTE BIOLÓGICO Profesional 10 | MARTHA CAROLINA CASANOVA ROSERO | 5 | 1121921346 Villavicencio |
| 4 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS | 6 | 1030587274 Bogotá |
| 5 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | FABIAN CARO PEÑA | 6 | 80,832,080 Bogotá |
| 6 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | JHON JAIME ÁLVAREZ GARCIA | 6 | 11412525 Cáqueza |
| 7 | PROFESIONAL | BARBARA IVONNE | 7 | 40330032 Villavicenci |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | LINARES RODRÍGUEZ | | o |
| 8 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | DIANA MERCEDES MOLINA FERNÁNDEZ | 7 | 37559825 Bucaramanga |
| 9 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO | 7 | 52708472 Bogotá |
| 10 | TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11 | JENNIFER PAOLA MONDRAGÓN PACHÓN | 6 | 63542692 Bucaramanga |
| 11 | PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFICO Profesional 9 | DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE BUITRAGO | 6 | 1120375095 Granada |
| 12 | PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13 | MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN | 3 | 24191176 San Luis Pálenque |
| 13 | PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO PROFESIONAL 10 | JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA | 3 | 80731845 Bogotá |

Nota: Se adjunta listado de revisión de pago de seguridad social de los profesionales anteriormente mencionados.

| | |
|---|---|
| | |
| *OBSERVACIONES:* | El equipo consultor realiza entrega de los documentos técnicos de los tres escenarios turísticos referentes al componente diagnóstico, dichos documentos se encuentran en proceso de revisión por parte del equipo técnico del grupo áreas protegidas, en apoyo a la supervisión. |
| *RECOMENDACIONES:* | Implementación de la "Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales de Colombia" y los "Lineamientos ambientales para el ordenamiento de las actividades turísticas en suelo rural". |

## 7. SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral.

Se presenta acreditación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo, acreditado por la contadora del CONSORCIO, así mismo se presentan las planillas de seguridad social del personal vinculado a la fecha, de acuerdo a la fecha de inicio de la contratación de cada uno. A Continuación, se relaciona el personal vinculado con la fecha inicio de contratación.

| Número de CONTRATO | CARGO | NOMBRE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19 | JHON FABER RAMOS TORRES | 19 de diciembre | 18 de julio |
| 2 | PROFESIONAL COMPONENTE BIOLÓGICO Profesional 10 | JAIVER DANILO PATIÑO BENAVIDES | 19 de enero | 18 de junio |
| 3 | PROFESIONAL COMPONENTE BIOLÓGICO Profesional 10 | MARTHA CAROLINA CASANOVA ROSERO | 01 de enero | 18 de julio |
| 4 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL | MICHAEL OSWALDO SANDOVAL | 19 de enero | 18 de julio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Profesional 8 | SALINAS | | |
| 5 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | FABIAN CARO PEÑA | 19 de enero | 18 de julio |
| 6 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | JHON JAIME ÁLVAREZ GARCIA | 19 de enero | 18 de julio |
| 7 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | BARBARA IVONNE LINARES RODRÍGUEZ | 19 de diciembre | 18 de julio |
| 8 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | DIANA MERCEDES MOLINA FERNÁNDEZ | 19 de diciembre | 18 de julio |
| 9 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO | 19 de diciembre | 18 de julio |
| 10 | TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11 | JENNIFER PAOLA MONDRAGO N PACHON | 19 de enero | 18 de julio |
| 11 | PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFIC O Profesional 9 | DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE BUITRAGO | 19 de enero | 18 de julio |
| 12 | PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13 | MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN | 19 de abril | 18 julio |
| 13 | PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO PROFESIONAL 10 | JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA | 19 de abril | 18 julio |

Nota: Se adjunta listado de revisión de pago de seguridad social de los profesionales anteriormente mencionados.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Profesional 8 | SALINAS | | |
| | 5 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | FABIAN CARO PEÑA | 19 de enero | 18 de julio |
| | 6 | PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 | JHON JAIME ÁLVAREZ GARCIA | 19 de enero | 18 de julio |
| | 7 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | BARBARA IVONNE LINARES RODRÍGUEZ | 19 de diciembre | 18 de julio |
| | 8 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | DIANA MERCEDES MOLINA FERNÁNDEZ | 19 de diciembre | 18 de julio |
| | 9 | PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8 | NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO | 19 de diciembre | 18 de julio |
| | 10 | TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11 | JENNIFER PAOLA MONDRAGO N PACHON | 19 de enero | 18 de julio |
| | 11 | PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFIC O Profesional 9 | DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE BUITRAGO | 19 de enero | 18 de julio |
| | 12 | PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13 | MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN | 19 de abril | 18 julio |
| | 13 | PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO PROFESIONAL 10 | JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA | 19 de abril | 18 julio |

Nota: Se adjunta listado de revisión de pago de seguridad social de los profesionales anteriormente mencionados.

## 8. LABORES DE SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| Actuaciones cumplidas | De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas, se verifica que durante la ejecución contractual se adelantaron en forma íntegra y de manera normal todas las actividades, no se presentaron deficiencias en el servicio prestado, el contratista contó con un buen nivel de conocimientos y desempeño de trabajo en equipo. |

## 9. ANEXOS

- Planillas de seguridad social del personal vinculado.
- Certificado de contador público.
- Anexos fotográficos
- Anexos técnicos cinco (8) anexos.

**Anexo 1** Informe financiero
**Anexo 2** Informe financiero
**Anexo 3.** Componente Diagnóstico escenario Laguna del Silencio.
**Anexo 4.** Avance documentos técnicos
**Anexo 5.** Componente Diagnóstico escenario Piscinas del Güejar.
**Anexo 6.** Actas de talleres
**Anexo 7.** Componente Diagnóstico escenario Cascada Unión.
**Anexo 8.** Actas de talleres

El presente informe se rinde el día 18 de mayo de 2023.

LIGIA ANGELICA GARZON GOMEZ
Supervisora

MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS
Representante legal (Suplente)

VºBº. Efraín Antonio Duarte Valencia
Líder Grupo Ecosistemas y Areas protegidas.
Apoyo a la supervisión