ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSIÓN		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios De Santiago De Cali -Secretaría Del Deporte Y La Recreación
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	4162.010.26.1.4022 – 2022
CONTRATISTA	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. No. 16.254.057
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N4162.010.32.1.0615 DE 2022 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS/EL ADECUACIONESFORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPSSGUIENTES COMUNA 1 BP26004133 COMUNA 8 BP26004050 Y CORREGIMIENTO LA LEONERA BP 26004048 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTUDIOS PREVIOS FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.
VALOR INICIAL	Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($52.062.500,00) M/CTE, incluido el IVA por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($8.312.500) PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($52.062.500,00) M/CTE, incluido el IVA por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

	QUINIENTOS ($ 8.312.500) PESOS M/CTE.
SUSPENSION No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
REANUDACION No.1	09 DE MARZO DE 2023
ACLARACIÓN	N/A
PRORROGA No.1	POR 90 DIAS HASTA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA No.2	POR 90 DIAS HASTA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A.
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1) Que el día 13 de diciembre del 2022, se suscribió el contrato de interventoría No 4162.010.26.1.4022 DE 2022.

2) Que el día 14 de diciembre de 2022, se generó el acta de inicio del contrato, con fecha de terminación 31 de diciembre de 2022.

3) Que el día 29 de diciembre de 2022, se generó la suspensión del contrato de interventoría.

4) Que se realizó el reinicio al contrato de interventoría el día 09 de marzo de 2023 y prorrogado por 3 meses más.

5) Que mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2023, el contratista de obra EQUIVER SAS, realizó al interventor solicitud de prórroga al contrato de obra 4162.910.26.1.2822 de 2022.

6) Que mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2023, el contratista de obra EQUIVER SAS, realizó al interventor solicitud de prórroga al contrato de obra 4162.910.26.1.2822 de 2022.

7) Que el día 24 de mayo de 2023, la empresa contratista de obra EQUIVER S.A.S representada legalmente por el señor. Juan Carlos Salamanca López solicito ante el interventor prórroga del contrato de obra, por el término de 90 días, posteriores a la finalización del presente contrato, que a la fecha es el día 12 de junio de 2023.

8) Que el día 05 de septiembre de 2023 se recibió oficio 2022-SDR-12-05092023 por parte del Interventor, Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, solicitando prorroga de interventoría No. 4162.010.26.1.4022 DE 2022 y CONTRATO DE OBRA 4162.010.26.1.2822 DE 2022. Por un tiempo de cincuenta y dos (52) días.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Al respecto la interventoría conceptuó favorable la solicitud de prórroga del contrato de obra, por este motivo solicito al supervisor del contrato la prórroga del contrato de obra 4162.010.26.1.2822 de 2022 y prórroga para el contrato de interventoría 4162.010.26.1.4022 de 2022 Por un tiempo de cincuenta y dos (52) días, ya que el interventor debe acompañar el contrato de obra.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR:

Concepto del supervisor:

Atendiendo la solicitud del contratista y revisada la documentación de solicitud de prórroga, el supervisor del contrato de interventoría conceptúa favorable la solicitud de prórroga en la presente justificación y solicita a la secretaria del Deporte y Recreación, al Señor secretario Carlos Diago, proceder con la prórroga por cincuenta y dos (52) días, del contrato de interventoría No 4162.010.26.1.4022 DE 2022.



FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR

CARGO: SUPERVISOR

CIUDAD Y FECHA: Distrito Santiago De Cali, 7 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.