Tocancipá, 11 de septiembre de 2023

Señores
INGELCO PROYECTOS E.U
Atn. Ing. JORGE PULIDO CUADROS
Representante Legal
CONTRATO No: CTO 459 MT 2022

INT- N° CTO 459 MT 2022-OBRA N°: CTO 440 MT 2022 – OF-006-2023

REF.: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA N° 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Cordial saludo Ingeniero Pulido

Por medio de la presente el contratista de obra del proyecto de la referencia, se permite solicitar la suspensión del contrato por dos meses teniendo en cuenta los siguientes motivos:

1. El pasado 06 de septiembre se enviaron documentos adicionales y correcciones que ENEL CODENSA solicito para el proyecto eléctrico serie 3 y estamos en espera de la aprobación.
2. Dependemos de la aprobación del proyecto eléctrico serie 3 para empezar los tramites de certificación RETIE Y RETILAP, dicho proceso tiene un tiempo aproximado de dos meses.
3. El transformador trifásico de pedestal tipo Pad Mounted Radial de 45 kVA.11400 / 208 – 120 V. Conexión Dyn5, Derivaciones +/- 2*2.5%. fue aprobado por interventoría el 05 de septiembre del año en curso y tiene un tiempo de fabricación de dos meses a partir de la consignación.

Por los anteriores motivos solicito me concedan la suspensión de obra por el tiempo descrito anteriormente.

Agradezco su comprensión y colaboración.

Cordialmente,



CONSORCIO TOCANCIPA I.T
RL OSCAR JULIO PEREZ PANQUEVA
CC No 7.165.049 de Tunja Cordialmente,

KRA 21B 31-10
CEL 3142031767
Email: consorciotocancipai.t2022@gmail.com