Descripcion	Fecha de inicio	Fecha final	Necesidad	Responsable	Estado
Duración proyecto	07-07-23				
Legalización	07-07-23	07-07-23		*Cesar*	Terminado
Reuniones iniciales - SUMAR - Alcaldía - Cotramarini - Cotraindividual	11-07-23	11-07-23			
Kick off equipo de trabajo	11-07-23	11-07-23			
Recorrido de campo inicial Marinilla y recopilacion de info inicial	12-07-23	12-07-23	mapas	*Equipo*	Terminado
Organización de formatos	13-7-2023	14-7-2023	acceso a formatos iniciales	*SMG*	En progreso
Capacitación personal de campo **9AM**	17-7-2023	17-7-2023	personal, salón, formatos, planificación general	*SMG*	Sin iniciar
Recorrido campo # 2	17-7-2023	17-7-2023	comprobar puntos y maniobras de aforos	*SMG*	Sin iniciar
AFOROS	**18-7-2023**	**26-7-2023**	formatos impresos, intersecciones, maniobras, programación p	*SMG - equipo*	Sin iniciar
Aforo Cl 40 x Cr 30	24-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo CL 40 - Ingreso Veredal	18-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cl 30 x Cr 43	18-7-2023	26-7-2023		*SC*	Sin iniciar
Aforo CL 27 x Autopista	18-7-2023	26-7-2023		*SC*	Sin iniciar
Aforo Cr 27 x CL 31	18-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Diagonal 44a x Diag 44 x Tranv 29	19-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cr 43 x Cl 28	19-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cr 31 x Cl 32	19-7-2023	26-7-2023		*Ana*	Sin iniciar
Aforo Cl 31 x Cr 43	24-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo CL 26 x Autopista	24-7-2023	26-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
Aforo Cr 36 x Autopista	24-7-2023	26-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
Aforo Cr 31 x Autopista	24-7-2023	26-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
Aforo Cr 30 x Autopista	24-7-2023	26-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
Aforo Cr 28 x Autopista	24-7-2023	26-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
Aforo Cr 27 x CL 32	18-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cl 31 x Cr 33	24-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Glorieta mall tranvia	25-7-2023	26-7-2023		*SC*	Sin iniciar
Aforo Cr 25 x autopista	25-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cr 34 x Cl28	25-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cr 31 x Cl 28	26-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Glorieta Cr30 x Cl 27 x via nva	26-7-2023	26-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Aforo Cl 30 x Cr 36	26-7-2023	26-7-2023		*Ana*	Sin iniciar
INVENTARIO VIAL	**21-7-2023**	**22-7-2023**	ubicación, programación personal, aparatos medición (cinta, od	*equipo*	Sin iniciar
Sector ana	21-7-2023	22-7-2023		*Ana*	Sin iniciar
Sector Monte	21-7-2023	22-7-2023		*SMG*	Sin iniciar
Sector SebasC	21-7-2023	22-7-2023		*SC*	Sin iniciar
Sector Luisa	21-7-2023	22-7-2023		*Luisa*	Sin iniciar
TRANSPORTE PUBLICO -	**27-7-2023**	**3-8-2023**	metodolog clara, formatos, programación personal, seguimiento		Sin iniciar
Reunion transportadores SOTRAMAR	18-7-2023	18-7-2023	11:00 a. m.	*Cesar - SMG*	Sin iniciar
Reunion transportadores NNNNNN			acordar reunion		Sin iniciar
Despachos Urbano	27-7-2023	3-8-2023			Sin iniciar
Recorrido - Asc y desc urbano	27-7-2023	3-8-2023			Sin iniciar
grupo focal tp	3/08/2023	3/08/2023	diseñar grupo focal	SMG	Sin iniciar
TAXIS - TP VEREDAL	**4-8-2023**	**11-8-2023**	metodolog clara, formatos, programación personal, seguimiento		Sin iniciar
Despacho veredal	4-8-2023	11-8-2023			Sin iniciar
encuesta veredal	5-8-2023	7-8-2023			Sin iniciar
Recorrido - Asc y desc veredal	4-8-2023	11-8-2023			Sin iniciar
reunion empresa COOTRAINDIVIDUAL			acordar reunion		Sin iniciar
Seguimiento diligenciamiento formato	4-8-2023	11-8-2023	definir metodologia		Sin iniciar
Encuesta a usuarios taxis	4-8-2023	11-8-2023			Sin iniciar
ENCUESTAS PR	**7-8-2023**	**12-8-2023**	formato definidos, programación personal		Sin iniciar
Encuesta interceptacion por modo	7-8-2023	12-8-2023	TPC - taxis - nomotorizados - carros - motos		Sin iniciar
Grupo focal encuesta PR	6-8-2023	6-8-2023		SMG	Sin iniciar
encuesta PR forms	7-8-2023	17-8-2023	virtual por forms		Sin iniciar
Seleccionar puntos y metodologia de aplicación de encuesta	6-8-2023	6-8-2023			Sin iniciar
Hacer cronograma de acompañamiento agentes de transito	6-8-2023	6-8-2023			Sin iniciar
TRANSPORTE INFORMAL	**7-8-2023**	**12-8-2023**	metodología clara, programación personal		Sin iniciar
??????? Como hacemos esto !					Sin iniciar
CARGUE Y DESCARGUE	**14-8-2023**	**18-8-2023**			Sin iniciar
Seleccionar vias de analisis (CyD and estacionamiento)	13-8-2023	13-8-2023			Sin iniciar
Rotacion de placas CyD	15-8-2023	18-8-2023	12 personas * 3 segmentos viales = 36 vias		Sin iniciar
Encuesta CyD	14-8-2023	15-8-2023			Sin iniciar
ESTACIONAMIENTO	**14-8-2023**	**18-8-2023**			Sin iniciar
Rotacion de placas estacionamiento en via	15-8-2023	18-8-2023	12 personas * 3 segmentos viales = 36 vias		Sin iniciar
Inventario Parqueaderos privados cercanos al parque (ubicación y capacidad) gps logger	14-8-2023	15-8-2023	una persona directamente en la app de GPS		Sin iniciar