ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	**Código:**	GCT-FT-20
		Versión:	01
		Fecha de Revisión:	03/06/2014

Fecha de solicitud: 24/10/2019	**Subdirección de origen :** Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número contrato: 406 de 2018	**Fecha de suscripción**: 21 de diciembre de 2018	**Tipo de contrato:** Interventoría
Plazo inicial: 5 meses	**Fecha de inicio:** 26 de Diciembre de 2018	**F. Terminación:** 25 de mayo de 2019
Contratista INCTEC Ingenieros Civiles y Arquitectos		
Supervisor: Ing Diana Carolina Moreno Moreno	**Valor:** Sesenta y cinco millones seiscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y tres pesos mcte ($65.692.363) incluido IVA	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición valor	**Prórroga tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Nuevo valor: N/A	Tiempo: 30 días calendario	Prorrogar el plazo de ejecución por el termino treinta (30) días calendario
CDP No.	Fecha terminación final: 25 de noviembre de 2019	
CDP valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)		
MODIFICACIÓN No 1		**FECHA**
Adición valor	**Prórroga tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Nuevo valor: N/A	Tiempo:	Aclarar la forma de pago en la plataforma SECOP II numeral 2 Condiciones Plan de pagos, de acuerdo a la estipulada en el Documento Complementario
CDP No.	Fecha terminación final:	
CDP valor:		

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural para el colegio los pinos sede a de la localidad 3 identificado con el CPF 307

Valor total ejecutado a la fecha: $ 50.583.363
Plazo de ejecución actual: 4 meses 27 días
Fecha de vencimiento: 27 de octubre de 2019 (según acatas de suspensión)
Multas o sanciones impuestas: N/A

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: El contrato se encuentra en ejecución física de un 77%.

Estado financiero del contrato.
Valor del contrato: $ 65.692.363
Valor Ejecutado: $ 50.583.363
Valor Pagado: $ 26.276.945
Valor Adeudado: $ 39.415.418

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	
15. Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del consultor	De conformidad con el análisis descrito, SI ___ NO_X__ se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y

	distribución, toda vez que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 406 de 2018 se están cumpliendo las metas estipuladas por la entidad, de acuerdo con los requerimientos del contrato.

Motivo de la modificación solicitada:

El Interventor mediante radicado 2019ER20451, expone la solicitud del consultor sobre la prorroga justificada del contrato 416 de 2018, manifiestando que "*Se considera lógico y viable el requerimiento de prórroga del contrato de consultoría por las razones descritas contenidas en el documento y relacionadas con los el periodo de tiempo requerido para desarrollo de presupuesto y programación del proyecto, como motivación principal.*

De igual forma y de manera paralela se solicita al IDIGER realizar la prórroga del contrato de interventoría (Contrato de consultoría No 406 de 2018), por un periodo de treinta (30) días a partir del día 25 de octubre de 2019 con finalización del mismo el 25 de noviembre de 2019.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente la supervisión solicita la modificación prorrogando el contrato de Interventoría 406 de 2018 por treinta (30) días calendario.

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboro	**Vo. Bo. Supervisor**	**Vo. Bo. Responsable del Proyecto**
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Firma:_____	**Firma:** _____	**Firma:** _____
Nombre:_____	**Nombre:** _____	**Nombre:** _____

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI_X_ NO___
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI___ NO___
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI___ NO_X_

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prorroga y/o modificación.

Abogado que Reviso	**Vo. Bo. Lider de Gestión Contractual**	**Vo. Bo. Asesora Juridica**
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Firma:_____	**Firma:**_____	**Firma:**_____
Nombre:_____	**Nombre:**_____	**Nombre:**_____
Fecha: _____	**Fecha:** _____	**Fecha:** _____