ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**		

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 406 DE 2018	
FECHA DE SOLICITUD	13 de agosto de 2019
SUBDIRECCIÓN DE ORIGEN	SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 IDENTIFICADO CON EL CPF 307
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MAYO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	Cuatro (4) meses, veinte siete (27) días.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($65.692.363) INCLUIDO IVA
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA MORENO MORENO Profesional Especializado Grado 222-23 1032384561 DE BOGOTA
DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	En la actualidad la ejecución técnica se encuentra en 77% y en proceso de aprobación de productos por la interventoría
MODIFICACIONES *(ADICIONES, PRORROGAS)*	

JUSTIFICACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**		

En Bogotá D.C. a los trece (13) días del mes de agosto de 2019, de conformidad con lo establecido en el contrato 406 de 2018, se reunieron el Ingeniero RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ, en su calidad de Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO- IDIGER, la señora DIANA CAROLINA MORENO MORENO, identificada con CC. 1.032.384.561, en su calidad de Interventor y el señor HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ, Representante Legal de INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA., identificado con CC 1.014.232.309 en su calidad de Contratista con el fin de ampliar la suspensión del contrato de consultoría No. 406 de 2018, previa las siguientes consideraciones:

Que mediante oficio 2019ER15180 radicado por el contratista **HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ**, identificado con C.C. 1.014.232.309 en la que manifiesta que *"considera lógica y viable la ampliación de la suspensión del contrato de consultoría 416 de 2018"* del cual es interventor, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de la Curaduría Urbana No 4 relacionados con los periodos de trámite de licencia en modalidad de reforzamiento estructural.

Que la interventoría solicita la ampliación de la suspensión para el contrato 406 de 2018 para estar acordes a los tiempos y solicitudes de la consultoría, teniendo en cuenta lo expuesto, se considera procedente ampliar la suspensión del contrato de Consultoría No. 406 de 2018, por el término de 50 días calendario es decir hasta el 3 de octubre de 2019.

Total días a suspender	Ochenta y tres (83) días
Fecha de Inicio de la Suspensión	23 de mayo de 2019
Fecha de Final de la Suspensión	13 de agosto de 2019
Fecha de Reinicio (día hábil)	14 de agosto de 2019
Plazo Ampliación Suspensión	Cincuenta (50) días calendario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**		

Fecha de Final Ampliación de la Suspensión	02 de octubre de 2019
Fecha de Reinicio del contrato	03 de octubre de 2019

HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ
Contratista
Representante Legal
INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA

DIANA CAROLINA MORENO MORENO
Supervisora IDIGER

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL IDIGER

c.c. Carpeta contractual.
Revisó: Abogado Gestión Contractual María Paula Sánchez.
Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica