FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

CONTRATO No.	018-2022	FECHA	6/04/2022	PLAZO DE EJECUCION	547
CONTRATISTA	MINING AND ENVIRONMENT SAS				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS				

CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	6/04/2022
	DESDE	6/04/2022
	HASTA	6/08/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	547
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	50

PRORROGA No. 01	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	60
PRORROGA No. 02	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	
PRORROGA No. 03	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	
PRORROGAS			TOTAL PRORROGAS EN DIAS	60
			FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	5/10/2023
			TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	50

VALOR DEL CONTRATO			$ 589.842.030,00
ADICION No. 01	FECHA	N/A	
ADICION No. 02	FECHA	N/A	
ADICION No. 03	FECHA	N/A	
VALOR TOTAL ADICIONES			SIN ADICIONES
VALOR TOTAL CONTRATO			$ 589.842.030,00

VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 105.227.818	FE7	06/04/2022 - 30/06/2022	13/07/2022	$ 484.614.212
$ 43.058.468	FE9	01/07/2022 - 14/10/2022	19/10/2022	$ 441.555.744
$ 210.868.526	FE11	15/10/2022 - 09/12/2022	9/12/2022	$ 230.687.217,85
$ 88.764.515	FE14	10/12/2022-28/06/2023	18/08/2023	$ 141.922.702,85
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	589.842.030,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	447.919.327	75,94%
TOTAL POR EJECUTAR	$	141.922.703	24,06%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	547		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	497		90,9%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	50		9,1%





ING JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ	18-ago-23
Firma Supervisor	Fecha