PLAN DE TRABAJO DE OBRA

OBRA: Realizar acciones de limpieza y descolmatación para el mejoramiento de la capacidad hidráulica en tramos críticos en el cauce de la quebrada la honda a su paso por el sector el castillo del municipio de el cerrito, departamento valle del cauca.

PLAZO: TREINTA DIAS (30)

	ACTIVIDAD A EJECUTAR	TIEMPO (DIAS)	PRECEDENCIA	PERSONAL	ENCARGADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO
A	SUMINISTRO INSTALCIÓN Y DESISTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO)		-	2	Director de obra	Herramienta menor	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.
B	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, ANTES DE DESCOLMATACIÓN)		A	3	Director de obra Inspector de obra Equipo de topografia	Estacion topografica y Herramienta menor	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.
C	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, DESPUES DE DESCOLMATACIÓN)		B	3	Director de obra Inspector de obra Equipo de topografia	Estacion topografica y Herramienta menor	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.
D	EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE (200 M X 4 M DE ANCHO Y 1 M DE PROFUNDO)		B	2	Director de obra Inspector de obra	Excavadora de oruga	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.
E	ROCERIA, LIMPIEZA Y ACOPIO DE MATERIAL FORESTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CAUCE		B	4	Inspector de obra	Moto sierra, Astilladora en madera	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.
F	CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL FORESTAL		B,E,D	4	Inspector de obra	Moto sierra, Astilladora en madera	MECANICO - BIOMECANICO - LOCATIVO	•Inspección preoperacional de equipos y herramientas, análisis para trabajo seguro •Los colaboradores deberán realizar calentamientos antes y pausas activas durante la ejecución de la obra, adoptar posturas adecuadas. •Inspección de zona para verificar zonas planas.