		Contrato No.		Fecha Inicio	Plazo MODIFICACIÓN	Valor Original del Contrato:	Adiciones al Contrato	
Atlántico para la Gente	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	2022/02/979		31-ago-22	7,5 meses	$ 1.465.387.354,00		ACTA MODIFICATORIA 1 No. 1
						Valor Actual del Contrato:		
						$ 2.486.904.179,00		

En Barranquilla, a los diez (10) dias del mes de agosto de 2023, se reunieron el Ing. Marco Escolar Fontalvo, Supervisor del Proyecto de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico; Luiggi Pugliese Mercado, Representante Legal de ECOVIAS, Interventor del Proyecto; con el objeto de elaborar y suscribir el Acta modificatoria y de adición No. 1 de acuerdo al siguiente cuadro:

COSTO DE INTERVENTORIA - ADICION 2023 - SIETE MESES Y MEDIO

	PERSONAL	Cantidad	SUELDO MENSUAL	DEDICACION HOMBRE/MES	DURACION MES	VALOR PARCIAL	JUSTIFICACIÓN
I	**PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y AUX**					**$ 264.100.000,00**	
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	$ 6.000.000,00	50%	7,5	$ 22.500.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 4.000.000,00	100%	7,5	$ 30.000.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 4.000.000,00	100%	7,5	$ 30.000.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 4.000.000,00	100%	6,5	$ 26.000.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 4.000.001,00	100%		$ 0,00	
	INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL ING CIVIL	1	$ 2.000.000,00	100%	7,5	$ 15.000.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL ING CIVIL	1	$ 2.000.000,00	100%	6,5	$ 13.000.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL ING CIVIL	1	$ 2.000.000,00	100%	6,5	$ 13.000.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL ING CIVIL	1	$ 2.000.000,00	100%		$ 0,00	
	TECNOLOGO HSEQ 2.1	1	$ 1.800.000,00	100%	7,5	$ 13.500.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	TRABAJADORA SOCIAL	1	$ 2.500.000,00	100%	7,5	$ 18.750.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	COMISION TOPOGRÁFICA (1 TOPÓGRAFO Y 1 CADENERO)	1	$ 3.050.000,00	100%	7,5	$ 22.875.000,00	ESTE PROFESIONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL DE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	COMISION TOPOGRÁFICA (1 TOPÓGRAFO Y 1 CADENERO)	1	$ 3.050.000,00	100%	6,5	$ 19.825.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	COMISION TOPOGRÁFICA (1 TOPÓGRAFO Y 1 CADENERO)	1	$ 3.050.000,00	100%	6,5	$ 19.825.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	COMISION TOPOGRÁFICA (1 TOPÓGRAFO Y 1 CADENERO)	1	$ 3.050.000,00	100%	6,5	$ 19.825.000,00	ESTE PROFESIONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
2	**PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR**					**$ 28.150.000,00**	
	Secretaria Administrativa y/o contable	1	$ 1.100.000,00	100%	7,5	$ 8.250.000,00	ESTE PERSONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACIÓN PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Director contable - Contador	1	$ 3.000.000,00	20%	7,5	$ 4.500.000,00	ESTE PERSONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACIÓN PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Conductor	1	$ 1.100.000,00	100%	7,5	$ 8.250.000,00	ESTE PERSONAL PARTICIPARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACIÓN PARA REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Conductor	1	$ 1.100.000,00	100%	6,5	$ 7.150.000,00	ESTE PERSONAL SOLO PARTICIPARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	SUB TOTAL COSTO PERSONAL					**$ 292.250.000,00**	
	FACTOR MULTIPLICADOR				%	**2,10**	
	TOTAL COSTO PERSONAL					**$ 613.725.000,00**	
II	**COSTOS OPERACIONALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD MENSUAL**	**COSTO MENSUAL**	**DURACION MES**	**VALOR PARCIAL**	
	Informes semanales, mensuales, Registro Fotografico.	MES	1	$ 1.000.000,00	7,5	$ 7.500.000,00	ESTE ITEM SE USARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACION PARA PODER REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Campamento en la obra para interventoría. Moviliario oficina	MES	1	$ 1.500.000,00	7,5	$ 11.250.000,00	ESTE ITEM SE USARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACION PARA PODER REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Camioneta Tipo Doble Cabina, Minimo de 2400 cc, AA, Modelo 2017 en adelante	MES	1	$ 4.500.000,00	7,5	$ 33.750.000,00	ESTE ITEM SE USARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACION PARA PODER REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Camioneta Tipo Doble Cabina, Minimo de 2400 cc, AA, Modelo 2017 en adelante	MES	1	$ 4.500.000,00	6,5	$ 29.250.000,00	ESTE ITEM SOLO SE USARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	Gastos de papelería, fotocopias, elementos oficina, etc	MES	1	$ 500.000,00	7,5	$ 3.750.000,00	ESTE ITEM SE USARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACION PARA PODER REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Equipo topográfico	MES	3	$ 3.600.000,00	6,5	$ 70.200.000,00	ESTE ITEM SOLO SE USARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	Equipo topográfico	MES	1	$ 3.600.000,00	7,5	$ 27.000.000,00	ESTE ITEM SE USARA UN MES ADICIONAL A LA TERMINACION PARA PODER REALIZAR ACTAS DE ENTREGA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
	Ensayos Laboratorios de suelos y resistencias concretos	MES	1	$ 850.000,00	6,5	$ 5.525.000,00	ESTE ITEM SOLO SE USARA DURANTE LA EJECUÓN DE LAS OBRAS LA CUAL ES 6,5 MESES
	SUB TOTAL COSTOS OPERATIVOS					**$ 188.225.000,00**	
	FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS OPERACIONEALES ENTRE EL 1 - 30%			**%**	**30%**	**$ 56.467.500,00**	
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES					**$ 244.692.500,00**	
III	**TOTAL COSTOS PERSONAL + MAS COSTOS DIRECTOS**					**$ 858.417.500,00**	
IV	**PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19**						
V	**I. V. A., 19%**					**$ 163.099.325,00**	
VI	**Valor parcial de la interventoría**					**$ 1.021.516.825,00**	
	Saldo disponible contrato inicial					**$ 110.607.936,72**	
	SALDO TOTAL POR CONTRATAR INTERVENTORÍA					**$ 910.908.888,28**	

FIRMAS:

Luiggi Pugliese
REP. LEGAL
ECOVIAS

Acta Modif. 2022022377
Marco Escolar
SUPERVISOR
GOB. ATLANTICO