Nro.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A quien se le asignara?	Tratamiento	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISION	
												Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el Monitoreo	Periodicidad en que se realiza el monitoreo Cada cuando?
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	Economico	Cambios en la TRM que impliquen un incremento en los costos de ejecución del contrato aumento del costo propuesto importados	Desequilibrio económico del contrato	2	5	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	El contratista deberá asumir los incrementos económicos que se generen en el Contrato hasta el punto de desequilibrio economico	1	2	3	Bajo	si	Supervisor/interventoria del Contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor/interventoria en la ejecución del contrato	Permanent
2	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Ambiental	Los efectos derivados del estado de emergencia por Covid-19	Suspensión de las actividades del contrato	2	4	6	Alto	ENTIDAD 90% Y CONTRATISTA 10%	Elaborar por parte del contratista el plan de contingencia que minimice las afectaciones a la realización de las actividades del objeto contractual. Realizar por parte de la Entidad las actuaciones administrativas a que haya lugar de acuerdo a la situación	1	3	4	Bajo	si	Oficina jurídica de la entidad , previo informe del supervisor/interventoria designado	Desde el perfeccionamiento del contrato	Una vez se liquide el contrato	Informarse sobre la situación de salud pública, política y social del sector a nivel Distrital Departamental y Nacional	Permanent
3	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Social o Politico	Paros, huelgas o situaciones de orden público	Suspensión de las actividades del contrato	2	4	6	Alto	ENTIDAD 90% Y CONTRATISTA 10%	Elaborar por parte del contratista el plan de contingencia que minimice las afectaciones a la realización de las actividades del objeto contractual. Realizar por parte de la Entidad las actuaciones administrativas a que haya lugar de acuerdo a la situación	1	3	4	Bajo	si	Contratista, Interventoria y Indervalle	Desde la Notificación del Evento	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor/interventoria en la ejecución del contrato	Permanent
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	Regulatorio	Cambios en las Normas , disposiciones o directrices de Nacionales y de la Administración Distrital durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo	Cambio en las condiciones de la prestación del servicio de orden administrativo, salud publica y de rediseño institucional.	1	4	5	Medio	ENTIDAD 50% Y CONTRATISTA 50%	El contratista deberá balancear los cambios normativos que efectivamente modifiquen la ejecución financiera y técnica del contrato; así mismo, la generación del plan de contingencia entre	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del Contrato con visto bueno de la interventoria	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
5	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Prorrogas del Contrato	Modificación del cronograma y plazo del contrato	3	4	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	Informe de viabilidad del supervisor/interventor al nivel directivo de Indervalle con el apoyo de la oficina jurídica	1	2	3	Bajo	si	Supervisor, Interventor y Indervalle	Desde la Notificación del Evento	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
6	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Que no se tengan los permisos ambientales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	CONTRATISTA (100%)	Requerimiento de certificaciones ambientales por parte del supervisor/interventor con el apoyo del Coordinador del área jurídica. Imposición de multa por incumplimiento de normativa	2	2	4	Bajo	si	Supervisor, Interventor y Indervalle I	Desde la Notificación del Evento	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
7	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Naturaleza	Afectaciones por Fenómenos Naturales (Inundaciones, lluvias, deslizamientos y terremotos)	Retraso en la ejecución de las obras	1	4	5	Medio	ENTIDAD 50% Y CONTRATISTA 50%	Elaborar el plan de contingencia que minimice las afectaciones al objeto del contrato y al tiempo establecido	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del Contrato con visto bueno de la Interventoria	Desde la Notificación del Evento	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
8	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Detrimento Presupuestal	2	5	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	Asumir el error presupuestal sin perjudicar las actividades del contrato	1	4	5	Medio	si	Coordinador jurídico de la subgrencia de Infraestructura , previo informe del supervisor/interventoria designado	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
9	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Demora en la radicación de cuentas correcta y oportunamente del contrato por parte del contratista	Demora en la aplicación del cronograma de actividades.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	Citación de indervalle Con el apoyode jefa de oficina jurídica	1	4	5	Medio	si	Supervisor, contratista y indervalle	Desde la Notificación del Evento	Citaciones ,comunicaciones	Inmediata	Permanent
10	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia	Aplicación de Sanción, cesión del contrato	3	4	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	Requerimiento del supervisor_	2	3	5	Medio	si	Supervisor, contratista y indervalle	Desde la Notificación del Evento	Citaciones ,comunicaciones	Inmediata	Permanent
11	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Demora en el pago o cancelación de cuentas correcta y oportunamente al contrato por parte de la Entidad Territorial	Retraso en la ejecución de las obras	3	4	7	Alto	ENTIDAD (100%)	Pagar al Contratista	1	4	5	Medio	si	Supervisor y Indervalle	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
12	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal del objeto de interventoria, se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar el contrato. En caso de haber suscrito contrato, procederá la suspensión del mismo hasta que se seleccione el contratista del contrato principal.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	La entidad debera construir un plan de contingencia para evaluar lo sucedido y construir nuevamente los documentos precontractuales del nuevo proceso,	2	3	5	Medio	si	Indervalle	Desde declaratoria desierta	Hasta la publicacion del nuevo proceso	Seguimiento de la entidad al plan de contingencia	Permanent
13	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Que el proceso de selección que dio origen al contrato principal del objeto de interventoria, solo se contrate uno de los dos grupos	Ejecutar el presupuesto correspondiente al grupo adjudicado en el proceso objeto de la interventoria	3	4	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	Ejecutar el presupuesto del grupo adjudicado	2	3	5	Medio	si	Supervisor, contratista y Indervalle	Desde la publicación del acta de adjudicación.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
14	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA (100%)	El contratista deberá supllir la falta de idenidad e insuficiencia que su equipo humano no logre cumplir en el marco del objeto del contrato	1	4	5	Medio	si	Supervisor,contratista y Indervalle	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
15	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	1	4	5	Medio	CONTRATISTA (100%)	El contratista asumirá los sobrecostos y las demandas o reclamaciones que afecte el objeto del contrato	2	2	4	Bajo	si	Supervisor, contratista y Indervalle	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent
16	ESPECIFICA	EXTERNA	EJECUCION	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor	Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	1	4	5	Media	CONTRATISTA (100%)	El contratista asumirá la realización de las actividades del cronograma a través de un plan de acción que no afecte el objeto del contrato	2	2	4	Bajo	si	Supervisor, contratista y Indervalle	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanent



