ACTA DE COMITÉ

ACTA N°	**10**		
OBJETO	Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.		
NRO. CONTRATO	CE-22-2023		
FECHA	Jueves, 24 de agosto de 2023		
HORA DE INICIO	8:35 a. m.	**HORA DE FINALIZACIÓN**	8:50 a. m.
LUGAR	Piso 1 Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales		

I. PARTICIPANTES	CARGO
Jhon William García Botero	Arquitecto Residente de Interventoría
Luis Evelio García	Arquitecto Director de Interventoría
Yijan García	Profesional SST Interventoría
José Daniel Carvajal	Contratista
Jesus María Ramírez	Ingeniero Residente Contratista
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista

II. OBJETO

Compartir avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, avance de obra y planeación actividades de la semana

III. ORDEN DEL DÍA

1. Informe técnico y planeación de actividades
2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo
3. Aspectos ambientales

IV. DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Informe técnico y planeación de actividades

Se inicia comité de obra con lectura del acta anterior.
Se confirma que la adición tanto en tiempo como en recursos ya se encuentra en firme y las actividades correspondientes ya se están ejecutando.
El cronograma con las modificaciones por la adición y las actividades reprogramadas, se envió a la interventoría y se contejó el avance del mismo encontrando que todas las actividades se vienen ejecutando correctamente.
De parte de la interventoría se solicita un mayor avance en la instalación de ventanería dado que ésta actividad es la ruta crítica.
Se realiza el comité en ausencia del supervisor de obra, por lo que no resultan aspectos a definir.

2. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

Se informa acerca del personal en obra en éstas fechas: Un ingeniero residente, una auxiliar de ingeniero residente, un profesional de seguirdad, un auxiliar de seguirdad, tres oficiales de obra y un ayudante.
No se presentan incidentes ni accidentes laborales durante estas fechas.

3. Aspectos ambientales

Se informa que ya se realizó la disposición final de el 90% de los residuos generados por la obra y los documentos correspondientes se encuentran cargados en la nube.
Se continúa con la socialización de las fichas de seguridad de los productos químicos que se van necesitando en la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desesmpeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el orden del día

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jhon William García Botero	Arquitecto Residente de Interventoría	
Luis Evelio García	Arquitecto Director de Interventoría	
Yijan Garcia	Profesional SST Interventoría	
José Daniel Carvajal	Contratista	
Jesús María Ramíez	Ingeniero Residente Contratista	
Juliana Guevara	Profesional SST Contratista	
Nara Daniela Carvajal	Ingeniera Contratista	

Powered by CamScanner