ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 1

DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN	X	AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	

CONTRATO Nº 231 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL (2023).

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHECIENTOS UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS (93.801.036.00)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: INGESARA LTDA

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

PLAZO TRANSCURRIDO CUATRO (4) MESES Y DOCE(12) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE 2023

En BARBOSA a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE de 2023 se reunieron JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Representante legal de Interventoría

con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de: CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el Nº 6805 del día CINCO (5) del mes de OCTUBRE de 2023

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales:
-me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el día 03 de octubre de 2.023 y hasta por 30 días calendario teniendo en cuenta que para la intervención de la vereda LA CEJITA se hace necesario realizar el rediseño de esta, así mismo a la fecha se presenta un desabastecimiento a nivel nacional para la consecución de poliéster (resina), materia prima de primer orden para la fabricación de los tanques en P.R.F.V, lo cual imposibilita el cumplimiento de estas actividades en los tiempos pactados.
- Adicionalmente, hemos tomado debida nota de la dificultad actual en la adquisición de la materia prima esencial, el poliéster (resina), para la fabricación de los tanques en P.R.F.V. Esta situación está fuera del control inmediato del contratista y afecta directamente la posibilidad de cumplir con los tiempos inicialmente pactados.
La suspensión temporal del contrato proporcionará el espacio necesario para abordar estos desafíos y buscar alternativas viables. Durante este período, se podrán realizar las gestiones pertinentes para asegurar un suministro adecuado de la materia prima y, de manera concomitante, ajustar los diseños para una ejecución más efectiva y acorde a los requerimientos actuales.
Es en el interés del proyecto garantizar la entrega de un trabajo de alta calidad y en cumplimiento con los estándares establecidos. La suspensión temporal es una herramienta que permitirá abordar estos desafíos y, en última instancia, contribuirá a un resultado exitoso del proyecto.
Por lo tanto, se avala y acogemos favorablemente la solicitud de suspensión del contrato desde hoy 05 de octubre de 2023 hasta por 30 días calendario. Por ende, es pertinente mencionar que de igual forma se solicita suspensión del contrato de interventoría N°. 231-2023 que tiene por objeto: INTERVENTORÍA DEL CONTRATO INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES, por el mismo tiempo de suspensión del contrato el cual mencionamos en el presente oficio y al cual realizamos vigilancia y control.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: 30 DIAS

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: TREINTA (30) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO FALTANTE: UN (1) MES Y DIESCIOCHO (18) DÍAS

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2023

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 231 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE de 2023.

Firma
Nombre

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Representante legal Interventoría

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor

Firma
Nombre

SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO
Ordenadora del gasto

INTERVENTORA
INGESARA LTDA

Barbosa – Antioquia, 05 de octubre de 2023

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.6805
Fecha. Rad: 05/10/2023 15:09:02

INTBAR-033-23
Para contestar cite este numero

Señor(es),
DRA. CAROLINA SOSSA ARANGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BARBOSA
JEAN PIERRE PEREA MOSQUERA
PROFESIONAL DE APOYO

Ref. **INTERVENTORÍA DEL CONTRATO INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.**

Asunto: Solicitud suspensión del contrato de interventoría N°. 231-2023 y el contrato N°. 196 -2023.

Cordial Saludo,

Por medio del presente la interventoría le informa y traslada la solicitud realizada por el contratista para una suspensión del contrato N°. 196 -2023 que tiene por objeto: *INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.*

Entendemos y valoramos la necesidad de realizar un rediseño en la vereda LA CEJITA para garantizar la óptima ejecución del proyecto. Este rediseño permitirá ajustar y optimizar la planificación y ejecución de las obras, asegurando la calidad y efectividad del proyecto en su conjunto, como en las recomendaciones realizadas en los anteriores comités de obra.

INTERVENTORA
INGESARA LTDA

Adicionalmente, hemos tomado debida nota de la dificultad actual en la adquisición de la materia prima esencial, el poliéster (resina), para la fabricación de los tanques en P.R.F.V. Esta situación está fuera del control inmediato del contratista y afecta directamente la posibilidad de cumplir con los tiempos inicialmente pactados.

La suspensión temporal del contrato proporcionará el espacio necesario para abordar estos desafíos y buscar alternativas viables. Durante este período, se podrán realizar las gestiones pertinentes para asegurar un suministro adecuado de la materia prima y, de manera concomitante, ajustar los diseños para una ejecución más efectiva y acorde a los requerimientos actuales.

Es en el interés del proyecto garantizar la entrega de un trabajo de alta calidad y en cumplimiento con los estándares establecidos. La suspensión temporal es una herramienta que permitirá abordar estos desafíos y, en última instancia, contribuirá a un resultado exitoso del proyecto.

Por lo tanto, se avala y acogemos favorablemente la solicitud de suspensión del contrato desde hoy 05 de octubre de 2023 hasta por 30 días calendario. Por ende, es pertinente mencionar que de igual forma se solicita suspensión del contrato de interventoría N°. 231-2023 que tiene por objeto: *INTERVENTORÍA DEL CONTRATO INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES*, por el mismo tiempo de suspensión del contrato el cual mencionamos en el presente oficio y al cual realizamos vigilancia y control.

Muchas gracias de antemano por su atención.

Atentamente,

INTERVENTORA INGESARA

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
R.L. INGESARA LTDA
E-MAIL: interventoria.ingesara.pnn@gmail.com

Anexo: Oficio Contratista de suspensión.