ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 1
DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN	X	AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	

CONTRATO Nº 196 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
INSTALACION SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE OCTUBRE DEL (2023).

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.054.276.254,00).

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
INTERVENTOR: INGESARA LTDA
SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO: CUATRO (4) MESES Y DOCE(12) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTITRES (23) DE OCTUBRE 2023

En BARBOSA a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE de 2023
se reunieron JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ Representante legal del Contratista, y
JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO interventor,
con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de:
CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el
Nº 6806 del día CINCO (5) del mes de OCTUBRE de 2023

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales:
-me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el día 03 de octubre de 2.023 y hasta por 30 días calendario teniendo en cuenta que para la intervención de la vereda LA CEJITA se hace necesario realizar el rediseño de esta, así mismo a la fecha se presenta un desabastecimiento a nivel nacional para la consecución de poliéster (resina), materia prima de primer orden para la fabricación de los tanques en P.R.F.V, lo cual imposibilita el cumplimiento de estas actividades en los tiempos pactados.

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: 30 DIAS

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: TREINTA (30) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO FALTANTE: DIECIOCHO (18) DÍAS

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 196 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE de 2023.

Firma
Nombre JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Representante legal Contratista

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Interventor

Firma
Nombre SANDRA CATALINA CARVAJAL CATAÑO
Ordenadora del gasto

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.6806
Fecha. Rad: 05/10/2023 15:12:54

Grupo Diversa
Nit: 800.060.420-9

Bogotá, 02 de octubre de 2.023.

Señores:
INGESARA LTDA
Atn. Ingeniero Jorge Luis Abril Lizarazo.
Representante Legal
Ciudad.
COPIA CAROLINA SOSSA ARANGO

Ref. Contrato No 196 -2023 que tiene por objeto: ***"INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES."***

En mi calidad de representante legal, me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el día 03 de octubre de 2.023 y hasta por 30 días calendario teniendo en cuenta que para la intervención de la vereda LA CEJITA se hace necesario realizar el rediseño de esta, así mismo a la fecha se presenta un desabastecimiento a nivel nacional para la consecución de poliéster (resina), materia prima de primer orden para la fabricación de los tanques en P.R.F.V, lo cual imposibilita el cumplimiento de estas actividades en los tiempos pactados.

En espera de sus comentarios,

Cordial saludo,

Atentamente,

JUAN CARLOS POVEDA

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DIVERSA S.A.S
NIT: 800.060.420-9.