Bogotá, D.C Octubre 10 de 2023

CON-C076-CIR-046-2023

Señores:
CONSORCIO INTERVENTORÍA TS
Atn. Ingeniero Carlos Barrera Coordinador de Interventoría
Av. Calle 26 No. 59-65 Of. 502 Bogotá D.C.
tecniestrategia@tecniestrategia.com
cbarrera@scain.co

Referencia: *Contrato de Consultoría 003 de 2023* ***"****Estudios y diseños del colector Yeguas, tramo La Guaira y actualización de los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, en el Municipio de Circasia, Departamento del Quindío".*

Asunto: *Permisos de paso para trabajos de campo*

Cordial Saludo,

Por medio del comunicado CON-C076-CIR-041-2023 enviada el 23 de septiembre de 2023, se informa a Interventoría, supervisión y a la alcaldía del municipio de Circasia que el día 25 de septiembre de 2023 darían inicio los trabajos topográficos en el área del proyecto y como tal se requerían los permisos de paso por los predios por donde pasa el trazado del colector Yeguas y el predio de la PTAR, posteriormente y de manera verbal se ha venido informando acerca de a que predios se ha podido ingresar, teniendo dificultades con algunos de ellos, tanto así que para el día 3 de octubre de 2023, radicamos el comunicado CON-C076-CIR-045-2023 ante la alcaldía municipal solicitud de permiso de paso por predios donde aún no se nos autoriza el ingreso.

A la fecha, 10 de octubre de 2023, aún no recibimos respuesta alguna con relación a nuestras solicitudes, ni acompañamiento a los predios donde aún no se nos autoriza el ingreso (La Guaira, Cootracir y predio indeterminado), motivo por el cual se han detenido las labores topográficas desde el 08 de octubre de 2023, con las consecuentes pérdidas económicas y de tiempo en las actividades del proyecto para esta consultoría.

Por lo anterior y ante la imposibilidad de continuar los trabajos topográficos por los motivos ya expuestos solicitamos se suspenda el contrato por 15 días o hasta que se obtengan los permisos de paso requeridos.

Cordialmente,

Luis Fernando Rodríguez Pote
Representante Legal
VIACON SAS

Copia: Ing. Jorge Bonilla. Supervisor técnico
Ing. Hugo Aguirre. Secretario de planeación de Circasia