UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ DE CONTRATACION

Principio de Procedencia
1201.092

Acta No. 030

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO 23000544 H4 DE 2023, cuyo objeto es: **CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI**				
Lugar:	Sala de reuniones de la Dirección Regional Noroccidente				
Fecha:	26 de septiembre de 2023	**Hora Inicio:**	09:30 a. m.	**Hora Fina**l:	11:00 a.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de modificación del contrato suscrita por el servidor público Álvaro Hernán Restrepo Guzmán, Supervisor del contrato, a la cual anexan la solicitud de adición y prorroga suscrita por el contratista con fecha 21 de septiembre de 2023 y Acta 01 de modificación de cantidades con aumento de valor, en la cual manifiestan:

"Una vez realizada la proyección final del contrato del asunto, cuyo objeto es "CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.", teniendo en cuenta que se verificaron medidas en sitio, en cuanto a los trabajos contractuales a realizar, con el fin de completar el cerramiento de todo el perímetro establecido, así como de algunas obras extras que se contemplan, tales como pilotes y columnetas para dar estabilidad a la viga de soporte de la malla, se observa que se hace necesario realizar una adición en valor al contrato de ciento ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos ($185.436.589) y una ampliación de plazo contractual de dos meses, con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto contractual. Es importante recalcar que a partir del día 18 de septiembre y hasta el día 3 de octubre de 2023, el Municipio de Amalfi, realiza obras de pavimentación de la vía de acceso al Aeropuerto, lo que impide el normal abastecimiento de materiales para el adecuado desarrollo del proyecto.

Queda como fecha de terminación el día 11 de diciembre de 2023 y se establece un valor final de contrato de $659.110.436".

La adición en valor es de $185.436.589 para un valor total del contrato No. 23000544 H4 de 2023 de $659.110.436.00.




El acta de inicio se suscribió el 12 de junio de 2023 y el plazo de ejecución es de CUATRO (4) MESES

El comité encuentra justificada la adición y prórroga del contrato.

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité de contratación **RECOMIENDA APROBAR UNA ADICIÓN POR VALOR DE CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($185.436.589.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD Y UNA PRORROGA DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE Y HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO DE OBRA No. 23000544 H4 DE 2023, SUSCRITO CON LA SOCIEDAD CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 26 días del mes de septiembre de 2023, por los asistentes:

JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE (E)	
ROSA ELISA GONEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, DIRECCION REGIONAL	
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN	PROFESIONAL AERONAUTICO, DIRECCION REGIONAL	
JAIME ANDRES PADILLA GOMEZ	ABOGADO CONTRATISTA, REGIONAL NOROCCIDENTE	
JUAN DAVID ZULUAGA ESTRADA	ABOGADO CONTRATISTA, REGIONAL NOROCCIDENTE	
DUGLAS JULIAN SARMIENTO OLANO	ARQUITECTO CONTRATISTA REGIONAL NOROCCIDENTE	
MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ	COORDINADORA GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ	